

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina



INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CUP: B56I26000080002

CIG: _____

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI SICUREZZA

COD.
PS. 2

OGGETTO:
Diagramma di GANTT - Cronoprogramma

Data:
Giugno 2026

Scala:

File:
10_C - 3.2 Diagramma di Gantt - Cronoprogramma

Aggiornamenti:

PROGETTISTA:



II R.U.P.:

Visti:

Elab. nr.
C - 3.2

COMMITTENTE:

IMPRESA:

ALLEGATO "A"

Comune di Sant'Alessio Siculo
Città Metropolitana di Messina

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi urgenti per la manutenzione del Torrente Salice nel tratto ricadente nel Comune di Sant'Alessio Siculo

COMMITTENTE: Comune di Sant'Alessio Siculo

CANTIERE: Comune di Sant'Alessio Siculo c.da Cassarina, Sant'Alessio Siculo (Me)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Stampa circolare: S. S. Dott. Ing. GIANNILO TRACCHI
Iscritto all'Albo di Messina
Matric. 4331
Firma manoscritta
Prof. Resa Visone

IL COMMITTENTE

(R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento))

Nome attività	Durata	Mese 1																		
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Allestimento del cantiere	5 g			█																
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	5 g			█																
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g			█		█														
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3 g			█		█														
Lavorazioni	30 g																			
Taglio di arbusti e vegetazione in genere e abbatt. di singola pianta	20 g																			
Risezionamento del profilo del terreno	22 g																			
Abbattimento alberi meccanizzato	7 g																			
Opere complementari	10 g																			
Tracciamento dell'asse di scavo	7 g																			
Decespugliamento di area boscata	5 g																			
Smobilizzo del cantiere	5 g																			
Pulizia generale dell'area di cantiere	5 g																			
Smobilizzo del cantiere	5 g																			

