



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ORIGINALE

Registro Generale n. 337

DETERMINAZIONE del SETTORE 2^

(LAVORI PUBBLICI – TECNICO - MANUTENTIVO)

n. 161 del 01-07-2026

Ufficio: **TECNICO**

Oggetto: "PNRR M4-C1-I1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido in via Spiagge, Frazione Centobuchi" finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP: G55E25000130006 - CIG: B7FA65CAAA. Approvazione SAL n. 2 e relativo certificato di pagamento, liquidazione credito all'Impresa appaltatrice e competenze professionali, CIG: B744471687.

L'anno duemilaventisei addì uno del mese di luglio, il Responsabile del 2 ^ settore, geom. Pino Cori,

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., di seguito anche *Codice*;
- IL D.Lgs. n. 209/2024, di seguito anche *Correttivo*;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n. 79 del 25/07/2024 è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025-2027 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 30/09/2024 è stato deliberato di prendere atto e di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027;
- con Deliberazione di G.C. n. 131 del 14/11/2024 è stata adottata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027, successivamente approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 21/12/2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 14/11/2024 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 21/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027 e relativi allegati;

- con Deliberazione della G.C. n. 2 del 09/01/2024, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – PEG per il triennio 2024-2026, i Responsabili dei Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, ad adottare tutti gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 25/03/2025 è stata approvata la variazione degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 03/06/2025 è stata approvata la variazione in via d'urgenza degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2025-2027;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 26/06/2025 è stata approvata la variazione degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 31/07/2025 è stata approvata la variazione in via d'urgenza degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2025-2027 ratificata con Delibera di Consiglio n. 47 del 29/09/2025;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 11/09/2025 è stata approvata la variazione in via d'urgenza degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2025-2027 ratificata con Delibera di Consiglio n. 48 del 29/09/2025;

Visti:

- il Decreto n. 51 del 17 marzo 2025, il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stato autorizzato un nuovo Piano di interventi per asili nido, nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1, *finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*;
- l'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all'Avviso pubblico n. 41142 del 17/03/2025, *per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*;

Dato atto che:

- il comune di Monteprandone, a seguito di adesione al suddetto Avviso, risulta beneficiario di un contributo pari a € 864.000,00 per l'attuazione dell'intervento denominato "PNRR M4-C1-1.1 – Realizzazione del nuovo asilo nido in via Spiagge, Frazione Centobuchi", CUP G55E25000130006, come si evince dalla graduatoria di cui all'"Allegato 1- Interventi ammessi al finanziamento", approvata con D.M. 23 maggio 2025, n. 101, pubblicata sul sito dedicato all'attuazione delle misure PNRR per l'Istruzione;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 29/05/2025 è stato approvato d'urgenza il secondo aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, Elenco annuale 2025, ai fini dell'inserimento dell'intervento "*PNRR M4-C1-1.1 – Realizzazione del nuovo asilo nido in via Spiagge, Frazione Centobuchi*", per l'importo di € 864.000,00, CUP G55E25000130006, CUI L00376950440202500004;

Dato atto che ai fini dell'attuazione dell'intervento:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è stato individuato nella persona del geom. Pino Cori, Responsabile del 2^a Settore che è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente;
- lo stesso ha dichiarato la non sussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma*

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

- il gruppo di lavoro è formato dai seguenti funzionari tecnici del 2^a Settore, facenti altresì parte della Struttura Organizzativa Stabile della Stazione appaltante: ing. Adele Di Renzo, ing. Fabiola Pierantozzi, ing. Serena Camaioni;

Dato atto:

- che in data 02/08/2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Comune di Monteprandone hanno firmato l'*accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori* per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo, relativi al progetto "*PNRR M4-C1-I1.1 – Realizzazione del nuovo asilo nido in via Spiagge, Frazione Centobuchi*", per l'importo di € 864.000,00, CUP G55E25000130006" nel quale vengono stabiliti le milestone e i target europei per l'attuazione dell'intervento e in particolare:
 - Conclusione dei lavori: Entro il 31 marzo 2026 - Verbale di ultimazione dei lavori;
 - Collaudo dei lavori: Entro 30 giugno 2026 – Certificato di collaudo;
- In data 04/06/2026 il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Comune di Monteprandone hanno sottoscritto l'*addendum* all'accordo di concessione di finanziamento con il quale il cronoprogramma di cui all'art. 4, comma 2, dell'Accordo di concessione è modificato come segue:
 - Conclusione dei lavori: Entro il 31 agosto 2026 - Verbale di ultimazione dei lavori;

Considerata la necessità e l'obbligo di rispettare i *milestone* e i *target* del PNRR assegnati alla M4C1I1.1 e il cronoprogramma di attuazione dell'intervento stabiliti nel suddetto *Accordo*;

Tenuto conto degli obblighi derivanti dalle disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura;

Richiamate:

- la determinazione R.G. n. 320 del 17/06/2025 con la quale si affidavano in maniera efficace i *servizi di ingegneria e architettura* per redazione progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento "*PNRR M4-C1-1.1 – Realizzazione del nuovo asilo nido in via Spiagge, Frazione Centobuchi*" a favore dell'operatore economico *Arkteam Architetti di Marini Arch. Alessio, Chiappetti Arch. Andrea Società Semplice*, con sede legale in via C.A. Vecchi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno, P.IVA 02022680447;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 18/07/2025 con la quale:
 - si riconosceva l'interesse pubblico del progetto di nuova costruzione dell'asilo nido in via Spiagge Frazione Centobuchi, secondo gli elaborati progettuali di cui al prot. 15778 il 14/07/2025, redatti dallo Studio *Arkteam Architetti di Marini Arch. Alessio, Chiappetti Arch. Andrea Società Semplice*;
 - si autorizzava il Responsabile del 2° Settore a predisporre tutti gli atti necessari per l'approvazione del progetto denominato "*PNRR M4-C1-1.1 – Realizzazione del nuovo asilo nido in via Spiagge, Frazione Centobuchi*", CUP G55E25000130006, sull'area individuata in via Spiagge, distinta in catasto al foglio 19 particelle 926, 930, 912, 911 e 907, in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico per quanto attiene la destinazione del futuro edificio, ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 3 del DPR 380/2001;
- la determinazione R.G. n. 412 del 30/07/2025, con la quale sono stati approvati:
 - il rapporto finale di verifica del 30/07/2025, prot. 17021-2025, depositato nel fascicolo d'ufficio, redatto dal Responsabile tecnico della verifica geom. Pino Cori, in qualità di RUP, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e sottoscritto in contraddittorio dallo Studio *Arkteam Architetti di Marini Arch. Alessio, Chiappetti Arch. Andrea Società*

- Semplice;
- il verbale di validazione del 30/07/2025, prot. 17021-2025, redatto dal RUP geom. Pino Cori ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e in conformità all'art. 34, comma 4, della Sezione IV dell'Allegato I.7 del menzionato decreto, depositato nel fascicolo d'ufficio;
 - la deliberazione della Giunta comunale R.G. 105 del 31/07/2025 con la quale si approvava il progetto esecutivo da porre a base di gara, denominato "PNRR M4-C1-1.1 – Realizzazione del nuovo asilo nido in via Spiagge, Frazione Centobuchi", CUP G55E25000130006, trasmesso dallo Studio Arkteam Architetti di Marini Arch. Alessio, Chiappetti Arch. Andrea Società Semplice, avente importo complessivo pari a € 864.000,00, di cui € 678.168,28 per lavori, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 21.835,97, e € 185.831,72 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, suddiviso sinteticamente secondo il prospetto economico di seguito riportato
- | | | |
|--|-------------------|---|
| A) Totale lavori | 678.168,28 | € |
| di cui: | | |
| Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 21.835,97 | € |
| Lavorazioni soggette a ribasso d'asta | 656.332,31 | € |
| B) Somme a disposizione | 185.831,72 | € |
| A + B) Totale intervento | 864.000,00 | € |
- la determinazione RG n. 431 del 13/08/2025, con la quale a seguito di avviso esplorativo approvato con determinazione R.G. n. 419 del 04/08/2025, si approvavano le risultanze del verbale n. 1 del 12/08/2025, depositato nel fascicolo d'ufficio, relativo all'individuazione dei n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui trattasi e si determinava di avviare la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori relativi all'intervento di cui trattasi, mediante procedura negoziata telematica senza pubblicazione di un bando di cui all'art. 76 del D.Lgs. 36/2023, come disposto dall'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, in virtù del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del menzionato decreto, mediante l'uso della piattaforma di e-procurement fornita da Net4market-CSAmed srl di Cremona, reperibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunemonteprandone;
 - la determinazione R.G. n. 438 del 26/08/2025, con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad approvare il verbale n. 1 del 21/08/2025, redatto nel corso della procedura di gara, e ad aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori dell'intervento denominato "PNRR M4-C1-1.1 – Realizzazione del nuovo asilo nido in via Spiagge, Frazione Centobuchi", CUP G55E25000130006 CIG: B7FA65CAAA, a favore dell'operatore economico TECTA SRL, con sede a Notaresco (TE) cap 64024 in via Zona Ind.le S.S. 553 per Atri km 13,400 snc C.F. 01993960671 Partita IVA 01993960671, per l'importo contrattuale di € 645.286,03, determinato dalla somma di € 623.450,06 derivante dall'applicazione del ribasso pari al 5,01 % sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 656.332,31) e dell'importo dei costi per la sicurezza non soggetto a ribasso pari a € 21.835,97, oltre IVA di legge;
 - la determinazione R.G. n. 458 del 09/09/2025 con la quale, a seguito della conclusione positiva dell'iter delle verifiche sulle autodichiarazioni rese dal citato operatore economico in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione, si prendeva atto dell'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori relativi all'intervento di cui trattasi di cui alla determinazione R.G. n. 438 del 26/08/2025, a favore dell'operatore economico TECTA SRL, con sede a Notaresco (TE) cap 64024 in via Zona Ind.le S.S. 553 per Atri km 13,400 snc C.F. 01993960671 Partita IVA 01993960671;

Visti:

- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza redatto in data 11/09/2025 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'Impresa e dal RUP, con il quale si stabiliva il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al giorno 10/04/2026;

- il contratto rep. 4158 stipulato in 24/09/2025 tra il Comune di Monteprandone e l'impresa TECTA SRL;
- il verbale di sospensione dei lavori del 16/09/2025 ed il verbale di ripresa dei lavori del 09/10/2025, con nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato al 03/05/2026;
- il verbale di sospensione dei lavori del 06/11/2025 ed il verbale di ripresa dei lavori del 30/12/2025, con nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato al 26/06/2026;
- con determinazione R.G. n. 324 del 26/06/2026 si concedeva la proroga di 36 (trentasei) giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori a favore della Ditta appaltatrice, stabilendo il nuovo termine contrattuale per dare compiuti i lavori al giorno 01/08/2026;

Richiamate:

- la determinazione R.G. n. 91 del 27/02/2026, con la quale si autorizzava la corresponsione dell'anticipazione prevista dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, relativa al contratto d'appalto dei lavori di cui trattasi, pari a € 129.057,21 oltre IVA di legge per complessivi € 141.962,93, a favore dell'operatore economico TECTA SRL;
- la determinazione R.G. n. 197 del 29/04/2026 con la quale si approvava la documentazione contabile, predisposta in data 07/04/2026 dalla direzione lavori e regolarmente firmata dall'impresa esecutrice, relativa al 1^ Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 03/04/2026, acquisita al protocollo comunale n. 10112 del 27/04/2026 e depositata nel fascicolo d'ufficio, e il relativo certificato di pagamento n. 1 sottoscritto dal RUP, dai quali si evince il credito netto liquidabile a favore dell'impresa pari a € 117.233,53 oltre IVA di legge, per un totale di € 128.956,88, e contestualmente si autorizzava la liquidazione del suddetto importo a favore della Ditta appaltatrice;

Vista la documentazione contabile predisposta in data 22/06/2026 dalla direzione lavori e regolarmente firmata dall'impresa esecutrice, relativa al 2^ Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 22/06/2026, acquisita al protocollo comunale n. 14995 del 26/06/2026 e depositata nel fascicolo d'ufficio, e il relativo certificato di pagamento n. 2 sottoscritto dal RUP, dai quali si evince il credito netto liquidabile a favore dell'impresa pari a € 109.948,59 oltre IVA di legge;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione e alla liquidazione del 2^ Stato di Avanzamento Lavori a favore della Ditta appaltatrice, non avendo nulla da obiettare in merito, per l'importo di € 109.948,59 oltre IVA al 10% per un totale di € 120.943,45;

Dato atto che la somma complessiva pari ad € 120.943,45, IVA al 10% compresa, è disponibile al capitolo 3177 dell'approvato bilancio comunale, nell'ambito del sub-impegno assunto con determinazione R.G. n. 458 del 09/09/2025;

Visto inoltre il riepilogo delle competenze professionali per D.L. e CSE, maturate per i lavori eseguiti al 2^ SAL, per un importo € 10.224,81 oltre oneri previdenziali e assistenziali al 4% e IVA al 22%, per un totale di € 12.973,24, e ritenuto di poter procedere alla liquidazione di tale credito a favore dei professionisti incaricati;

Dato atto che la somma complessiva pari ad € 12.973,24, IVA al 22% compresa, è disponibile al capitolo 3177 dell'approvato bilancio comunale, nell'ambito dell'impegno assunto con determinazione R.G. n. 320 del 17/06/2025;

Precisato che:

- Il Codice Unico di Progetto CUP assegnato al progetto è il G55E25000130006;
- il Codice Identificativo di Gara CIG attribuito all'appalto dei lavori è il B7FA65CAAA;

- il Codice Identificativo di Gara CIG relativo all'appalto dei servizi tecnici è il B744471687;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste, conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e al RUP e in relazione alla natura delle attività poste in essere con il presente provvedimento;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1. di approvare** la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di approvare** la documentazione contabile, predisposta in data 22/06/2026 dalla direzione lavori e regolarmente firmata dall'impresa esecutrice, relativa al 2^ Stato di Avanzamento Lavori dell'intervento denominato "PNRR M4-C1-1.1 – Realizzazione del nuovo asilo nido in via Spiagge, Frazione Centobuchi" a tutto il 22/06/2026, acquisita al protocollo comunale n. 14995 del 26/06/2026 e depositata nel fascicolo d'ufficio, e il relativo certificato di pagamento n. 2 sottoscritto dal RUP, dai quali si evince il credito netto liquidabile a favore dell'impresa pari a € 109.948,59 oltre IVA di legge;
- 3. di liquidare**, a ricevimento di regolare fattura elettronica e previo accertamento della regolarità contributiva e fiscale, a favore della Ditta appaltatrice TECTA SRL, con sede a Notaresco (TE) - 64024 in via Zona Ind.le S.S. 553 per Atri km 13,400 snc, C.F./P.IVA 01993960671, l'importo di € 109.948,59 oltre IVA al 10% per un totale di € 120.943,45, quale 2^ Stato di Avanzamento Lavori relativo all'intervento "PNRR M4-C1-1.1 – Realizzazione del nuovo asilo nido in via Spiagge, Frazione Centobuchi";
- 4. di dare atto** che la somma complessiva pari ad € 120.943,45, IVA al 10% compresa, necessaria alla corresponsione del 2^ Stato di Avanzamento Lavori, è disponibile al capitolo 3177 dell'approvato bilancio comunale, nell'ambito del sub-impegno assunto con determinazione R.G. n. 458 del 09/09/2025;
- 5. di liquidare**, a ricevimento di regolare fattura elettronica e previo accertamento della regolarità contributiva e fiscale, a favore dello Studio *Arkteam Architetti di Marini Arch. Alessio, Chiappetti Arch. Andrea Società Semplice*, con sede legale in via C.A. Vecchi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno, P.IVA 02022680447, l'importo di € 10.224,81 oltre oneri previdenziali e assistenziali al 4% e IVA al 22%, per un totale di € 12.973,24, quali competenze professionali per D.L. e C.S.E. maturate per i lavori eseguiti al 2^ SAL;
- 6. di dare atto** che la somma complessiva pari ad € 12.973,24, oneri previdenziali e assistenziali al 4% e IVA al 22% compresi, necessaria alla corresponsione competenze professionali per D.L. e C.S.E., maturate per i lavori eseguiti al 2^ SAL, è disponibile al

capitolo 3177 dell'approvato bilancio comunale, nell'ambito dell'impegno assunto con determinazione R.G. n. 320 del 17/06/2025;

7. **di dare atto** che i corrispettivi contrattuali per l'esecuzione dei lavori e dei servizi tecnici sono soggetti all'applicazione dell'IVA e verranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
8. **di dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
9. **di dare atto che:**
 - Il Codice Unico di Progetto CUP assegnato al progetto è il G55E25000130006;
 - il Codice Identificativo di Gara CIG attribuito all'appalto dei lavori è il B7FA65CAAA;
 - il Codice Identificativo di Gara CIG relativo all'appalto dei servizi tecnici è il B744471687;
10. **di dare atto che** il presente appalto è finanziato con fondi PNRR, M4-C1-I1.1, dall'Unione Europea – Next Generation EU, come specificato nelle premesse;
11. **di richiamare** gli obblighi derivanti dalle disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ed in particolare il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
12. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
13. **di disporre** che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8, 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
14. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto è il geom. Pino Cori, Responsabile del 2° Settore, e che lo stesso dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, in relazione alla natura delle attività poste in essere con il presente provvedimento.

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(geom. Pino Cori)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Li 01-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

(dott. Gianni Irelli)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 01.07.2026 al 16.07.2026.

Li 01.07.2026

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Maria Immacolata Casulli)
