



CUP: E88E24000160002

INGEGNERIAMASCIA

Vico Manno, 2 Carbonia (SU) | Tel. +390781671929 | +393490994506
www.ingegneriamascia.it | info@ingegneriamascia.it | stefano.mascia@ingpec.eu



Cronoprogramma

Il Progettista:
Dott. Ing. Stefano Mascia

Geom. Gianfranco Diana

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CASALIA
Dr. Ing. STEFANO MASCIA

l'Assessore allo Sport: Valerio Pirosu

Il Sindaco: Luca Pittoni

RIPRODUZIONE VIETATA A TERMINE DI LEGGE SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

03			
02			
01	Emissione	10/07/2026	15_PFTE_10072026_REL_4.2_Cronoprogramma
REV	DESCRIZIONE	DATA	NOME FILE e CODICE

Nome e Attività	Categorie di lavoro		Durata in giorni	Giorni Naturali e Consecutivi																																																																																												
	Importi	incid. %		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE			3																																																																																													
Allestimento delle zone di cantiere			2,00																																																																																													
Realizzazione della viabilità di cantiere			2,00																																																																																													
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere			0,50																																																																																													
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere			0,50																																																																																													
COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN "LOCALITÀ MITZA ARRAMINI"			130 617,82	100,000%	87																																																																																											
Campo da Padel			76 806,93	58,803%	21																																																																																											
Demolizioni			2																																																																																													
Scavi			1																																																																																													
Opere di fondazione			6																																																																																													
Trasporti e conferimenti a discarica			1																																																																																													
Montaggio strutture in elevazione			6																																																																																													
Realizzazione pavimentazione			5																																																																																													
Impianto di illuminazione			5 686,41	4,353%	3																																																																																											
Illuminazione Campo da Tennis			2																																																																																													
Locale tecnici e a disposizione della società sportiva			1																																																																																													
Recinzioni e Accessi			22 992,45	17,603%	46																																																																																											
Rimozione e riposizionamento palo illuminazione			1																																																																																													
Scavi			2																																																																																													
Strutture in C.A.			38																																																																																													
Fornitura e posa cancelli			3																																																																																													
Fornitura e posa di recinzione modulare			2																																																																																													
Pavimentazione Viabilità Interna			25 132,03	19,241%	17																																																																																											
Preparazione piano di posa			3																																																																																													
Trasporti e conferimenti a discarica			1																																																																																													
Realizzazione pavimentazione			13																																																																																													
Riepilogo			130 617,82	100,00%	90																																																																																											