



Comune di Vitorchiano

UFFICIO TECNICO

Copia Determina n. 142 del 03-09-2026

OGGETTO: Lavori di valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste - PSR 2014/2020, Misura 8.5 - CUP C97H21000860002. Presa d'atto Q.T.E. finale.



Unione europea
Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE
LAZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che:
 - Con D.C.C. n. 3 del 13/01/26, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per le annualità 2026/2028;
 - Con D.C.C. n. 43 del 23/12/25, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per le annualità 2026/2028;
 - Con D.C.C. n. 1 del 13/01/26 sono stati approvati i Programmi Triennali dei Lavori Pubblici 2026/28 e degli acquisti di Forniture e Servizi 2026/28;
 - Con D.G.C. n. 1 del 16/01/26, è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2026;
 - Con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
 - Con Decreto n. 1 del 05/01/26 il Sindaco ha incaricato il sottoscritto arch. Pierangelo Arcangeli quale Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vitorchiano;
- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. G 14307 del 30/11/2020 la Regione Lazio ha approvato il bando pubblico per la richiesta di finanziamento ai fini dell'attuazione del PSR Lazio 2014-2020. “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi ambientali – art. 21 Regolamento UE n. 1305/2013 - Misura 8 Sottomisura 8.5 – Tipologia Operazione 8.5.1.a.;
- Richiamata la nota prot. 12441 del 31/07/23 trasmessa dalla Regione Lazio con la quale veniva comunicato che con Determinazione n. G09999 del 20/07/23 la proposta progettuale avanzata dal Comune di Vitorchiano è risultata ammessa a finanziamento PSR Lazio 2014-2020 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi ambientali”, art. 21 Regolamento UE n. 1305/2013- Misura 8, Sottomisura 8.5, Tipologia Operazione 8.5.1.a. con modifiche;
- Preso atto che con Determinazione n. 197 del 28/09/23 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva delle opere di che trattasi al Dott. Agr. Stefano Battaglini con studio a Bolsena (VT) in Via Cassia Km 111,700, C.F. [REDACTED], dietro pagamento di un corrispettivo di € 2.513,39 oltre Cassa 4% e Iva 22%, per complessivi € 3.188,99, CIG Z593C969D8;

- Richiamata la D.G.C. n. 28 del 09/04/21 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere di che trattasi, il quale prevedeva una spesa complessiva di € 99.590,17;
- Richiamata la Determinazione n. 263 del 30/12/23, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo delle opere di valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste di cui al PSR 2014/2020, Misura 8.5, come rielaborazione coerentemente con le modifiche apportate e con le richieste avanzate dalla Regione Lazio, il quale prevedeva una spesa complessiva di € 73.051,96;
- Richiamata la Determinazione n. 140 del 19/08/24 con la quale venivano aggiudicati definitivamente alla ditta Pigliavento Pietro, con sede a Vetralla (VT) in Via Isonzo n. 1, P.I. 01296490566, C.F. [REDACTED], i lavori di valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste di cui al progetto esecutivo approvato, dietro pagamento di un corrispettivo di € 48.882,19. oltre Iva 22%, per complessivi € 59.636,27, CIG B21E851AE8;
- Richiamata la Determinazione n. 139 del 19/08/24 con la quale è stato affidato il servizio di direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere al Dott. Agr. Stefano Battaglini con studio a Bolsena (VT) in Via Cassia Km 111,700, C.F. [REDACTED], dietro pagamento di un corrispettivo di € 3.448,38 oltre Cassa 4% e Iva 22%, per complessivi € 4.375,30, CIG B1D7CFBF44;
- Dato atto che il Q.T.E. rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e del servizio di direzione lavori e C.S.E. è il seguente:

A) Lavori	€ 48.882,19	Di cui:
Lavori ribassati del 4;51%	€ 29.336,71	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.946,07	
Costo delle manodopera non soggetto a ribasso	€ 17.599,41	
B) Somme a disposizione	€ 22.390,07	Di cui:
IVA 22% sui lavori	€ 10.754,08	
Imprevisti	€ 2.513,39	
Incentivo RUP 2%	€ 1.005,36	
Spese tecniche relative alla progettazione	€ 2.513,39	
Spese Tecniche per Direzione lavori e C.S.E	€ 3.448,38	
Cassa previdenziale e Iva 22% su spese tecniche	€ 1.602,52	
Iva su imprevisi	€ 552,95	
Totale intervento post-aggiudicazione	€ 71.272,26	
C) Economie	€ 1.779,70	
Totale intervento	€ 73.051,96	

- Dato atto che al presente intervento è stato attribuito il seguente codice CUP C97H21000860002;
- Preso atto che:
 - con verbale di inizio dei lavori prot. 19910 del 05/11/24, il Direttore dei Lavori Dott. Agr. Stefano Battaglini ha disposto la consegna dei lavori alla data del 04/11/24;
 - i lavori sono terminati in data 27/11/25, in tempo utile, come risulta da apposito certificato trasmesso dal D.L. con nota prot. 22159 del 15/12/25;
- Richiamata la Determinazione n. 247 del 16/12/25 con la quale è stato approvato lo Stato Finale dei Lavori, la Relazione sul conto finale ed il C.R.E., dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta affidataria;
- Ritenuto provvedere alla presa d'atto del Quadro Tecnico Economico finale di progetto al fine di dare conto delle spese liquidate allo stato attuale e tenuto conto delle somme da liquidare per la realizzazione dell'intervento;
- Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/00;
- Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

- Visti gli atti d'ufficio;
- Visto il D.Lgs. 36/23;
- Visto il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto lo statuto comunale ed il Regolamento di contabilità Comunale;

DETERMINA

- Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che qui si intende riportato e trascritto;
- Di dare atto che il Quadro Tecnico Economico finale del progetto “Valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste - Ripristino della rete di accesso al bosco località Fontana del Duca e Monte Vitorchiano” di cui al PSR 2014/2020, Misura 8.5.1.a, in relazione alla spesa liquidata allo stato attuale e tenuto conto delle somme da liquidare, è il seguente:

A) Lavori	€ 48.882,19	Di cui:
Lavori ribassati del 4;51%	€ 29.336,71	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.946,07	
Costo delle manodopera non soggetto a ribasso	€ 17.599,41	
B) Somme a disposizione	€ 19.122,67	Di cui:
IVA 22% sui lavori	€ 10.754,08	
Incentivo RUP 2%, quota parte 80%	€ 804,29	
Spese tecniche relative alla progettazione	€ 2.513,39	
Spese Tecniche per Direzione lavori e C.S.E	€ 3.448,38	
Cassa previdenziale e Iva 22% su spese tecniche	€ 1.602,52	
Totale intervento	€ 68.004,86	
C) Economie	€ 5.047,10	
Totale intervento	€ 73.051,96	

- Di dare atto che l'intervento è finanziato per l'intero importo dalla Regione Lazio con Fondi P.S.R. Lazio 2014-2020 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi ambientali”, art. 21 Regolamento UE n. 1305/2013- Misura 8, Sottomisura 8.5, Tipologia Operazione 8.5.1.a.;
- Di dare atto che, ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 36/2023, il responsabile unico del progetto (RUP) è l'Arch. Pierangelo Arcangeli;
- Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione stabiliti dalla vigente normativa;
- Di disporre la pubblicazione della presente sul sito internet della stazione appaltante nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile Del Servizio
F.to PIERANGELO ARCANGELI

PUBBLICAZIONE - (Albo n. __1004__)

Il presente atto è stato pubblicato in copia all'Albo Pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 08-09-2026

Il Responsabile Del Servizio
F.to PIERANGELO ARCANGELI