

PNRR - M5C2-I2.2. "PIANI URBANI INTEGRATI" art.21 D.L.152/2021 - PROGETTO "COME-IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO EX BAGNI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LEGNANO SITO IN VIA PONTIDA" - PROGETTO DI ARREDO E ALLESTIMENTO MUSEALE



PLEIADI SRL

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO PER MUSEO DEI BAMBINI A LEGNANO

Progetto redatto da

Dott. Alessio Scaboro

Alessia Catania

Carmela Russo

Arch. Giacomo Bolzonella

MAGGIO 2023

ID	Attività	Tot. Settimana/Attività	Ownership/Contributo	2023			2024			2025					
				MA G- LUG	AGO - SETT	OTT- DIC	GEN - MAR	APR- GIU	LUG- SETT	OTT- DIC	GEN- MAR	APR- MAG	GIUGN O	LUG- SETT	OTT- DIC
Task 1.1	Avvio analisi dei documenti progettuali, eventuali interrogazioni con progettisti, sopralluogo per misure di dettaglio, rielaborazione disegni tecnici secondo proprie esigenze, formalità amministrative	17	Comune/Plejadi/Azienda appaltatrice			02/10/23	29/01/24								
Task 1.2	Realizzazione degli arredi e degli Exhibit in officina, recupero materie prime e forniture	40	Azienda appaltatrice					01/04/24			06/01/25				
Task 1.3	Posa di tutti gli elementi previsti da capitolato in cantiere	14,5	Azienda appaltatrice								10/02/25	22/05/25			
Task 1.4	Collaudi	3	Azienda appaltatrice									26/05/25	15/06/25		
Task 1.5	Margine per eventuali rifiniture	3	Azienda appaltatrice										16/06/25	06/07/25	
MS1	Inizio Progetto														
MS2	Fine progetto														