



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA



PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

OGGETTO:

**MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI IN
VIA R. FORTI E VIA DEL SOLE
PROGETTO ESECUTIVO**

COMMITTENTE:

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

Via Richinvelda 15 - 33095 San Giorgio della Richinvelda

Responsabile Area Servizi Tecnici e Manutentivi Arch. CARLO ZILLI

TECNICO INCARICATO:

PROGETTISTA

ING. FABIO URBAN

VIA IPPOLITO NIEVO, 12 - 33033 CODROIPO (UD)

C.F. RBN FBA 75B14 L483X - P.IVA 02340620307

E-MAIL FABIO.URBAN@LIBERO.IT

CEL. 328 9598723



ELABORATO:

PE RLA 05

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DATA: LUGLIO 2026

Nota al cronoprogramma

Le date riportate nel presente cronoprogramma hanno carattere esclusivamente indicativo e sono utilizzate al solo fine di rappresentare graficamente la sequenza temporale e le interferenze tra le diverse lavorazioni. L'effettiva decorrenza delle attività sarà determinata dalla data di consegna e di effettivo inizio dei lavori.

Ai fini della programmazione temporale assumono pertanto valore le durate delle singole lavorazioni, espresse in giorni lavorativi e/o naturali consecutivi, nonché la loro successione e reciproca articolazione. Il cronoprogramma dovrà conseguentemente intendersi traslato temporalmente in funzione della data effettiva di avvio dei lavori, mantenendo inalterate, salvo motivate esigenze di cantiere, le durate e le relazioni temporali tra le attività previste.

ALLEGATO "A"

Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
Provincia di PN

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI IN
VIA R. FORTI E VIA DEL SOLE

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA.

CANTIERE: VIA FORTI - VIA DEL SOLE, SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)

San Giorgio della Rich, 31/08/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Urban Fabio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI Zilli Carlo)

Ing. Urban Fabio
Via Ippolito Nievo n. 12
33033 Codroipo (UD)
Tel.: 3289598723
E-Mail: fabio.urban@libero.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere					
Preparazione delle aree di cantiere					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	01/10/2026	01/10/2026
Apprestamenti del cantiere					
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	02/10/2026	02/10/2026
Allestimento di zone per lo stoccaggio rifiuti	1	1	1	02/10/2026	02/10/2026
Rimozione e demolizioni					
Rimozione di ringhiere e parapetti	1	1	1	05/10/2026	05/10/2026
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	1	1	1	06/10/2026	06/10/2026
Fondazioni					
Scavi e rinterri					
Scavo a sezione obbligata	1	1	1	07/10/2026	07/10/2026
Scavo di sbancamento	1	1	1	08/10/2026	08/10/2026
Strutture in c.a.					
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	1	1	09/10/2026	09/10/2026
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	1	1	12/10/2026	12/10/2026
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	1	1	13/10/2026	13/10/2026
Sottofondi in c.a.					
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero	1	1	1	14/10/2026	14/10/2026
Strutture principali in acciaio					
Montaggio di guard-rails	1	2	2	28/10/2026	29/10/2026
Smobilizzo del cantiere					
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	30/10/2026	30/10/2026
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	1	1	30/10/2026	30/10/2026

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

