

Comune di Piana di Monte Verna

PROVINCIA DI CASERTA

PROGETTO ESECUTIVO



REALIZZAZIONE DI NUOVE EDICOLE FUNERARIE NEL CIMITERO DEL COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA (CE)

CP

CRONOPROGRAMMA

FORMATO

A4

Il Tecnico
Arch. Marcello Mastroianni

Il Tecnico
Geom. Pasquale Diana

COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA
Provincia di Caserta

REALIZZAZIONE DI NUOVE EDICOLE FUNERARIE
NEL CIMITERO COMUNALE DI PIANA DI MONTE VERNA (CE)

PROGETTO ESECUTIVO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E DIAGRAMMA DI GANTT

Scala temporale: giorni naturali e consecutivi / mesi
Durata complessiva prevista: 180 giorni

1. Premessa e criteri di impostazione

Il presente cronoprogramma individua la sequenza temporale delle principali lavorazioni previste per l'esecuzione delle opere relative alla realizzazione di nuove edicole funerarie, loculi e opere accessorie all'interno del Cimitero comunale di Piana di Monte Verna. La durata complessiva è assunta pari a 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Le attività sono organizzate in modo da consentire alcune sovrapposizioni operative compatibili con la sicurezza del cantiere, con la continuità di fruizione delle aree cimiteriali non interessate dai lavori e con il coordinamento delle lavorazioni strutturali, impiantistiche e di finitura.

2. Cronoprogramma delle lavorazioni

N.	Lavorazione	Inizio	Fine	Durata	Mese/i	Note
1	Allestimento cantiere, recinzioni, segnaletica e servizi	1	10	10	Mese 1	Avvio lavori
2	Rilievi, tracciamenti, picchettamenti e verifica sottoservizi	6	15	10	Mese 1	In parallelo all'allestimento
3	Pulizia aree, rimozioni, demolizioni localizzate e preparazione sedimi	11	25	15	Mese 1	Aiuole/aree interne al cimitero
4	Scavi di sbancamento e a sezione obbligata per fondazioni	21	35	15	Mesi 1-2	Per blocchi/edicole e opere accessorie
5	Realizzazione sottofondazioni, magroni e predisposizioni impiantistiche interrato	31	45	15	Mese 2	Cavidotti e attraversamenti
6	Armature, casserature e getti fondazioni in c.a.	41	65	25	Mesi 2-3	Strutture di fondazione
7	Elevazioni, setti, solette e strutture in c.a. dei blocchi/edicole funerarie	61	105	45	Mesi 3-4	Esecuzione strutturale principale
8	Impermeabilizzazioni interne dei loculi e trattamenti protettivi	91	115	25	Mese 4	Superfici interne e parti sensibili
9	Coperture, lattonerie, pluviali e convogliamento acque meteoriche	101	130	30	Mesi 4-5	Raccordo a griglie esistenti
10	Impianto elettrico votivo, quadri, cavidotti, lampade e messa a terra	111	145	35	Mesi 4-5	Alimentazione lampade votive a LED
11	Opere di finitura: marmi, lastre di chiusura, ferramenta e accessori	126	165	40	Mesi 5-6	Finitura dei loculi/edicole
12	Sistemazione percorsi, ripristini, pulizia e opere complementari	151	172	22	Mese 6	Viabilità interna e aree interessate
13	Verifiche tecniche, prove, certificazioni impianti e regolare esecuzione	166	178	13	Mese 6	Controlli finali
14	Smobilizzo cantiere e consegna aree all'Amministrazione	176	180	5	Mese 6	Chiusura intervento

3. Diagramma di Gantt - scala mensile

N.	Lavorazione	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6
1	Allestimento cantiere, recinzioni, segnaletica e servizi	■ ■					
2	Rilievi, tracciamenti, picchettamenti e verifica sottoservizi	■ ■					
3	Pulizia aree, rimozioni, demolizioni localizzate e preparazione sedimi	■ ■					
4	Scavi di sbancamento e a sezione obbligata per fondazioni	■ ■	■				
5	Realizzazione sottofondazioni, magroni e predisposizioni impiantistiche interrate		■ ■				
6	Armature, casserature e getti fondazioni in c.a.		■ ■ ■	■			
7	Elevazioni, setti, solette e strutture in c.a. dei blocchi/edicole funerarie			■ ■ ■	■ ■		
8	Impermeabilizzazioni interne dei loculi e trattamenti protettivi				■ ■ ■		
9	Coperture, lattonerie, pluviali e convogliamento acque meteoriche				■ ■ ■	■ ■	
10	Impianto elettrico votivo, quadri, cavidotti, lampade e messa a terra				■ ■	■ ■ ■	
11	Opere di finitura: marmi, lastre di chiusura, ferramenta e accessori					■ ■ ■	■ ■
12	Sistemazione percorsi, ripristini, pulizia e opere complementari						■ ■ ■
13	Verifiche tecniche, prove, certificazioni impianti e regolare esecuzione						■ ■
14	Smobilizzo cantiere e consegna aree all'Amministrazione						■

4. Note operative

- Le durate sono espresse in giorni naturali e consecutivi.
- La suddivisione mensile è convenzionale e considera mesi di 30 giorni ai soli fini della rappresentazione grafica.
- Il programma dovrà essere coordinato con il Piano di Sicurezza e Coordinamento, con le prescrizioni della Direzione dei Lavori e con le esigenze di accessibilità e fruizione del cimitero.
- Eventuali sospensioni, varianti, prescrizioni tecniche o interferenze dovranno essere recepite mediante aggiornamento del programma esecutivo dell'impresa.