



COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
Città Metropolitana di Messina

OGGETTO

**MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA
INTERPODERALE DENOMINATA "GILETTO -
LEONE" NEL COMUNE DI S. ALESSIO SICULO.**

- PROGETTO ESECUTIVO -

ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii. e del DPR 05/10/2010 n° 207 e ss. mm. ii.

CUP: B55F26000340002

CIG: _____

ALL. 9.a

DIAGRAMMA DI GANTT

Data:
01/10/2026

IL PROGETTISTA

IL RUP



Firmato digitalmente da:

Maruscka Stefania Biondo

Firmato il 01/10/2026 17:42

Seriale Certificato: 420331660139222258

Valido dal 03/03/2026 al 02/03/2029

UANATACA Qualified eIDAS CA 2020

Visti:

ALLEGATO "A"

Comune di Sant'Alessio Siculo
Provincia di Messina

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA INTERPODERALE
DENOMINATA GILETTO - LEONE

COMMITTENTE: Comune di Sant'Alessio Siculo

CANTIERE: Sant'Alessio Siculo

Sant'Alessio Siculo, 01/10/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

Nome attività	Durata	Mese 1																	
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Allestimento del cantiere	5 g																		
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	5 g																		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g																		
Realizzazione della viabilità di cantiere	3 g																		
Rifacimento manto stradale	30 g																		
Asportazione di strato di usura e collegamento	20 g																		
Formazione di manto di usura e collegamento	22 g																		
Pulizia di sede stradale	7 g																		
Opere complementari	10 g																		
Cordoli, zanelle e opere d'arte	7 g																		
Realizzazione di segnaletica orizzontale	5 g																		
Smobilizzo del cantiere	5 g																		
Pulizia generale dell'area di cantiere	5 g																		
Smobilizzo del cantiere	5 g																		

[illegible]

