



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 68 Del 10/02/2022

OGGETTO: concessione proroga per i Lavori di "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'edificio di Villa Genovese". CUP: B58I21000860001 - CIG: 8941605DDC.

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 comma 29, prevede l'assegnazione ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile;
- secondo quanto disposto dal comma 30 della legge n. 160/2019 "*ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00*" sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;
- il Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell'Interno prevede l'attribuzione ai comuni di contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021;
- l'art. 1 comma 2 stabilisce che "*...i predetti contributi aggiuntivi... sono attribuiti, i base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020*";
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 128 del 13/08/2021 è stato incaricato il Responsabile dell'area Tecnica per la predisposizione di ogni atto gestionale all'uopo necessario per il raggiungimento dell'obiettivo, assegnando l'importo complessivo del contributo suindicato pari ad €. 100.000,00;
- con Determina Sindacale n° 8 del 03/09/2021 è stato nominato RUP il Geom. Giuseppe Domenico Moschella e supporto al R.U.P. L'ing. Pietro Mifa;

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 272 del 03/09/2021, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità, responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'edificio di Villa Genovese nel comune di Sant'Alessio Siculo (ME)", all'Ing. Oliva Carmelo Francesco, con studio in Roccalumera Via Umberto I n. 275, C.F. LVOCML68B11F158Q, P.IVA N. 02125130837;

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 321 del 14/10/2021, i lavori sono stati affidati alla ditta BCOSTRUZIONI SRL con sede in Via Vaiella Frazione Scifi, 1 cap 98030 Forza d'Agrò (ME) P.IVA n. 03638440838;

Considerato che i lavori sono stati consegnati all'Impresa con verbale di consegna lavori in data 15 ottobre 2021 e dovevano essere ultimati entro il giorno 11 febbraio 2022;

Vista la richiesta presentata dalla ditta appaltatrice con nota del 07/02/2022, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 1286 del 08/02/2022, con la quale ha richiesto una proroga di giorni 60;

Visto il parere favorevole della D.L., asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 1330 del 09/02/2022 con a quale ha concesso una proroga di giorni 60 e pertanto il nuovo termine di

ultimazione dei lavori era stato fissato per il giorno 12/04/2022;
Considerato che il R.U.P. Geom. Giuseppe Domenico Moschella, si è espresso favorevolmente in merito alla richiesta di una proroga dei termini contrattuali in data 09/02/2022;

Ritenuto pertanto di poter concedere detta proroga a condizione che il maggior periodo non comporti alcun onere aggiuntivo per questa Amministrazione;

Vista la Determina Sindacale n. 114 del 22/12/2021 di nomina Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;


Visto il decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di concedere, ai fini della realizzazione dell'opera, all'Impresa BCOSTRUZIONI SRL con sede in Via Vaiella Frazione Scifi, 1 cap 98030 Forza d'Agrò (ME) P.IVA n. 03638440838 una proroga dei termini contrattuali di giorni 60, il cui termine utile viene quindi a scadere il giorno 12/04/2022, a condizione che il maggior periodo non comporti alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione;
- 3) Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, alla Ditta, al Responsabile Area Economico Finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al R.U.P. e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li _____


Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Santi Moschetti

