

Grado di realizzazione degli interventi anno 2024					
1	2	3	4	5	6
Descrizione dell'intervento	Stanziamento	Impegni	% (3/2)	Pagamenti	% (5/3)
FPV - Opere di messa in sicurezza ed efficienza energetica	65.701,30	65.701,30	100,00%	4.483,50	6,82%
Opere bando piccoli Comuni 2024	58.589,87	58.589,87	100,00%	0,00	0,00%
Interventi straordinari su patrimonio comunale	4.820,00	4.500,00	93,36%	3.793,42	84,30%
FPV - Interventi straordinari per grandinata	49.535,17	49.535,17	100,00%	44.585,42	90,01%
Destinazione 8% edifici di culto	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Abbattimento barriere architettoniche	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
FPV - Manutenzione straordinaria palazzo comunale	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
FPV - Allargamento via Colombara e realizzazione di ciclabile	49.878,00	49.878,00	100,00%	8.213,75	16,47%
Realizzazione area attrezzata	20.288,41	20.288,41	100,00%	20.288,41	100,00%
FPV - Realizzazione area attrezzata	144.711,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Lavori di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria di tratto di strade comunali di via Colombara e via per Cascina Nuova	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
F.P.V. - Messa in sicurezza strade comunali	62.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ciclabile del Pellegrino - completamento	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Segnaletica	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%
Totale	1.542.204,34	288.992,75	18,74%	121.864,50	42,17%
di cui Fondo Pluriennale Vincolato 2024	207.211,59				