

		Le risorse per gli interventi di ricostruzione erano state stanziare nel 2023, in Somma Urgenza e assegnate con l' Ordinanza 13 , in base a un elenco presentato dal Comune, sulla base di stime conseguenti a sopralluoghi di tecnici. Poichè i progetti esecutivi non sono stati presentati nei tempi richiesti, le risorse sono state riassegnate (Ord.35) nell'ambito dei fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, parte del programma Next Generatin EU) disponibili presso il Ministero dell'Ambiente . Poichè il Comune non era in grado di gestire le fasi di tutti interventi di ripristino, una parte sono stati affidati SOGESID S.p.A. , (società di ingegneria "in house providing" delle Amministrazioni centrali dello Stato) che diventa soggetto attuatore per alcuni interventi realizzando analisi dello stato di fatto, progettazione, redazione capitolato e quantificazione costl, gestione bando assegnazione lavori, direzione lavori e collaudo finale. Il compenso di SOGESID è quantificato in circa il 30% dell'intero importo assegnato per il lavoro. Trattandosi di fondi PNRR ogni attività dovrà essere appaltata entro giugno 2025 e <u>conclusa entro giugno 2026</u> . GLOSSARIO SIGLE: RUP = RESPONSABILE UNICO PROVVEDIMENTO: per interventi gestiti direttamente da Monterenzio è Arch. D'Errigo /PE= Progetto Esecutivo/ DIP = Documento Indirizzo Progettazione/PFTE = Progetto Fattibilità Tecnico Economica/GC= Giunta Comunale-- BLU =MAGGIORI COSTI ROSSO= RISPARMIO SU STIMA												
		ORDINANZA 35/24 INTERVENTO PNRR	STATO INTERVENTO PROPOSTO	FONDI ORDINANZA 13	FONDI ORDINANZA 48 e 57	STAZIONE APPALTANTE PER RIPRISTINO	DATA PRESUNTO INIZIO PROGETTO	DATA PRESUNTA DI FINE PROGETTO ESECUTIVO	DATA PRESUNTA OK DA ASSEVERATORE	SOGGETTO ATTUATORE LAVORI	valore DIP/perizia	DATA INIZIO CANTIERE	DATA FINE CANTIERE	STATO DI AVANZAMENTO
				2024	2025/2026									ESTREMI ATTO (NUMERO E DATA)
Cà del Vento		si	IN CORSO	500.000 €	1.640.000 €	SOGESID	30/6/2025		31/7/2026	SOGESID	€ 1.640.000	7/8/2026	4/4/2027	
Rio Fiumetto		si	IN CORSO	500.000 €	878.661 €	SOGESID	30/6/2025		31/7/2026	SOGESID		7/8/2026	3/2/2027	RICHIESTA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PROT. 7704 DEL 17/07/2025 a seguito ordinanza 48/2025
Rio Tomba		si*	CONCLUSO	500.000 €	120.000 €	Comune di Monterenzio	01/08/2024	14/10/2024	-	Comune	€ 110.000	07/05/2025	26/07/2025	Trattativa diretta affidamento lavori 48533305 del 20/11/2024 CIG. B481C22A38 DETERMINA DIRIGENZIALE 90 DEL 23/12/2024 -per affidamento lavori DETERMINA SAL UNICO 81/2025 DEL 13/10/2025
Rio via Coltermine		si	IN CORSO	500.000 €	320.000 €	Comune di Monterenzio	PROGETTAZIONE INTERNA	/	progettazione interna approvazione esecutivo DG 35/2025	Comune	€ 310.411	23/06/2025	13/09/2025	Trattativa diretta n. 5302334 DETERMINA DIRIGENZIALE n.46 del 19/06/2025 – affidamento lavori DETERMINA 1° SAL N. 93/2025
Rio via Lamma		si	IN CORSO	500.000 €	€ 892.477,46	SOGESID	30/6/2025		31/7/2026	SOGESID		7/8/2026	3/2/2027	RICHIESTA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PROT. 7704 DEL 17/07/2025 a seguito ordinanza 48/2025
Rio Via Pradella		si	IN CORSO	500.000 €	€ 884.614,50	SOGESID	30/6/2025		31/7/2026	SOGESID		7/8/2026	3/2/2027	
Via Calvanella		si	IN CORSO	500.000 €	785.000 €	Comune di Monterenzio	incarico det.23 del 26/02/2026			Comune				RICHIESTA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PROT. 7704 DEL 17/07/2025 a seguito ordinanza 48/2025
Via Cassano		si	IN CORSO	500.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det.45 del 18/06/2025			Comune				
Via Castelletti		si	IN CORSO	500.000 €		BONIFICA RENANA	30/6/2025		-	Bonifica renana	€ 580.000			
Via Castelnuovo		no	IN CORSO	200.000 €	475.000 €	Comune di Monterenzio	incarico det.30 del 12/03/2026			Comune	€ 475.000			RICHIESTA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PROT. 7704 DEL 17/07/2025 a seguito ordinanza 48/2025
Via Cereto		no	IN CORSO	500.000 €		Comune di Monterenzio	PROGETTAZIONE INTERNA	31/12/2024		Comune	€ 400.000	05/05/2025	07/06/2025	Trattativa diretta affidamento lavori 5217393 del 27/03/2025 CIG. B6737274E0 DETERMINA DIRIGENZIALE 35 DEL 30/04/2025 Determina SAL 1 N. 71/2025 DEL 24/09/2025
Via Collina		no		500.000 €		Comune di Monterenzio				Comune	€ 50.000			Verbale di somma urgenza del 11.01.24
Via Corradini		si	IN CORSO	500.000 €		Comune di Monterenzio	PROGETTAZIONE INTERNA	/	Progettazione interna – approvazione PE con DG 13/2026 del 28/01/2026	Comune			30/08/2026	

Via Idice		si	IN CORSO	500.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det.45 del 18/06/2025			Comune			€ 46.264	
Via Idice - Capoluogo		si	IN CORSO	500.000 €	€ 898.186,80	SOGESID	30/6/2025		31/7/2026	SOGESID		7/8/2026	23/2/2027	
Via Idice - Piscina		no	IN CORSO	500.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det.45 del 18/06/2025			Comune	€ 3.337.858			
Via Lamma		si	IN CORSO	2.500.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det.25 del 16/05/2024	lotto 3 20/05/2025 Lotto 2 05/11/2025 Lotto 1 23/08/2025 lotto 4 -----	APPROVAZIONE - Lotto 2 con DG 32/2026 - Lotto 1 con DG 33/2026	Comune	€ 2.500.000	Lotto 3 20/08/2025	Lotto 3 28/12/2025 Lotto 1 e Lotto 2 30/09/2026	DETERMINA DIRIGENZIALE 35 DEL 30/04/2025 DETERMINA DIRIGENZIALE 55 DEL 18/07/2025 - affidamento lavori
Via Malpasso		si	IN CORSO	500.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det. 60 del 31/07/2025			Comune				
Via Monte lano		si	IN CORSO	500.000 €	795.000 €	Comune di Monterenzio	incarico det.64 del 11/11/2024	-		Comune	€ 795.000			RICHIESTA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PROT. 7704 DEL 17/07/2025 a seguito ordinanza 48/2025
Via Monterenzio Chiesa		si	DA AVVIARE	425.000 €	1.605.000.000 €	SOGESID			31/7/2026	SOGESID		7/8/2026	23/2/2027	RICHIESTA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PROT. 7704 DEL 17/07/2025 a seguito ordinanza 48/2025
Via Monterenzio Chiesa		no	IN CORSO	75.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det.6 del 23/01/2025	-	-	Comune	€ 75.000			
Via Ornè		si	IN CORSO	500.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det. 24 del 27/02/2026			Comune				
Via Pizzano		si	IN CORSO	500.000 €	400.000 €	Comune di Monterenzio	incarico det. 3 del 16/01/2025	-	30/3/2026	Comune			30/7/2026	
Via Portola		no	IN CORSO	100.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det. 67 del			Comune				
Via Pradella		si	IN CORSO	500.000 €	305.000 €	Comune di Monterenzio	incarico det. 5 del 20/01/2025	-	15/4/2026	Comune	€ 270.000	-	30/9/2026	-
Via Rocca		no	CONCLUSO	500.000 €		Comune di Monterenzio				Comune	€ 454.298			Determina n.8 del 19.02.24 e successiva determina approvazione SAL conclusivo
Via Sant'Anna		si	IN CORSO	500.000 €		SOGESID	30/6/2025		31/7/2026	SOGESID		8/7/2026	23/2/2027	
Via Torre Arabella		si	IN CORSO	500.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det. 48 del 19/06/2025			Comune	€ 490.000			
Via Ca' di Lesso		si	IN CORSO	1.000.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det. 44 del 04/07/2024	-	15/4/2026	Comune	€ 840.000	-	30/08/2026	-