

		Le risorse per gli interventi di ricostruzione erano state stanziare nel 2023, in Somma Urgenza e assegnate con l' Ordinanza 13 , in base a un elenco presentato dal Comune, sulla base di stime conseguenti a sopralluoghi di tecnici. Poichè i progetti esecutivi non sono stati presentati nei tempi richiesti, le risorse sono state riassegnate (Ord.35) nell'ambito dei fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, parte del programma Next Generatin EU) disponibili presso il Ministero dell'Ambiente . Poichè il Comune non era in grado di gestire le fasi di tutti interventi di ripristino, una parte sono stati affidati SOGESID S.p.A. , (società di ingegneria "in house providing" delle Amministrazioni centrali dello Stato) che diventa soggetto attuatore per alcuni interventi realizzando analisi dello stato di fatto, progettazione, redazione capitolato e quantificazione costi, gestione bando assegnazione lavori, direzione lavori e collaudo finale. Il compenso di SOGESID è quantificato in circa il 30% dell'intero importo assegnato per il lavoro. Trattandosi di fondi PNRR ogni attività dovrà essere appaltata entro giugno 2025 e conclusa entro giugno 2026 . GLOSSARIO SIGLE: RUP = RESPONSABILE UNICO PROVVEDIMENTO: per interventi gestiti direttamente da Monterenzio è Arch. D'Errigo /PE= Progetto Esecutivo/ DIP = Documento Indirizzo Progettazione/PFTE = Progetto Fattibilità Tecnico Economica/GC= Giunta Comunale-- BLU =MAGGIORI COSTI ROSSO= RISPARMIO SU STIMA													
	CODICE INTERVENTO Ordinanze Commissariali	ORDINANZA 35/24 INTERVENTO PNRR – e s.m.i. ORDINANZA 59/2026	STATO INTERVENTO PROPOSTO	FONDI ORDINANZA 13	FONDI ORDINANZA 48 e 57	STAZIONE APPALTANTE PER RIPRISTINO	DATA PRESUNTO INIZIO PROGETTO	DATA PRESUNTA DI FINE PROGETTO ESECUTIVO	DATA PRESUNTA OK DA ASSEVERATORE	SOGGETTO ATTUATORE LAVORI	valore DIP/perizia	DATA INIZIO CANTIERE	DATA FINE CANTIERE	STATO DI AVANZAMENTO	
				2024	2025/2026									ESTREMI ATTO (NUMERO E DATA)	
Cà del Vento	ER-URVI-000490	no	IN CORSO	500.000 €	1.640.000 €	SOGESID	30/6/2025	10/10/2026	10/11/2026	SOGESID	€ 1.640.000	20/11/2026		Richiesto €. 1.000.000 di ulteriore finanziamento - Ordinanza Commissariale 57 – Fase 1 – PSR	
località Mulino Luna		Intervento da non eseguire		500.000 €		Comune di Monterenzio				-					
Rio Fiumetto	ER-URVI-000492	no	IN CORSO	500.000 €	878.661 €	SOGESID	30/6/2025	15/9/2026	31/10/2026	SOGESID		15/11/2026		Richiesto €. 300.000 di ulteriore finanziamento - Ordinanza Commissariale 57 – Fase 1 – PSR	
Rio Tomba	ER-URVI-000493	si*	CONCLUSO	500.000 €	120.000 €	Comune di Monterenzio	01/08/2024	14/10/2024	-	Comune	€ 110.000	07/05/2025	26/07/2025	Trattativa diretta affidamento lavori 48533305 del 20/11/2024 CIG. B481C22A38 DETERMINA DIRIGENZIALE 90 DEL 23/12/2024 -per affidamento lavori DETERMINA SAL UNICO 81/2025 DEL 13/10/2025	
Rio via Coltermine	ER-URVI-000494	no	CONCLUSO	500.000 €	320.000 €	Comune di Monterenzio	PROGETTAZIONE INTERNA	CONCLUSO	progettazione interna approvazione esecutivo DG 35/2025	Comune	€ 310.411	23/06/2025	13/09/2025	CRE determina dirigenziale 70/2026	
Rio via Lamma	ER-URVI-000495	no	IN CORSO	500.000 €	€ 892.477,46	SOGESID	30/6/2025	15/9/2026	31/10/2026	SOGESID		15/11/2026		Richiesto €. 255.000 di ulteriore finanziamento - Ordinanza Commissariale 57 – Fase 1 – PSR	
Rio Via Pradella	ER-URVI-000496	no	IN CORSO	500.000 €	€ 884.614,50	SOGESID	30/6/2025	15/9/2026	31/10/2026	SOGESID		15/11/2026			
via Bellavista		Intervento da non eseguire		500.000 €		Comune di Monterenzio				-					
Via Calvanella	ER-URVI-000498	no	IN CORSO	500.000 €	785.000 €	Comune di Monterenzio	incarico det.23 del 26/02/2026		Approvazione P.E. Determina Dirigenziale n. 23/2026	Comune				Determina a Contrarre SUA per gestione gara d'appalto n. 87/2026	
Via Cassano	ER-URVI-000499	no	IN CORSO	500.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det.45 del 18/06/2025		in corso di validazione	Comune					
Via Castelletti		no	IN CORSO	500.000 €		BONIFICA RENANA	30/6/2025		-	Bonifica renana	€ 580.000				
Via Castelnuovo	ER-URVI-000501	no	IN CORSO	200.000 €	475.000 €	Comune di Monterenzio	incarico det.30 del 12/03/2026			Comune	€ 475.000			RICHIESTA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PROT. 7704 DEL 17/07/2025 a seguito ordinanza 48/2025	
Via Cereto	ER-URVI-000502	no	IN CORSO	500.000 €		Comune di Monterenzio	PROGETTAZIONE INTERNA	31/12/2024		Comune	€ 400.000	05/05/2025	07/06/2025	Trattativa diretta affidamento lavori 5217393 del 27/03/2025 CIG. B6737274E0 DETERMINA DIRIGENZIALE 35 DEL 30/04/2025 Determina SAL 1 N. 71/2025 DEL 24/09/2025	
Via Collina		no		500.000 €		Comune di Monterenzio				Comune	€ 50.000			Verbale di somma urgenza del 11.01.24	

Via Coltermine		Intervento da non eseguire		500.000 €		Comune di Monterenzio				-				
Via Corradini	ER-URVI-000505	no	IN CORSO	500.000 €		Comune di Monterenzio	PROGETTAZIONE INTERNA		Progettazione interna – approvazione PE con DG 13/2026 del 28/01/2026	Comune				
Via Idice	ER-URVI-000506	no	IN CORSO	500.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det.45 del 18/06/2025			Comune				
Via Idice - Capoluogo	ER-URVI-000507	no	IN CORSO	500.000 €	€ 898.186,80	SOGESID	30/6/2025	15/9/2026	31/10/2026	SOGESID		15/11/2026		
Via Idice - Piscina	ER-URVI-000508	no	IN CORSO	500.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det.45 del 18/06/2025			Comune	€ 3.337.858			
Via Idice zona Luna		Intervento da non eseguire		400.000 €		Comune di Monterenzio								
Via Lamma	ER-URVI-000510	no	IN CORSO	2.500.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det.25 del 16/05/2024	lotto 3 20/05/2025 Lotto 2 05/11/2025 Lotto 1 23/08/2025 lotto 4 -----	APPROVAZIONE - Lotto 2 con DG 32/2026 - Lotto 1 con DG 33/2026	Comune	€ 2.500.000	Lotto 3 20/08/2025	Lotto 3 28/12/2025	Lotto 3 – lavori conclusi Lotto 1 – in fase di consegna lavori – Affidamento Lavori Determina 51/2026
Via Malpasso	ER-URVI-000511	no	IN CORSO	500.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det. 60 del 31/07/2025		in corso di validazione	Comune				
Via Monte Iano	ER-URVI-000512	no	IN CORSO	500.000 €	795.000 €	Comune di Monterenzio	incarico det.64 del 11/11/2024	P.E. DEPOSITATO 9/04/2026	in corso di validazione	Comune	€ 795.000			
Via Monterenzio Chiesa	ER-URVI-000513	no	IN CORSO	425.000 €	1.605.000 €	SOGESID	15/7/2026 chiusura CDS	30/9/2026	31/10/2026	SOGESID		15/11/2026		Richiesto €. 6.500.000 di ulteriore finanziamento - Ordinanza Commissariale 57 – Fase 1 – PSR
Via Monterenzio Chiesa		no		75.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det.6 del 23/01/2025	-	-	Comune	€ 75.000			
Via Olgnano		Intervento da non eseguire		500.000 €		Comune di Monterenzio				-				
Via Ornè	ER-URVI-000515	no	IN CORSO	500.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det. 24 del 27/02/2026		in corso di validazione	Comune				
Via Pizzano	ER-URVI-000516	no	IN CORSO	500.000 €	400.000 €	Comune di Monterenzio	incarico det. 3 del 16/01/2025	-	validazione PE del 14/3/2026 – Approvazione del PE D.G. 45 del 26/03/2026	Comune				AFFIDAMENTO LAVORI EFFETTUATO DETERMINA N.57/2026 – in fase di consegna lavori
Via Portola	ER-URVI-000517	no	IN CORSO	100.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det. 67 del		in corso di validazione	Comune				
Via Pradella	ER-URVI-000518	no	IN CORSO	500.000 €	305.000 €	Comune di Monterenzio	incarico det. 5 del 20/01/2025	31/12/2025	in corso di validazione	Comune	€ 270.000	-	-	-
Via Rocca		no	CONCLUSO	500.000 €		Comune di Monterenzio				Comune	€ 454.298			Determina n.8 del 19.02.24 e successiva determina approvazione SAL conclusivo
Via Sant'Anna	ER-URVI-000520	no	IN CORSO	500.000 €		SOGESID	30/6/2025	APPROVAZIONE PFTE in linea tecnica con DG 73 del 18/06/2026	Verifica e valutazione PE 15/09/2026	SOGESID		1/10/2026	180 gg naturali e consecutivi	
Via Torre Arabella	ER-URVI-000521	no	IN CORSO	500.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det. 48 del 19/06/2025			Comune	€ 490.000			
Via Ca' di Lesso	ER-URVI-000639	no	IN CORSO	1.000.000 €		Comune di Monterenzio	incarico det. 44 del 04/07/2024		APPROVAZIONE DEL P.E. D.G.76 DEL 2/7/2026	Comune	€ 840.000	-	-	In fase di affidamento lavori