

Cagliari,
Prot. GR/FG**TRASMESSA VIA PEC**Spettabile
SIAN – ASL Cagliari
sian.suap@pec.aslcagliari.it

e, p.c. Spettabili

Sig. Sindaco del Comune di Domus De Maria
protocollo@comune.domusdemaria.ca.itSig. Sindaco del Comune di Pula
protocollo@pec.comune.pula.ca.itSig. Sindaco del Comune di Sarroch
protocollosarroch@pec.itSig. Sindaco del Comune di Villa San Pietro
protocollo@comunevillasanpietro.postacert.itEnte di Governo d'Ambito della Sardegna
protocollo@pec.egas.sardegna.itAssessorato Igiene e Sanità e Assistenza
Sociale - Regione Autonoma Sardegna
san.assessore@pec.regione.sardegna.it**Oggetto:** impianto di potabilizzazione Sarroch - aggiornamento qualità produzione e distribuzione, comunicazione rientro a norma.

Al fine di certificare il ripristino qualitativo dell'acqua prodotta presso il potabilizzatore di Sarroch, in data 27/06/2025 il Laboratorio analisi Abbanoa (Accreditamento Accredia n. 1881L) ha eseguito un prelievo straordinario. Gli esiti delle prove hanno rilevato la conformità dei valori per i parametri analizzati ai limiti ammessi dal D. Lgs. N.18/2023 - Acque di rete potabili.

Identificativo campione	Data prelievo	Località	Punto campionamento	Parametro	Risultato	VP	Unità di misura
						D.lgs. 18/23	
25CA01331	27/06/25	Sarroch	Potabilizzatore La Tavernetta	Torbidità	0.4	Accettabile per i consumatori	NTU
				Alluminio	<50	200	µg/l
				Ferro	108	200	µg/l
				Manganese	24	50	µg/l
				Clorito	0.30	0.70	mg/l
				Nitrito	0.21	0.50	mg/l

Identificativo campione	Data prelievo	Località	Punto campionamento	Parametro	Risultato	VP	Unità di misura
						D.lgs. 18/23	
				Coliformi	0	0	MPN/100 ml
				Escherichia coli	0	0	MPN/100 ml
				Enterococchi	0	0	MPN/100 ml

Nel fine settimana si è purtroppo verificato un nuovo pendolamento qualitativo dell'acqua grezza, che ha richiesto ulteriori adeguamenti dei dosaggi dei reattivi; pertanto, in data odierna è stato eseguito un nuovo accertamento, e domani provvederemo al monitoraggio di tutto l'acquedotto.

Distinti saluti.

il Responsabile Potabilizzazione
(ad interim)
Ing. Guglielmo Ranalletta

