



Sequenza delle operazioni di messa in sicurezza della porzione di copertura indicata

- 1) rimozione di tutti i coppi instabili in gronda di entrambe le falde mediante l'utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile;
- 2) alleggerimento della porzione di copertura ad oggi in equilibrio precario, parzialmente sostenuta da ponteggio e canale di gronda;
- 3) puntellamento della soletta in legno interna;
- 4) posa di assito sul solaio;
- 5) montaggio del ponteggio interno;
- 6) sostituzione del legname degradato;
- 7) ripristino assito e manto copertura con coppi.

Intervento di messa in sicurezza già terminato

Sequenza delle operazioni di ripristino del foro presente in copertura

- 1) realizzazione di ponteggio esterno in corrispondenza del foro;
- 2) puntellamento della soletta in legno interna al piano terra e al primo piano;
- 3) sostituzione del legname degradato;
- 4) chiusura foro con nuovo assito;
- 5) ripristino provvisorio con coppi;
- 6) smontaggio del ponteggio esterno e rimozione puntelli.

Sequenza delle operazioni sul frontestrada

- 1) rimozione di tutti i coppi instabili in gronda mediante l'utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile;
- 2) rimozione della lattoneria oramai non più funzionante;
- 3) verifica dello stato del ponteggio esistente e dei suoi punti di fissaggio;
- 4) posa di travetti in gronda paralleli alla stessa per stabilizzare la copertura ed impedire ulteriori cadute di coppi.



In rosso le aree di intervento



10m

COMUNE DI VITTUONE

Regione Lombardia  Provincia di Milano

VILLA VENINI
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DI FABBRICATI PERTINENZIALI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO		Variante
B.04 <small>elaborato</small>	Interventi blocchi A, B, D Pianta della copertura	1:100 <small>scala</small>

COMUNE DI VITTUONE
Piazza Italia, 5 - 20009 Vittuone (MI)

C.F. e P.IVA: 00994350155
RUP: Arch. Daniele Ciacci

timbro e firma del committente



Faccio Engineering srl
Prof. Ing. Arch. Paolo Faccio
Arch. Cristina Costantini
Arch. Mattia Rizzi
Ing. Dario Comunian

timbro e firma del progettista

<small>data</small>	gennaio 23
<small>aggiornamenti</small>	
<small>nome file</small>	