

Comune di Piana di Monte Verna

PROVINCIA DI CASERTA

PROGETTO ESECUTIVO



REALIZZAZIONE DI NUOVE EDICOLE FUNERARIE NEL CIMITERO DEL COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA (CE)

AP

ANALISI PREZZI

FORMATO

A4

Il Tecnico
Arch. Marcello Mastroianni

Il Tecnico
Geom. Pasquale Diana

ANALISI PREZZI - LOCULO PREFABBRICATO IN C.A.V.

Voce NP.01 - Fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale prefabbricato in c.a.v.

Oggetto	Loculo cimiteriale prefabbricato in cemento armato vibrato/c.a.v.	Data	05/05/2026
Unità di misura	cad.	Aliquota sicurezza aziendale	2%
Spese generali	15%	Utile d'impresa	10%
Nota	Prezzi modificabili: aggiornare quantità e prezzi unitari nelle colonne D-E.		

Descrizione voce

Fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale prefabbricato in cemento armato vibrato/c.a.v., autoportante, completo di armature, connettori, piccoli materiali, sigillature, sollevamento, movimentazione in cantiere, posa, allineamento e livellamento, esclusi fondazioni, rivestimenti, lapidi, impianti votivi e opere strutturali in opera.

Cod.	Categoria	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario (€)	Importo (€)
M01	Materiali	Loculo prefabbricato in c.a.v. autoportante	cad	1.00	190.00 €	190.00 €
M02	Materiali	Malta, sigillanti e piccoli materiali di posa	cad	1.00	8.00 €	8.00 €
MO01	Manodopera	Operaio specializzato	h	0.30	36.00 €	10.80 €
MO02	Manodopera	Operaio qualificato	h	0.30	34.00 €	10.20 €
MO03	Manodopera	Operaio comune	h	0.30	30.00 €	9.00 €
N01	Noli	Autocarro con gru / mezzo di sollevamento	h	0.20	50.00 €	10.00 €
Totale materiali						198.00 €
Totale manodopera						30.00 €
Totale noli/mezzi						10.00 €
Sommano						238.00 €
Oneri sicurezza aziendale						4.76 €
Spese generali						35.70 €
Utile d'impresa						23.80 €
PREZZO UNITARIO						302.26 €
Prezzo arrotondato						302 €

Note e riferimenti

Prezzo derivato da analisi parametrica modificabile; sostituire i prezzi con quelli da offerta/prezzario applicabile.

Riferimenti tecnici richiamabili in voce: D.P.R. 285/1990 e Circolare Ministero Sanità n. 24/1993 per requisiti igienico-sanitari dei loculi.

Per lavori pubblici in Campania, verificare la coerenza con il Prezzario Regione Campania LL.PP. vigente.