



▪ Interventi di prevenzione incendi nell'Alta Valle del Metauro - Foresta Regionale "Cesane" in comune di Urbino e Foresta Regionale "Monte Montiego" in comune di Urbania

Misura 8 - Sottomisura 8.3	Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
Operazione A) Azione 1	Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi
Domanda SIAR n. 49772	

Area: Intervento FDR Cesane

Superficie: 37,50 ha - viabilità
[Link planimetria](#)

Intervento FDR M. Montiego

Viabilità
[Link planimetria](#)

DESCRIZIONE INTERVENTO:

Il progetto comprende:

Interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi su una superficie non accorpata di 37,50 ha sita nella Foresta Demaniale delle Cesane in Comune di Urbino. Tali interventi consistono nel diradamento di fustaie miste di conifere e latifoglie, con una prevalenza di pino nero, pino austriaco, pino marittimo, abete greco e orniello oltre che a rari esemplari di abete greco, cipresso comune, cipresso arizonica, cedro dell'Atlante e carpino nero.

In particolare sono stati eseguiti i seguenti tipi di intervento:

- diradamento misto di media intensità nei rimboschimenti di conifere non percorsi da incendio in località S. Pietro;
- taglio raso di tutte le piante morte, schiantate, crollate a seguito dell'incendio del 2017, per ridurre il rischio di successivi incendi e favorire lo sviluppo della rinnovazione e delle piante ancora vive, in località Monte Scopo-Madonna Rossa.

Interventi di adeguamento della viabilità a fini antincendio a carico della viabilità forestale distinta nel Piano di Gestione dell'Unione Montana rispettivamente con i tracciati 1098, 1274, 1090, 1250, 1247 nella FDR Monte Montiego in Comune di Urbania e con i tracciati n. 963, 965, 955 nella FDR delle Cesane in Comune di Urbino.

Gli interventi consistono sostanzialmente in:

- ripristino della larghezza della carreggiata stradale, con eventuale eliminazione della vegetazione arbustiva presente sulla carreggiata e l'eventuale abbattimento di alberi che occludono il passaggio dei mezzi, il livellamento delle fasce laterali sfalciate, l'eventuale realizzazione del sottofondo, la ricarica con materiale di cava e il suo livellamento;
- realizzazione di opere trasversali, longitudinali e scolli per la regimazione idrica;



Progetti realizzati con il PSR Regione Marche 2014-2020 DD SPA n. 310 del 15/10/2018

- interventi per la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono la circolazione in sicurezza dei mezzi antincendio;
- realizzazione di opere di ingegneria naturalistica per il consolidamento e l'allargamento di brevi tratti di strada, al fine di assicurare il transito dei mezzi in sicurezza;
- realizzazione delle piazzole per il cambio della direzione dei mezzi.

DATI RENDICONTAZIONE

IMPORTO RENDICONTATO					FINANZIAMENTO	
Spese sostenute al netto di IVA		IVA recuperabile	IVA non recuperabile	Importo complessivo	Legname ricavato	Contributo Regione Marche previsto
Progettazione e DD.LL e somme a disposizione	€ 40.462,57	€ 4.103,92	€ 2.980,86			
lavori	€ 385.752,07	€ 48.811,52	€ 36.053,94			
TOTALE	€ 426.214,64	€ 52.915,43	€ 39.034,80	€ 518.164,87	€ 14.254,66	€ 457.912,25