* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0000961 del 02-09-2026 - arrivo Cat.14 Cl. 1

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art.140, comma 1, D.Lgs.31 marzo 2023 n. 36)

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE CONDIZIONI METEO AVVERSE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 19, 20 E 21 GENNAIO 2026.

PREMESSO che:

- con ordinanza sindacale n. 6 del 03.02.2026 il sindaco ha ordinato di effettuare, nell'immediato, gli interventi necessari per rimuovere o mitigare le situazioni di concreto pericolo nelle zone del territorio comunale di Sant'Alessio Siculo colpite dalle condizioni meteo avverse nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio 2026, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;
- con Ordinanza n. 3 del 05.02.2026, il Comandante – Responsabile Ufficio Protezione Civile ha disposto il divieto di transito ed il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata;

CONSIDERATO che:

- a seguito della violenta mareggiata che ha colpito il litorale jonico a partire dal 19 gennaio fino al 21 gennaio, una parte del lungomare di Sant'Alessio Siculo presenta un quadro di severo dissesto. Il tratto di lungomare interessato presenta una barriera radente a protezione della carreggiata stradale, la cui base risulta interessata da fenomeni di sifonamento che hanno provocato erosione, scalzamento e perdita di materiale alla base della fondazione, aggravati dall'azione del moto ondoso e dagli eventi meteomarini.
- Il dissesto ha provocato:
  - La formazione di vuoti strutturali sotto la sede stradale;
  - Il cedimento di porzioni di marciapiede;
  - Il collasso parziale di metà carreggiata;
  - Una condizione di pericolo grave e attuale per l'utenza.

RILEVATO CHE le condizioni riscontrate mettono a repentaglio l'incolumità pubblica per il pericolo derivante dalle condizioni sopra evidenziate.

* Copia conforme all'originale del Decreto Sindacale Reg.le n. 61 del 02-09-2026 avente ad oggetto: arrivo Cat.14 Cl. 1

RITENUTO, pertanto, che:

- **è necessario procedere urgentemente all'esecuzione delle seguenti opere:**
  - ✓ Realizzazione di una pista adiacente alla barriera radente;
  - ✓ Riempimento del sottofondo con massi di piccola pezzatura;
  - ✓ Getto di calcestruzzo tra carreggiata e barriera radente;

CHE:

1. ricorrono le premesse di cui ai commi 1 dell'art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., in merito all'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare;

CHE:

- ai sensi dell'art. 140 comma 4, entro 10 giorni della stesura del presente verbale, l'U.T.C redigerà una perizia giustificativa, adottando i prezzi del prezziario regionale vigente e, ovei prezzi non siano previsti nel predetto prezziario, saranno desunti daregolare analisi, ai quali sarà apportata la riduzione del 20% ai sensi del comma3 del medesimo articolo;
- allo scopo è stata contattata la Ditta **C.T.F. S.r.l.**, con sede in Via S. Andrea n. 201, Barcellona Pozzo di Gotto (ME) cap. 98051, che si è resa disponibile ad eseguire urgentemente gli interventi relativi al "**Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare**";
- allo scopo è stata contattata la professionista Arch. Giulia VINCIGUERRA, con studio tecnico a Taormina (ME) in via Chianchitta n. 67 iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Messina al n° 1603, al fine di eseguire l'incarico professionale relativo alla figura di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, la quale si è resa disponibile ad eseguire tale servizio tecnico;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno duemilaventisei addì sei del mese di febbraio (06/02/2026), lo scrivente

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

1. **AFFIDA all'impresa C.T.F. S.r.l.**, con sede in Via S. Andrea n. 201, Barcellona Pozzo di Gotto (ME) cap. 98051, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'esecuzione degli interventi relativi al "**Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare**";

* Copia conforme all'originale Sant'Alessio Siculo - Prot. 0010961-del 02-09-2026 - arrivo Cat.14 Cl. 1

2. **AFFIDA alla professionista Arch. Giulia Vinciguerra** con studio tecnico a Taormina (ME) in via Chianchitta n. 67 iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Messina al n° 1603, l'incarico professionale relativo alla figura di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di somma urgenza di che trattasi;

3. **DA' ATTO, che:**

✓ nei termini previsti dalla legge, verrà trasmessa all'Amministrazione comunale idonea perizia giustificativa dei lavori, unitamente al presente verbale, ai sensi dell'art. 140 comma 4del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Il presente verbale viene redatto in unico originale firmato, come di seguito:

Il Responsabile dell'Area Tecnica – Dott. Domenico Aliberti

L'Impresa – C.T.F. S.r.l.

C.T.F. s.r.l.
Via S. Andrea, 158
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
C.F. e P.IVA 02765580832

Il D.L. e C.S.E – Arch. Giulia Vinciguerra

Arch. Vinciguerra Giulia 1603

Il tecnico comunale - Geom. Giovanni Gullotta

Firmato digitalmente da:

GIOVANNI GULLOTTA

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo. Prot. n. 0001961 del 02-02-2026 arrivo Cat.14 Cl. 1

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art.140, comma 1, D.Lgs.31 marzo 2023 n. 36)

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE CONDIZIONI METEO AVVERSE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 19, 20 E 21 GENNAIO 2026.

PREMESSO che:

- con ordinanza sindacale n. 6 del 03.02.2026 il sindaco ha ordinato di effettuare, nell'immediato, gli interventi necessari per rimuovere o mitigare le situazioni di concreto pericolo nelle zone del territorio comunale di Sant'Alessio Siculo colpite dalle condizioni meteo avverse nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio 2026, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;
- con Ordinanza n. 3 del 05.02.2026, il Comandante – Responsabile Ufficio Protezione Civile ha disposto il divieto di transito ed il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata;

CONSIDERATO che:

- a seguito della violenta mareggiata che ha colpito il litorale jonico a partire dal 19 gennaio fino al 21 gennaio, una parte del lungomare di Sant'Alessio Siculo presenta un quadro di severo dissesto. Il tratto di lungomare interessato presenta una barriera radente a protezione della carreggiata stradale, la cui base risulta interessata da fenomeni di sifonamento che hanno provocato erosione, scalzamento e perdita di materiale alla base della fondazione, aggravati dall'azione del moto ondoso e dagli eventi meteomarini.
- Il dissesto ha provocato:
  - La formazione di vuoti strutturali sotto la sede stradale;
  - Il cedimento di porzioni di marciapiede;
  - Il collasso parziale di metà carreggiata;
  - Una condizione di pericolo grave e attuale per l'utenza.

RILEVATO CHE le condizioni riscontrate mettono a repentaglio l'incolumità pubblica per il pericolo derivante dalle condizioni sopra evidenziate.

* Copia conforme all'originale del Decreto Sindacale Prot. n. 0001961 del 02-09-2025 Arrivo 02/09/2025 Cat.14 Cl. 1

RITENUTO, pertanto, che:

- **è necessario procedere urgentemente all'esecuzione delle seguenti opere:**
  - ✓ Realizzazione di una pista adiacente alla barriera radente;
  - ✓ Riempimento del sottofondo con massi di piccola pezzatura;
  - ✓ Getto di calcestruzzo tra carreggiata e barriera radente;

CHE:

1. ricorrono le premesse di cui ai commi 1 dell'art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., in merito all'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare;

CHE:

- ai sensi dell'art. 140 comma 4, entro 10 giorni della stesura del presente verbale, l'U.T.C redigerà una perizia giustificativa, adottando i prezzi del prezziario regionale vigente e, ovei prezzi non siano previsti nel predetto prezziario, saranno desunti daregolare analisi, ai quali sarà apportata la riduzione del 20% ai sensi del comma3 del medesimo articolo;
- allo scopo è stata contattata la Ditta **C.T.F. S.r.l.**, con sede in Via S. Andrea n. 201, Barcellona Pozzo di Gotto (ME) cap. 98051, che si è resa disponibile ad eseguire urgentemente gli interventi relativi al "**Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare**";
- allo scopo è stata contattata la professionista Arch. Giulia VINCIGUERRA, con studio tecnico a Taormina (ME) in via Chianchitta n. 67 iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Messina al n° 1603, al fine di eseguire l'incarico professionale relativo alla figura di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, la quale si è resa disponibile ad eseguire tale servizio tecnico;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno duemilaventisei addì sei del mese di febbraio (06/02/2026), lo scrivente

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

1. **AFFIDA all'impresa C.T.F. S.r.l.**, con sede in Via S. Andrea n. 201, Barcellona Pozzo di Gotto (ME) cap. 98051, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'esecuzione degli interventi relativi al **"Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare";**

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. n. 0010961 del 02-09-2025 - Arrivo Cat.14 Cl. 1

2. **AFFIDA alla professionista Arch. Giulia Vinciguerra** con studio tecnico a Taormina (ME) in via Chianchitta n. 67 iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Messina al n° 1603, l'incarico professionale relativo alla figura di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di somma urgenza di che trattasi;

3. **DA' ATTO, che:**

✓ nei termini previsti dalla legge, verrà trasmessa all'Amministrazione comunale idonea perizia giustificativa dei lavori, unitamente al presente verbale, ai sensi dell'art. 140 comma 4del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Il presente verbale viene redatto in unico originale firmato, come di seguito:

Il Responsabile dell'Area Tecnica – Dott. Domenico Aliberti

L'Impresa – C.T.F. S.r.l.

C.T.F. s.r.l.
Via S. Andrea, 158
98061 BROLO (ME)
C.F. e P.IVA 02746580832

Il D.L. e C.S.E – Arch. Giulia Vinciguerra

Il tecnico comunale - Geom. Giovanni Gullotta

Firmato digitalmente da:

GIOVANNI GULLOTTA

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo. Prot. n. 0001961 del 02-09-2026 arrivo Cat.14 Cl. 1

RELAZIONE TECNICA

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA BARRIERA RADENTE A PROTEZIONE DEL MARCIAPIEDE E DELLA CARREGGIATA DELLA VIA LUNGOMARE – COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(Art. 140 del D.Lgs. 36/2023)

****

1. PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO:

La presente relazione tecnica costituisce parte integrante del Verbale di Somma Urgenza relativo agli interventi di Somma Urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, necessari per fronteggiare una situazione di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità lungo la Via Lungomare del Comune di Sant'Alessio Siculo.

Il pericolo nasce a seguito dell'effetto sifone che si è creato durante la violenta mareggiata del 20 e 21 gennaio 2026 – Ciclone Harry, che ha risucchiato la sabbia presente alla base della barriera radente provocandone un distacco rispetto alla carreggiata. Questo cedimento ha comportato lo sprofondamento dell'intero marciapiede e di parte di metà careggiata stradale, con conseguente compromissione della stabilità dell'infrastruttura viaria e rischio immediato per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

La natura imprevedibile dell'evento, unitamente alla necessità di intervenire senza indugio per eliminare le condizioni di pericolo, giustifica il ricorso alle procedure di Somma Urgenza (art. 140 del D.Lgs. 36/2023).

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio con Vialone - Prot. 0010961-del 02-09-2025 - arrivo Cat.14 Cl. 1

2. STATO DEI LUOGHI E CAUSE DEL DISSESTO:

Il tratto di lungomare interessato presenta una barriera radente a protezione della carreggiata stradale, la cui base risulta interessata da fenomeni di sifonamento che hanno provocato erosione, scalzamento e perdita di materiale alla base della fondazione, aggravati dall'azione del moto ondoso e dagli eventi meteomarini.

Il dissesto ha provocato:

a) La formazione di vuoti strutturali sotto la sede stradale;

b) Il cedimento di porzioni di marciapiede;

c) Il collasso parziale di metà carreggiata;

d) Una condizione di pericolo grave e attuale per l'utenza.

3. FINALITA' DELL'INTERVENTO:

Gli interventi oggetto della presente relazione sono finalizzati a:

a) Eliminare le condizioni di pericolo imminente;

b) Ripristinare la stabilità della barriera radente;

c) Garantire il sostegno della carreggiata e del marciapiede;

d) Consentire il rapido ripristino della funzionalità della viabilità;

e) Mitigare il rischio di ulteriori fenomeni di cedimento ed erosione.

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO:

4.1. Realizzazione di pista adiacente alla barriera radente

Si prevede la realizzazione di una pista adiacente alla barriera radente, necessaria sia per il transito dei mezzi d'opera durante le lavorazioni sia come opera di contrasto e protezione della struttura esistente.

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0001961 del 02-09-2026 - arrivo Cat.14 Cl. 1

La pista verrà realizzata mediante l'impiego di sedimenti sabbioso-ghiaiosi prelevati dalla foce del Torrente Agrò, opportunamente selezionati, stesi per strati successivi e adeguatamente costipati, nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni ambientali vigenti.

4.2. Riempimento del sottofondo con massi di piccola pezzatura

I vuoti presenti nel sottofondo della barriera radente verranno colmati mediante l'utilizzo di massi di piccola pezzatura, opportunamente costipati, al fine di ripristinare la continuità del terreno di fondazione e limitare fenomeni di assestamento differenziale.

4.3. Getto di calcestruzzo tra carreggiata e barriera radente

Sarà previsto un getto di calcestruzzo strutturale per il riempimento del vuoto esistente tra la carreggiata stradale e la barriera radente, al fine di ristabilire la continuità strutturale tra le opere e garantire un adeguato sostegno alla sede stradale.

5. CARATTERE DI SOMMA URGENZA:

Gli interventi descritti rivestono carattere di somma urgenza, in quanto indispensabili per rimuovere una situazione di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità e per evitare l'aggravarsi del dissesto, come previsto dall'art. 140 del D.Lgs 36/2023.

L'immediata esecuzione delle opere risulta pertanto necessaria e indifferibile.

Sant'Alessio Siculo, lì 05.02.2026

IL TECNICO COMUNALE
Geom. Giovanni Gullotta

Firmato digitalmente da:

GIOVANNI GULLOTTA

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0001961 del 02-09-2026 arrivo Cat.14 Cl. 1

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

1180/ME_121 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL "RIPRISTINO DELLA BARRIERA RADENTE, DEL MARCIAPIEDE E DELLA CARREGGIATA IN UN TRATTO DEL LUNGOMARE" – INTERVENTI CONNESSI AL "CICLONE HARRY" DEL 19, 20 E 21 GENNAIO 2026

CUP: I78H25000840002 - CIG: CIG impresa: BAD6E92D9D
- CIG D.L. E C.S.E.: BADB 4F428D

(Art. 140 del D.Lgs. 36/2023)

****

1. PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO:

La presente relazione tecnica costituisce parte integrante della Perizia Giustificativa relativa agli interventi di Somma Urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, necessari per fronteggiare una situazione di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità lungo la Via Lungomare del Comune di Sant'Alessio Siculo.

Il pericolo è nato a seguito dell'effetto sifone che si è creato durante la violenta mareggiata del 20 e 21 gennaio 2026 – Ciclone Harry, che ha risucchiato la sabbia presente alla base della barriera radente provocandone un distacco rispetto alla carreggiata. Questo cedimento ha comportato lo sprofondamento dell'intero marciapiede e di parte di metà careggiata stradale, con conseguente compromissione della stabilità dell'infrastruttura viaria e rischio immediato per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

La natura imprevedibile dell'evento, unitamente alla necessità di intervenire senza indugio per eliminare le condizioni di pericolo, ha giustificato il ricorso alle procedure di Somma Urgenza (art. 140 del D.Lgs. 36/2023).

* Copia conforme all'originale del documento di Sant'Alessio... Prot. 0010961-del 02-09-2026 arrivo 02-09-2026 Cat.14 Cl. 1

2. STATO DEI LUOGHI E CAUSE DEL DISSESTO:

Il tratto di lungomare interessato presentava una barriera radente a protezione della carreggiata stradale, la cui base risulta interessata da fenomeni di sifonamento che hanno provocato erosione, scalzamento e perdita di materiale alla base della fondazione, aggravati dall'azione del moto ondoso e dagli eventi meteomarini.

Il dissesto ha provocato:

a) La formazione di vuoti strutturali sotto la sede stradale;

b) Il cedimento di porzioni di marciapiede;

c) Il collasso parziale di metà carreggiata;

d) Una condizione di pericolo grave e attuale per l'utenza.

3. FINALITA' DELL'INTERVENTO:

Gli interventi oggetto della presente relazione sono stati finalizzati a:

a) Eliminare le condizioni di pericolo imminente;

b) Ripristinare la stabilità della barriera radente;

c) Garantire il sostegno della carreggiata e del marciapiede;

d) Consentire il rapido ripristino della funzionalità della viabilità;

e) Mitigare il rischio di ulteriori fenomeni di cedimento ed erosione.

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO:

4.1. Realizzazione di pista adiacente alla barriera radente

E' stata prevista la realizzazione di una pista adiacente alla barriera radente, necessaria sia per il transito dei mezzi d'opera durante le lavorazioni sia come opera di contrasto e protezione della struttura esistente.

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0010961 del 02-09-2025 arrivo Cat.14 Cl. 1

La pista è stata realizzata mediante l'impiego di sedimenti sabbioso-ghiaiosi prelevati dalla foce del Torrente Agrò, opportunamente selezionati, stesi per strati successivi e adeguatamente costipati, nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni ambientali vigenti.

4.2. Riempimento del sottofondo con massi di piccola pezzatura

I vuoti presenti nel sottofondo della barriera radente sono stati colmati mediante l'utilizzo di massi di piccola pezzatura, opportunamente costipati, al fine di ripristinare la continuità del terreno di fondazione e limitare fenomeni di assestamento differenziale.

4.3. Getto di calcestruzzo tra carreggiata e barriera radente

E' stato realizzato un getto di calcestruzzo strutturale per il riempimento del vuoto esistente tra la carreggiata stradale e la barriera radente, al fine di ristabilire la continuità strutturale tra le opere e garantire un adeguato sostegno alla sede stradale.

5. CARATTERE DI SOMMA URGENZA:

Gli interventi descritti hanno rivestito carattere di somma urgenza, in quanto indispensabili per rimuovere una situazione di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità e per evitare l'aggravarsi del dissesto, come previsto dall'art. 140 del D.Lgs 36/2023.

L'immediata esecuzione delle opere è risultata pertanto necessaria e indifferibile.

6. QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'INTERVENTO:

Si riporta di seguito, il Quadro tecnico economico dell'intervento, all'interno del quale è stato applicata la riduzione, pari al 20 % per l'utile d'impresa (ai sensi dell'art. 194) sui lavori ed è stata calcolata l'I.V.A. al 22% come per legge.

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0010961 del 02-09/06/2026 - Arrivo Cat.14 Cl. 1

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Interventi di Somma urgenza pe il "Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare" - Interventi connessi al "Ciclone Harry" del 19, 20 e 21 gennaio 2026

CUP: B51J26000160004 - CIG impresa: BAD6E92D9D - CIG D.L. E C.S.E.: BADB4F428D

a) Lavori a misura, a corpo e in economia				
1.1	IMPORTO DEI LAVORI		€	462 965,75
1.2	ONERI PER IL COSTO DEL PERSONALE			
1.3	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		€	19 772,95
	Totale per lavori		€	482 738,70
	Di cui SOGGETTI A RIBASSO (voce 1.1)		€	462 965,75
	Ribasso d'Asta del 20% ai sensi dell'art. 140 *(come richiamato nell'art. 140 comma 3)*	20%	€	92 593,15
1.4	**Totale per lavori** *(comprensivi degli oneri per la sicurezza e al netto del ribasso del 20%)*		€	390 145,55
b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante				
b.1	Competenze tecniche per Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Sicurezza in fase di esecuzione		€	46 644,65
b.1.2	Ribasso d'Asta del 20% ai sensi dell'art. 140 bis *(come richiamato nell'art. 140 comma 3)*	20%	€	9 328,93
b.1.3	**Totale Competenze Tecniche** *(comprensivi degli oneri per la sicurezza e al netto del ribasso del 20%)*		€	37 315,72
b.1.4	Cassa previdenziale su Competenze Tecniche (voce b.1.3)	4%	€	1 492,63
b.1.5	Totale competenze tecniche (voci b.1.3 + b.1.4)		€	38 808,35
b.3	Oneri a discarica		€	5 000,00
b.4	Incentivi per funzione tecniche per i dipendenti P.A. (Art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., fino a 0,80 x 2,00% dei lavori)	2%	€	7 802,91
b.5	IVA sui lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza (voce 1.4)	10%	€	39 014,56
b.6	Imprevisti ed arrotondamenti		€	0,15
	Totale b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		€	91 632,96
	TOTALE GENERALE		€	480 771,51

Sant'Alessio Siculo, lì 01.06.2026

L'IMPRESA

C.T.F. s.r.l.
Via S. Andrea, 158
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
C.F. e P. IVA 02746580832

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E R.U.P.
Dott. Domenico ALIBERTI

IL TECNICO ISTRUTTORE
Geom. Giovanni GULLOTTA

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo. Prot. 0001961-del 02-09/02/2026 arrivo 02/02/2026 arrivo Cat.14 Cl. 1

RELAZIONE TECNICA

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA BARRIERA RADENTE A PROTEZIONE DEL MARCIAPIEDE E DELLA CARREGGIATA DELLA VIA LUNGOMARE – COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(Art. 140 del D.Lgs. 36/2023)

****

1. PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO:

La presente relazione tecnica costituisce parte integrante del Verbale di Somma Urgenza relativo agli interventi di Somma Urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, necessari per fronteggiare una situazione di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità lungo la Via Lungomare del Comune di Sant'Alessio Siculo.

Il pericolo nasce a seguito dell'effetto sifone che si è creato durante la violenta mareggiata del 20 e 21 gennaio 2026 – Ciclone Harry, che ha risucchiato la sabbia presente alla base della barriera radente provocandone un distacco rispetto alla carreggiata. Questo cedimento ha comportato lo sprofondamento dell'intero marciapiede e di parte di metà careggiata stradale, con conseguente compromissione della stabilità dell'infrastruttura viaria e rischio immediato per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

La natura imprevedibile dell'evento, unitamente alla necessità di intervenire senza indugio per eliminare le condizioni di pericolo, giustifica il ricorso alle procedure di Somma Urgenza (art. 140 del D.Lgs. 36/2023).

* Copia conforme all'originale del documento informatico Sant'Alessio con Vialone del 02-09-2026 arrivo 0024961 del 02-09-2026 arrivo Cat.14 Cl. 1

2. STATO DEI LUOGHI E CAUSE DEL DISSESTO:

Il tratto di lungomare interessato presenta una barriera radente a protezione della carreggiata stradale, la cui base risulta interessata da fenomeni di sifonamento che hanno provocato erosione, scalzamento e perdita di materiale alla base della fondazione, aggravati dall'azione del moto ondoso e dagli eventi meteomarini.

Il dissesto ha provocato:

a) La formazione di vuoti strutturali sotto la sede stradale;

b) Il cedimento di porzioni di marciapiede;

c) Il collasso parziale di metà carreggiata;

d) Una condizione di pericolo grave e attuale per l'utenza.

3. FINALITA' DELL'INTERVENTO:

Gli interventi oggetto della presente relazione sono finalizzati a:

a) Eliminare le condizioni di pericolo imminente;

b) Ripristinare la stabilità della barriera radente;

c) Garantire il sostegno della carreggiata e del marciapiede;

d) Consentire il rapido ripristino della funzionalità della viabilità;

e) Mitigare il rischio di ulteriori fenomeni di cedimento ed erosione.

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO:

4.1. Realizzazione di pista adiacente alla barriera radente

Si prevede la realizzazione di una pista adiacente alla barriera radente, necessaria sia per il transito dei mezzi d'opera durante le lavorazioni sia come opera di contrasto e protezione della struttura esistente.

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0001961 del 02-09/02/2026 arrivo Cat.14 Cl. 1

La pista verrà realizzata mediante l'impiego di sedimenti sabbioso-ghiaiosi prelevati dalla foce del Torrente Agrò, opportunamente selezionati, stesi per strati successivi e adeguatamente costipati, nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni ambientali vigenti.

4.2. Riempimento del sottofondo con massi di piccola pezzatura

I vuoti presenti nel sottofondo della barriera radente verranno colmati mediante l'utilizzo di massi di piccola pezzatura, opportunamente costipati, al fine di ripristinare la continuità del terreno di fondazione e limitare fenomeni di assestamento differenziale.

4.3. Getto di calcestruzzo tra carreggiata e barriera radente

Sarà previsto un getto di calcestruzzo strutturale per il riempimento del vuoto esistente tra la carreggiata stradale e la barriera radente, al fine di ristabilire la continuità strutturale tra le opere e garantire un adeguato sostegno alla sede stradale.


5. CARATTERE DI SOMMA URGENZA:

Gli interventi descritti rivestono carattere di somma urgenza, in quanto indispensabili per rimuovere una situazione di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità e per evitare l'aggravarsi del dissesto, come previsto dall'art. 140 del D.Lgs 36/2023.

L'immediata esecuzione delle opere risulta pertanto necessaria e indifferibile.

Sant'Alessio Siculo, lì 05.02.2026

IL TECNICO COMUNALE
Geom. Giovanni Gullotta



Firmato digitalmente da:

GIOVANNI GULLOTTA

Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0000961 del 02-09-2026 - Arrivo Cat.14 Cl. 1

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ELENCO PREZZI UNITARI - PERIZIA GIUSTIFICATIVA

OGGETTO: 1180/ME_121 - Interventi di Somma urgenza pe il "Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare" - Interventi connessi al "Ciclone Harry" del 19, 20 e 21 gennaio 2026

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

IMPRESA: C.T.F. S.r.l.

L'IMPRESA
C.T.F. s.r.l.
Via S. Andrea, 158
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
C.F. e P. IVA 02746580832

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E R.U.P.
Dott. Domenico ALIBERTI

IL TECNICO ISTRUTTORE
Geom. Giovanni GULLOTTA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0010961 del 02-09-2026 arrivo Cat.14 Cl.1

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	QUANTITA' Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
..P. 1	Realizzazione di una pista per interventi sulla barriera radente prelievo sedimenti dalla Foce del torrente Agrò					8'733,32		
	SOMMANO m3					8'733,32		
IC24_01.01 16.001	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW							
	sottofondo sede stradale		100,00	3,000	2,000	600,00		
	sottofondo marciapiede		100,00	3,000	2,000	600,00		
	SOMMANO m³					1'200,00		
IC24_01.02 12	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del ... ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità. - per ogni m³ 10% del relativo prezzo (Percentuale del 10,00%)							
	sottofondo sede stradale		100,00	3,000	3,000	900,00		
	sottofondo marciapiede		100,00	3,000	3,000	900,00		
	SOMMANO					1'800,00		
IC24_01.02 14	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale costipato							
	sottofondo sede stradale		100,00	3,000	5,000	1'500,00		
	sottofondo marciapiede		100,00	3,000	5,000	1'500,00		
	SOMMANO m³					3'000,00		
IC24_01.02 15.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano	3000,00	10,00			30'000,00		
	SOMMANO m³ X km					30'000,00		
IC24_03.01 14.002	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S3 - con ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori stradali C35/45							
	sottofondo barriera radente		100,00	4,000	0,600	240,00		
	riempimento tra la sede stradale e la barriera radente		100,00	0,500	5,000	250,00		
	SOMMANO m³					490,00		
IC24_17.02 14.003	Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di volume non inferiore a 25 k ... o altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. del peso singolo di 3.000 - 7.000 kg (3 a categoria)							
	barriera di contenimento e sicurezza della barriera radente (50x2x1.50= mc 150)				500,000	500,00		
	SOMMANO t					500,00		
	A RIPORTARE							

OMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

* Copia conforme dell'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0009961-del 02-09-2026 - arrivo Cat.14 Cl.1

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
IC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					100,00		
	SOMMANO %					100,00		
	A RIPORTARE							

Sant'Alessio Siculo, 01/06/2026

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0001961 del 02-09-2026 arrivo Cat.14 Cl. 1

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMPUTO METRICO - PERIZIA GIUSTIFICATIVA

OGGETTO: Interventi di Somma urgenza pe il "Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare" - Interventi connessi al "Ciclone Harry" del 19, 20 e 21 gennaio 2026

CUP: B51J26000160004 - CIG impresa: BAD6E92D9D - CIG D.L. E C.S.E.: BADB4F428D

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Sant'Alessio Siculo, 01/06/2026

L'IMPRESA
C.T.F. s.r.l.
Via S. Andrea, 158
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
C. F. e P. IVA 02765580832

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E R.U.P.
Dott. Domenico ALIBERTI

IL TECNICO ISTRUTTORE
Geom. Giovanni GULLOTTA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0010961 del 02-09-2026 - arrivo Cat.14 Cl. 1

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	LAVORI (Cat 1)							
1 A.P. 1	Realizzazione di una pista per interventi sulla barriera radente prelievo sedimenti dalla Foce del torrente Agrò					8'733,32		
	SOMMANO m3					8'733,32	28,42	248'200,95
2 SIC24_01.01 .06.001	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW sottofondo sede stradale		100,00	3,000	2,000	600,00		
	sottofondo marciapiede		100,00	3,000	2,000	600,00		
	SOMMANO m³					1'200,00	12,60	15'120,00
3 SIC24_01.02 .02	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del ... ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità. - per ogni m³ 10% del relativo prezzo (Percentuale del 10,00%) sottofondo sede stradale		100,00	3,000	3,000	900,00		
	sottofondo marciapiede		100,00	3,000	3,000	900,00		
	SOMMANO					1'800,00	13,86	24'948,00
4 SIC24_01.02 .04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale costipato sottofondo sede stradale		100,00	3,000	5,000	1'500,00		
	sottofondo marciapiede		100,00	3,000	5,000	1'500,00		
	SOMMANO m³					3'000,00	4,97	14'910,00
5 SIC24_01.02 .05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano	3000,00	10,00			30'000,00		
	SOMMANO m³ X km					30'000,00	0,79	23'700,00
6 SIC24_03.01 .04.002	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S3 - con ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori stradali C35/45 sottofondo barriera radente		100,00	4,000	0,600	240,00		
	riempimento tra la sede stradale e la barriera radente		100,00	0,500	5,000	250,00		
	SOMMANO m³					490,00	230,32	112'856,80
7 SIC24_17.02 .04.003	Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di volume non inferiore a 25 k ... o altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. del peso singolo di 3.000 - 7.000 kg (3 a categoria) barriera di contenimento e sicurezza della barriera radente (50x2x1.50= mc 150)				500,000	500,00		
	SOMMANO t					500,00	46,46	23'230,00
	A RIPORTARE							462'965,75

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0010961-del 02-09-2026 - arrivo Cat.14 Cl. 1

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							462'965,75
	Parziale LAVORI A MISURA euro							462'965,75
	A RIPORTARE							462'965,75

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0010961 del 02-09-2026 - Arrivo Cat.14 Cl. 1

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							462'965,75
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
8 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					100,00		
	SOMMANO %					100,00	19'772,95	19'772,95
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							19'772,95
	T O T A L E euro							482'738,70
	A RIPORTARE							

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0010961 del 02-09-2026 - Arrivo Cat.14 Cl. 1

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo CATEGORIE		
000	<nessuna>	19'772,95	4,096
001	LAVORI	462'965,75	95,904
002	ONERI DELLA SICUREZZA	0,00	0,000
	Totale CATEGORIE euro	482'738,70	100,000
	A RIPORTARE		

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo. Prot. 0010961-del 02-09/06/2026 arrivo 02/06/2026 Cat.14 Cl. 1

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	462'965,75	95,904-(100,000)
M:000	<nessuna> euro	462'965,75	95,904-(100,000)
M:000.001	LAVORI euro	462'965,75	95,904-(100,000)
S	**COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro**	19'772,95	4,096-(100,000)
	TOTALE euro	482'738,70	100,000

Sant'Alessio Siculo, 01/06/2026

Il Tecnico Istruttore
Geom. giovanni GULLOTTA

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
Dott. Domenico Aliberti

	A RIPORTARE		

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0010961-del 02-09/06/2026 - Arrivo Cat.14 Cl. 1

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

QUADRO TECNICO ECONOMICO - PERIZIA GIUSTIFICATIVA

OGGETTO: Interventi di Somma urgenza pe il "Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare" - Interventi connessi al "Ciclone Harry" del 19, 20 e 21 gennaio 2026

CUP: B51J26000160004 - CIG impresa: BAD6E92D9D - CIG D.L. E C.S.E.: BADB4F428D

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Sant'Alessio Siculo, 01/06/2026

L'IMPRESA

C.T.F. s.r.l.
Via S. Andrea, 158
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
C.F. e P. IVA 02746580832

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E R.U.P.
Dott. Domenico ALIBERTI

IL TECNICO ISTRUTTORE
Geom. Giovanni GULLOTTA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0001961 del 02-09-2026 arrivo Cat.14 Cl. 1

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Interventi di Somma urgenza pe il "Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare" - Interventi connessi al "Ciclone Harry" del 19, 20 e 21 gennaio 2026

CUP: B51J26000160004 - CIG impresa: BAD6E92D9D - CIG D.L. E C.S.E.: BADB4F428D

a) Lavori a misura, a corpo e in economia				
1.1	IMPORTO DEI LAVORI		€	462 965,75
1.2	ONERI PER IL COSTO DEL PERSONALE			
1.3	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		€	19 772,95
	Totale per lavori		€	482 738,70
	Di cui SOGGETTI A RIBASSO (voce 1.1)		€	**462 965,75**
	Ribasso d'Asta del 20% ai sensi dell'art. 140 *(come richiamato nell'art. 140 comma 3)*	20%	€	**92 593,15**
1.4	**Totale per lavori** *(comprensivi degli oneri per la sicurezza e al netto del ribasso del 20%)*		€	390 145,55
b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante				
b.1	Competenze tecniche per Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Sicurezza in fase di esecuzione		€	46 644,65
b.1.2	Ribasso d'Asta del 20% ai sensi dell'art. 140 bis *(come richiamato nell'art. 140 comma 3)*	20%	€	9 328,93
b.1.3	**Totale Competenze Tecniche** *(comprensivi degli oneri per la sicurezza e al netto del ribasso del 20%)*		€	**37 315,72**
b.1.4	Cassa previdenziale su Competenze Tecniche (voce b.1.3)	4%	€	1 492,63
b.1.5	**Totale competenze tecniche (voci b.1.3 + b.1.4)**		€	**38 808,35**
b.3	Oneri a discarica		€	5 000,00
b.4	Incentivi per funzione tecniche per i dipendenti P.A. (Art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., fino a 0,80 x 2,00% dei lavori)	2%	€	7 802,91
b.5	IVA sui lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza (voce 1.4)	10%	€	39 014,56
b.6	Imprevisti ed arrotondamenti		€	0,15
	Totale b) Somme a disposizione della Stazione Applatante		€	90 625,96
	TOTALE GENERALE		€	480 771,51

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
Dott. Domenico Aliberti

IL TECNICO ISTRUTTORE
Geom. Giovanni Gullotta

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. n.0001961-del 02-02-2026 - arrivo Cat.14 Cl. 1

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

1180/ME_121 – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL "RIPRISTINO DELLA BARRIERA RADENTE, DEL MARCIAPIEDE E DELLA CARREGGIATA IN UN TRATTO DEL LUNGOMARE" – INTERVENTI CONNESSI AL "CICLONE HARRY" DEL 13, 20 E 21 GENNAIO 2026

CODICE CUP: B51J26000160004 – CODICE CIG IMPRESA: BAD6E92D9D - CODICE CIG D.L.: BADB4F428D

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

IMPRESA ESECUTRICE: C.T.F S.R.L., con sede legale a Barcellona pozzo di Gotto in Via S. Andrea n. 201

VERBALE DI SOMMA URGENZA (art. 140 del D.Lgs 36/2023) prot. n. 1806 del 06.02.2026

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: DOTT. DOMENICO ALIBERTI

L'ANNO DUEMILAVENTISEI IL GIORNO 06 DEL MESE DI FEBBRAIO

PREMESSO, che, al fine di procedere alla consegna dei lavori:
il R.U.P. Dott. Domenico Aliberti ha invitato in data odierna l'Impresa C.T.F S.R.L., con sede legale a Barcellona pozzo di Gotto in Via S. Andrea n. 201, **i quali sono convenuti sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori.**

Gli intervenuti hanno pertanto verificato le attuali condizioni e circostanze locali, riscontrando, inoltre, in contraddittorio con l'impresa esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.

In particolare sono stati verificati:
- i limiti del lotto e lo stato generale dell'area;
- la completa accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori;

Più specificatamente la suddetta Impresa esecutrice si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal contratto di appalto:
1) L'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica;
2) L'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0001961-del 02-09/02/2026 - Arrivo Cat.14 Cl. 1

dei lavori entro i termini contrattuali;

L'impresa C.T.F. S.R.L. dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'Impresa dal Verbale di Somma Urgenza e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.
Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma è sottoscritto come appresso.

Sant'Alessio Siculo, lì 06.02.2026

L'APPALTATORE DEI LAVORI

C.T.F. s.r.l.
Via S. Andrea, 158
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
C.F. e P. IVA 02746580832

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Copia conforme all'originale digitale Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. n. 0001091 del 02-02-2026 in arrivo Cat.14 Cl. 1

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: 1180/ME_121 - Interventi di Somma urgenza pe il "Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare" - Interventi connessi al "Ciclone Harry" del 19, 20 e 21 gennaio 2026

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

IMPRESA: C.T.F. S.r.l.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine

L'IMPRESA

C.T.F. s.r.l.
Via S. Andrea, 158
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
C.F. e P. IVA 02746580832

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E R.U.P.
Dott. Domenico ALIBERTI

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Giulia Vinciguerra

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Copia conforme Comune di Sant'Alessio Siculo Prot. n. 0010961 del 02-09-2026 Archivio Cat.14 Cl.1

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	QUANTITA' Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
..P. 1 7/02/2026	Realizzazione di una pista per interventi sulla barriera radente prelievo sedimenti dalla Foce del torrente Agrò					8'733,32		
	SOMMANO m3					8'733,32		
IC24_01.01)6.001 7/02/2026	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW							
	sottofondo sede stradale		100,00	3,000	2,000	600,00		
	sottofondo marciapiede		100,00	3,000	2,000	600,00		
	SOMMANO m³					1'200,00		
IC24_01.02)2 7/02/2026	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del ... ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità. - per ogni m³ 10% del relativo prezzo (Percentuale del 10,00%)							
	sottofondo sede stradale		100,00	3,000	3,000	900,00		
	sottofondo marciapiede		100,00	3,000	3,000	900,00		
	SOMMANO					1'800,00		
IC24_01.02)4 7/02/2026	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale costipato							
	sottofondo sede stradale		100,00	3,000	5,000	1'500,00		
	sottofondo marciapiede		100,00	3,000	5,000	1'500,00		
	SOMMANO m³					3'000,00		
IC24_01.02)5.002 7/02/2026	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano	3000,00	10,00			30'000,00		
	SOMMANO m³ X km					30'000,00		
IC24_03.01)4.002 7/02/2026	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S3 - con ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori stradali C35/45							
	sottofondo barriera radente		100,00	4,000	0,600	240,00		
	riempimento tra la sede stradale e la barriera radente		100,00	0,500	5,000	250,00		
	SOMMANO m³					490,00		
IC24_17.02)4.003 7/02/2026	Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di volume non inferiore a 25 k ... o altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. del peso singolo di 3.000 - 7.000 kg (3 a categoria)							
	barriera di contenimento e sicurezza della barriera radente (50x2x1.50= mc 150)				500,000	500,00		
	SOMMANO t					500,00		
	A RIPORTARE							

L'IMPRESA C.T.F. s.r.l. Via S. Andrea, 158 98051 BARCELLONA P.G. (ME)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

* Copia conforme all'originale Comune di Sant'Alessio Siculo Prot. n. 0010961 del 26/06/2026 - Arrivo Cat.14 Cl.1

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
IC.SPCL 5/06/2026	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					100,00		
	SOMMANO %					100,00		

Sant'Alessio Siculo, 24/06/2026

L'Impresa
C.T.F. S.r.l.

C.T.F. s.r.l.
Via S. Andrea, 158
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
C.F. e P.IVA 02746580832

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giulia VINCIGUERRA

A RIPORTARE

* Copia conforme all'originale Comune di Sant'Alessio Siculo Prot. n. 0010961 del 02-09-2026 in arrivo Cat.14 Cl. 1

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: 1180/ME_121 - Interventi di Somma urgenza pe il "Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare" - Interventi connessi al "Ciclone Harry" del 19, 20 e 21 gennaio 2026

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

IMPRESA: C.T.F. S.r.l.

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine

L'IMPRESA

C.T.F. s.r.l.
Via S. Andrea, 158
98061 BARCELLONA P.G. (ME)
C.F. e P. IVA 02746580832

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E R.U.P.
Dott. Domenico ALIBERTI

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Giulia Vinciguerra

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

* Copia conforme Comune di Sant'Alessio Siculo Prot. n. 0010591 del 24-06-2026 arrivo Cat.14 Cl. 1
Comune di Sant'Alessio Siculo Prot. n. 0010591 del 24-06-2026 arrivo Cat.14 Cl. 1

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
..P. 1 4/06/2026	Realizzazione di una pista per interventi sulla barriera radente SOMMANO m3	1	2	8'733,32		28,42	248'200,95	
IC24_01.01 06.001 4/06/2026	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW SOMMANO m³	1	2	1'200,00		12,60	15'120,00	
IC24_01.02 02 4/06/2026	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del ... ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità. - per ogni m³ 10% del relativo prezzo (Percentuale del 10,00%) SOMMANO	1	2	1'800,00		13,86	24'948,00	
IC24_01.02 04 4/06/2026	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale costipato SOMMANO m³	1	2	3'000,00		4,97	14'910,00	
IC24_01.02 05.002 4/06/2026	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano SOMMANO m³ X km	1	2	30'000,00		0,79	23'700,00	
IC24_03.01 04.002 4/06/2026	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S3 - con ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori stradali C35/45 SOMMANO m³	1	2	490,00		230,32	112'856,80	
IC24_17.02 04.003 4/06/2026	Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di volume non inferiore a 25 k ... o altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. del peso singolo di 3.000 - 7.000 kg (3 a categoria) SOMMANO t	1	2	500,00		46,46	23'230,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						462'965,75	
	A RIPORTARE						462'965,75	

* Copia conforme Comune di Sant'Alessio Siculo Prot. n. 0010691 del 24/06/2026 arrivo Cat.14 Cl. 1

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						462'965,75	
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
IC.SPCL 4/06/2026	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.							
	SOMMANO %	1	3	100,00		19'772,95	19'772,95	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						19'772,95	
	T O T A L E euro						482'738,70	

Sant'Alessio Siculo, 24/06/2026

L'Impresa
C.T.F. S.r.l.

C.T.F. s.r.l.
Via S. Andrea, 158
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
C.F. e P.IVA 02746580832

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giulia VINCIGUERRA

In data 24/06/2026 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1
per un importo di euro 390'145,5

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giulia VINCIGUERRA

	A RIPORTARE						482'738,70	390'145,5

* Copia conforme all'originale depositato presso questo Ufficio. Comune di Sant'Alessio Siculo Prot. n. 0010861 del 02-09-2026 Arrivo Cat.14 Cl. 1

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

SOMMARIO
REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: 1180/ME_121 - Interventi di Somma urgenza pe il "Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare" - Interventi connessi al "Ciclone Harry" del 19, 20 e 21 gennaio 2026

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

IMPRESA: C.T.F. S.r.l.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

L'IMPRESA
C.T.F. s.r.l.
Via S. Andrea, 158
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
C.F. e P.IVA 02746580832

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E R.U.P.
Dott. Domenico ALIBERTI

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Giulia Cinciguerra

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

* Copia conforme all'originale depositato presso questo Ente. Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) - Prot. n. 0010981 del 02-09-2020 - Arrivo - Cat.14 Cl. 1

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	LAVORI A MISURA					
..P. 1	Realizzazione di una pista per interventi sulla barriera radente	1	1	8'733,32		248'200,9
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m3			8'733,32	28,42	248'200,9
IC24_01.01)6.001	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	1	2	1'200,00		15'120,0
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³			1'200,00	12,60	15'120,0
IC24_01.02)2	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del ... ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità. - per ogni m³ 10% del relativo prezzo (Percentuale del 10,00%)	1	3	1'800,00		24'948,0
	SOMMANO al S.A.L. n. 1			1'800,00	13,86	24'948,0
IC24_01.02)4	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale costipato	1	4	3'000,00		14'910,0
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³			3'000,00	4,97	14'910,0
IC24_01.02)5.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano	1	5	30'000,00		23'700,0
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ X km			30'000,00	0,79	23'700,0
IC24_03.01)4.002	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S3 - con ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori stradali C35/45	1	6	490,00		112'856,8
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³			490,00	230,32	112'856,8
IC24_17.02)4.003	Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di volume non inferiore a 25 k ... o altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. del peso singolo di 3.000 - 7.000 kg (3 a categoria)	1	7	500,00		23'230,0
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 t			500,00	46,46	23'230,0
	Parziale LAVORI A MISURA euro					462'965,7

* Copia conforme all'originale depositato presso il Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. n. 0010381 del 02-09-2026 ore 12:09:42 - Arrivo Cat.14 Cl.5

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti S.A.L.	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)					
IC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.	1	8	100,00		19'772,9
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 %			100,00	19'772,95	19'772,9
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro					19'772,9
	T O T A L E euro					482'738,7

Sant'Alessio Siculo, 24/06/2026

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giulia VINCIGUERRA

C.T.F. s.r.l.
Via S. Andrea, 158
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
C.F. e P.IVA 02746580832

* Copia conforme all'originale depositato presso questo Ufficio. Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. n. 0010961 del 02-09-2026 - Arrivo Cat.14 Cl. 1

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

STATO FINALE AVANZAMENTO LAVORI

OGGETTO: 1180/ME_121 - Interventi di Somma urgenza pe il "Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare" - Interventi connessi al "Ciclone Harry" del 19, 20 e 21 gennaio 2026

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

IMPRESA: C.T.F. S.r.l.

Contratto in data 06/02/2026 rep. n. 1806 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 373 472.79

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	482 738.70
Data Consegna:	06/02/2026	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	23/02/2026	Importo per la Sicurezza:	19 772.95
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

* Copia conforme Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. n. 0010801 del 02-09-2026 arrivo Cat.14 Cl. 1

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
.P. 1	Realizzazione di una pista per interventi sulla barriera radente SOMMANO m3	8'733,32	28,42	248'200,9
IC24_01.01 16.001	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW SOMMANO m³	1'200,00	12,60	15'120,0
IC24_01.02 02	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del ... ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità. - per ogni m³ 10% del relativo prezzo (Percentuale del 10,00%) SOMMANO	1'800,00	13,86	24'948,0
IC24_01.02 04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale costipato SOMMANO m³	3'000,00	4,97	14'910,0
IC24_01.02 05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano SOMMANO m³ X km	30'000,00	0,79	23'700,0
IC24_03.01 04.002	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S3 - con ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori stradali C35/45 SOMMANO m³	490,00	230,32	112'856,8
IC24_17.02 04.003	Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di volume non inferiore a 25 k ... o altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. del peso singolo di 3.000 - 7.000 kg (3 a categoria) SOMMANO t	500,00	46,46	23'230,0
	Parziale LAVORI A MISURA euro			462'965,7
	A RIPORTARE			462'965,7

* Copia conforme Comune di Sant'Alessio Siculo Prot. n. 0010591 del 24-08-2026 arrivo Cat.14 Cl.1

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			462'965,7
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)			
IC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	100,00	19'772,95	19'772,9
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			19'772,9
	T O T A L E euro			482'738,7
	A RIPORTARE			

* Copia conforme Comune di Sant'Alessio Siculo Prot. n. 0010891 del 02-09-2026 arrivo Cat.14 Cl.1

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 19'772.95

LAVORI A MISURA euro		462'965,7
PER LAVORI A MISURA euro		462'965,7
COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro		19'772,9
T O T A L E euro		482'738,7

Sant'Alessio Siculo, 24/06/2026

L'Impresa
C.T.F. S.r.l.

C.T.F. s.r.l.
Via S. Andrea, 158
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
C.F. e P.IVA 02765580832

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giulia VINCIGUERRA

	A RIPORTARE	

* Copia conforme Comune di Sant'Alessio Siculo Prot. n. 0010591 del 24/06/2026 Cat.14 Cl. 1 Arrivo Cat.14 Cl. 1

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI
(d.lgs. 36/2023 All. II.14)

LAVORI: Interventi di Somma urgenza pe il "Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare" - Interventi connessi al "Ciclone Harry" del 19, 20 e 21 gennaio 2026 - CUP: I78H25000840002 - CIG: CIG impresa: BAD6E92D9D - CIG D.L. E C.S.E.: BADB4F428D

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO, Via Consolare Valeria, Sant'Alessio Siculo (ME), 0942 260437

IMPRESA: C.T.F. S.r.l., Via S. Andrea n. 201 - Barcellona Pozzo di Gotto

CONTRATTO: Verbale di Somma Urgenza prot. n. 1806 in data 06/02/2026

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventiquattro** del mese di **giugno,** nel **COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**, il sottoscritto Arch. Giulia VINCIGUERRA, in qualità di Direttore dei Lavori,

- viste le norme in vigore sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto;
- considerato che i lavori sono stati ultimati solamente in data 19/06/2026 a causa del protrarsi dell'emergenza e che pertanto non è stato possibile concludere l'intervento nei termini previsti dall'art. 140 del d.lgs 36/2023;
- che all'art. 3 comma 2 dell'O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 viene specificato che: "Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 140 possono essere derogati";

a seguito dei riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa relativi alla effettiva esecuzione dei lavori,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto risultano ultimati in data 19/06/2026 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Sant'Alessio Siculo, lì 24/06/2026

Il Direttore dei Lavori

(Arch. Giulia VINCIGUERRA)

L'impresa

C.T.F. s.r.l.
Via S. Andrea, 158
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
C.F. e P.IVA 02746580832

(C.T.F. S.r.l.)

* Copia conforme all'originale informatico Comune di Sant'Alessio Siculo Prot. n. 0010581 del 24-06-2026 arrivo Cat.14 Cl. 1

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28)

LAVORI:	Interventi di Somma urgenza pe il "Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare" - Interventi connessi al "Ciclone Harry" del 19, 20 e 21 gennaio 2026 - CUP: I78H25000840002 - CIG: CIG impresa: BAD6E92D9D - CIG D.L. E C.S.E.: BADB4F428D
COMMITTENTE:	COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
R.U.P.	Dott. Domenico ALIBERTI
IMPRESA	C.T.F. S.r.l., Via S. Andrea n. 201 - Barcellona Pozzo di Gotto
CONTRATTO	Verbale di Somma Urgenza prot. n. 1806 in data 06/02/2026

La sottoscritta Arch. Giulia VINCIGUERRA, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in relazione all'esecuzione dei lavori svolti,

PREMESSO

- è stato redatto Verbale di Somma Urgenza prot. n. 1806 del 06.02.2026 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs n. 36/2023 riguardante la necessità di intervenire prontamente ed in tempi brevi per l'eliminazione dell'inconveniente venutosi a creare;
- che per il carattere urgente ed indifferibile degli interventi non è stato possibile adottare preventivamente il relativo impegno di spesa;

CERTIFICA

quanto segue:

ESTREMI DEL CONTRATTO E DEGLI EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI

La Perizia giustificativa a consuntivo è stata redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica e R.U.P. (ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs 36/2023 Dott. Domenico Aliberti con l'importo di € 482 738.70 di cui € 19 772.95 per oneri della sicurezza.

E' stato redatto Verbale di Somma Urgenza prot. n. 1806 del 06.02.2026 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs n. 36/2023

DATI ESECUTORE E FIGURE PROFESSIONALI

i dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

Arch. Giulia VINCIGUERRA	C.F. VNCGLI78A50Z112F - P.iva 03025030838
cognome e nome	codice fiscale/Partita IVA

Hanau	Germania	10/01/1978
nato/a a	provincia	il

Ordine degli Architetti	Messina	1603
iscritto all'albo degli/collegio dei	della provincia di	al numero

Via Chianchitta n. 67	98039	Taormina	Messina
con studio in (indirizzo)	cap	comune	prov.

		arch.giulia.vinciguerra@pec.it
telefono	fax	posta elettronica certificata

PROGETTISTA

cognome e nome	codice fiscale/Partita IVA

* Copia conforme all'originale depositato presso questo Ufficio - Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. n. 0010591 del 24-08-2026 arrivo Cat.14 Cl. 1

nato/a a	provincia	il
iscritto all'albo degli/collegio dei	della provincia di	al numero
con studio in (indirizzo)	cap	comune / prov.
telefono / fax	posta elettronica certificata	

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

C.T.F. S.r.l.	02746580832	
denominazione/ragione sociale	codice fiscale/Partita IVA	
Antonio calabrese	Barcellona Pozzo di Gotto	12/12/1986
legale rappresentante	nato/a a	il
Via S. Andrea n. 201	Catania / Barcellona Pozzo di Gotto / 98051	
sede legale in via	cap / comune / prov.	
	ctfsrl@cgn.legalmail.it	
telefono / fax	posta elettronica certificata	

QUADRO ECONOMICO

L'ultimo Quadro Economico dei lavori di Somma Urgenza allegato della Perizia Giustificativa è di seguito riportato.

* Copia conforme Comune di Sant'Alessio Siculo Prot. in 0010961 del 02-09-2026 arrivo Cat.14 Cl. 1

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Interventi di Somma urgenza pe il "Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare" - Interventi connessi al "Ciclone Harry" del 19, 20 e 21 gennaio 2026

CUP: B51J26000160004 - CIG impresa: BAD6E92D9D - CIG D.L. E C.S.E.: BADB4F428D

a) Lavori a misura, a corpo e in economia				
1.1	IMPORTO DEI LAVORI		€	462 965,75
1.2	ONERI PER IL COSTO DEL PERSONALE			
1.3	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		€	19 772,95
	Totale per lavori		€	482 738,70
	Di cui **SOGGETTI A RIBASSO** (voce 1.1)		€	462 965,75
	Ribasso d'Asta del 20% ai sensi dell'art. 140 bis *(come richiamato nell'art. 140 comma 3)*	20%	€	92 593,15
1.4	**Totale per lavori** *(comprensivi degli oneri per la sicurezza e al netto del ribasso del 20%)*		€	390 145,55
b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante				
b.1	Competenze tecniche per Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Sicurezza in fase di esecuzione		€	46 644,65
b.1.2	Ribasso d'Asta del 20% ai sensi dell'art. 140 bis *(come richiamato nell'art. 140 comma 3)*	20%	€	9 328,93
b.1.3	**Totale Competenze Tecniche** *(comprensivi degli oneri per la sicurezza e al netto del ribasso del 20%)*		€	37 315,72
b.1.4	Cassa previdenziale su Competenze Tecniche (voce b.1.3)	4%	€	1 492,63
b.1.5	**Totale competenze tecniche (voci b.1.3 + b.1.4)**		€	38 808,35
b.3	Oneri a discarica		€	5 000,00
b.4	Incentivi per funzione tecniche per i dipendenti P.A. (Art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., fino a 0,80 x 2,00% dei lavori)	2%	€	7 802,91
b.5	IVA sui lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza (voce 1.4)	10%	€	39 014,56
b.6	Imprevisti ed arrotondamenti		€	0,15
	Totale b) Somme a disposizione della Stazione Applatante		€	90 625,80
	TOTALE GENERALE		€	480 771,51

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, i lavori sono stati svolti come di seguito riportato.

Consegna dei lavori
I lavori sono stati consegnati il giorno **06/02/2026** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo
I lavori sono stati ultimati in data 19/06/2026 a causa del protrarsi dell'emergenza e che pertanto non è stato possibile concludere l'intervento nei termini previsti dall'art. 140 del d.lgs 36/2023.
All'art. 3 comma 2 dell'O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 viene specificato che: "Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 140 possono essere derogati";
Pertanto non è prevista alcuna penale.

Date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni
Le date relative all'effettiva esecuzione delle prestazioni eseguite sono le seguenti:
- Inizio dei lavori 06/02/2026
- Ultimazione dei lavori 19/06/2026

Sospensione e ripresa dei lavori
I lavori non hanno subito sospensioni.

Proroghe
Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse o richieste proroghe.

* Copia conforme Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. in 0010961 del 02-09-2026 arrivo Cat.14 Cl. 1

Ultimazione dei lavori
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 19/06/2026 con apposito certificato emesso in pari data.

CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO E CREDITO D'IMPRESA

La contabilità finale a consuntivo compilata in data 24/06/2026 e firmata dall'impresa.

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, la sottoscritta Arch. Giulia VINCIGUERRA il giorno 19/06/2026 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.
Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi:
Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.
Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Giulia VINCIGUERRA

Viste

- le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa C.T.F. S.r.l. corrispondono a quelli previsti per fronteggiare l'urgenza de quo;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 732149398 INAIL decorrente dal 10/10/2025 al 10/10/2026;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. non risultano contestazioni in merito;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale a consuntivo è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze della contabilità finale a consuntivo accettato senza riserve dall'Impresa è di € 429160.11 (al netto del ribasso del 20%, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'I.V.A. al 10%) e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **C.T.F. S.r.l.** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 429160.11:
- resta il credito di Euro **429160.11** (diconsi euro **quattrocentoventinovemilacentosessanta/11**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile Unico del Progetto in sede di revisione;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere al pagamento della rata di saldo su indicata.

Sant'Alessio Siculo, lì 24/06/2026

* Copia conforme Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. in entrata n. 0010961 del 02-09-2021 - Archivio Cat.14 Cl. 1

Il Direttore dei Lavori

(Arch. Giulia VINCIGUERRA)

Il R.U.P.

(Dott. Domenico ALIBERTI)

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0001961 del 02-02-2026 arrivo Cat.14 Cl. 1

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

OGGETTO: Interventi di Somma urgenza pe il "Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare" - Interventi connessi al "Ciclone Harry" del 19, 20 e 21 gennaio 2026

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

IMPRESA: C.T.F. S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 390´145,55

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	0,00
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con polizza continuativa n. 1423408863 con scadenza validità il 25/07/2026

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giulia VINCIGUERRA

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Verbale di Somma urgenza del 06/02/2026 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	462´965,75
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	462´965,75
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE Oneri per la sicurezza	19´772,95
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	19´772,95
DETRAZIONI	
Ribasso (art. 140 del D.Lgs 36/2023) 20%	92´593,15
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	92´593,15
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	390´145,55
per I.V.A. al 10%	39´014,56
TOTALE GENERALE euro	429´160,11

CERTIFICA

che si può pagare all'impresa la rata di euro 390´145,55 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trecentonovantamilacentoquarantacinque/55).

Sant'Alessio Siculo, 24/06/2026

L'Impresa
C.T.F. S.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giulia VINCIGUERRA

Il R.U.P.
Dott. Domenico ALIBERTI

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0008961-del 02-07-2026 - arrivo Cat.14 Cl. 1

C.T.F. S.R.L.
Via Sant'Andrea,201

98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
P.Iva 02746580832 C.F. 02746580832

Codice

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo

Via CONSOLARE VALERIA, 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00447890832

fattura 14 del 30-06-2026 Protocollo 8276 del 02-07-26 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 17669853283

Interventi di Somma urgenza per il Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare - Interventi connessi al Ciclone Harry del 19, 20 e 21 gennaio 2026

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	Verb. Som. Urg. 1806	06-02-2026	BAD6E92D9D	B51J26000160004	

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. IVA
Interventi di Somma urgenza per il Ripristino della barriera radente, del marciapiede e della carreggiata in un tratto del Lungomare - Interventi connessi al Ciclone Harry del 19, 20 e 21 gennaio 2026 - Art. 140 del D. Lgs. 36/2023			390.145,550000		390.145,55	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 390.145,55

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	390.145,55	39.014,56	S

Imponibile	390.145,55
Imposta	39.014,56
Totale	429.160,11
IVA Vs.carico art.17-ter	-39.014,56
Netto a pagare	390.145,55

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico UNICREDIT S.P.A. IT85A0200882291000105891597

* Copia conforme all'originale del Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. 0008961-del 02-09-2026 - arrivo Cat.14 Cl. 1

VINCIGUERRA GIULIA
VIA CHIANCHITTA,67

98039 TAORMINA (ME)
P.Iva 03025030838 C.F. VNCGLI78A50Z112F

Codice

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo - Ufficio Tecnico

Via Consolare Valeria,334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

parcella 08/26 del 06-07-2026 Protocollo 8656 del 08-07-26 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 17718071427

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Importo	Aliq.
	Importo contributo cassa TC04					1.492,63	N1
	Direzione lavori e C.S.E. degli interventi di Somma urgenza pe il "Ripristino della barriera radente, del marciapiede e dellacarreggiata in un tratto del Lungomare" - Interventi connessi al "Ciclone Harry" del 19, 20 e 21 gennaio 2026 - CIG: BADB4F428D		1,00	37.315,720000		37.315,72	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 38.808,35

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		38.808,35		

Imponibile	38.808,35
Imposta	
Totale	38.808,35
Netto a pagare	38.808,35

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT86Y0871382590000000130829