	CODICE INTERVENTO Ordinanze Commissariali	ORDINANZA 35/24 INTERVENTO PNRR – e s.m.i. ORDINANZA 59/2026	STATO INTERVENTO PROPOSTO	FONDI ORDINANZA 13	FONDI ORDINANZA 48 e 57	FONDI ORDINANZA 64	STAZIONE APPALTANTE PER RIPRISTINO	DATA PRESUNTO INIZIO PROGETTO	DATA PRESUNTA DI FINE PROGETTO ESECUTIVO	DATA PRESUNTA OK DA ASSEVERATORE	SOGGETTO ATTUATORE LAVORI	valore DIP/perizia	DATA INIZIO CANTIERE	STATO DI AVANZAMENTO
				2024	2025/2026	2026								ESTREMI ATTO (NUMERO E DATA)
Cà del Vento	ER-URVI-000490	no	IN CORSO	**500.000 €**	**1.640.000 €**	**2.640.000 €**	SOGESID	**30/11/2026**	**30/12/2026**	**20/1/2027**	SOGESID	**€ 1.640.000**	**1/2/2027**	Ulteriore finanziamento ordinanza COMMISSARIALE 64/2026 - Approvazione in Consiglio Comunale PFTE IN LINEA TECNICA entro 30/11/2026
località Mulino Luna		Intervento da non eseguire		**500.000 €**			Comune di Monterenzio				-			
Rio Fiumetto	ER-URVI-000492	no	IN CORSO	**500.000 €**	**878.661 €**	**1.178.661 €**	SOGESID	**30/11/2026**	**30/12/2026**	**20/1/2027**	SOGESID		**1/2/2027**	Ulteriore finanziamento ordinanza COMMISSARIALE 64/2026 - Approvazione in Consiglio Comunale PFTE IN LINEA TECNICA entro 30/11/2026
Rio Tomba	ER-URVI-000493	si*	CONCLUSO	**500.000 €**	**120.000 €**		Comune di Monterenzio	01/08/2024	14/10/2024	-	Comune	€ 110.000	07/05/2025	Trattativa diretta affidamento lavori 48533305 del 20/11/2024 CIG. B481C22A38 DETERMINA DIRIGENZIALE 90 DEL 23/12/2024 -per affidamento lavori DETERMINA SAL UNICO 81/2025 DEL 13/10/2025
Rio via Coltermine	ER-URVI-000494	no	CONCLUSO	**500.000 €**	**320.000 €**		Comune di Monterenzio	PROGETTAZIONE INTERNA	CONCLUSO	progettazione interna approvazione esecutivo DG 35/2025	Comune	€ 310.411	23/06/2025	CRE determina dirigenziale 70/2026
Rio via Lamma	ER-URVI-000495	no	IN CORSO	**500.000 €**	**€ 892.477,46**	**€ 1.147.477,46**	SOGESID	**30/11/2026**	**30/12/2026**	**20/1/2027**	SOGESID		**1/2/2027**	Ulteriore finanziamento ordinanza COMMISSARIALE 64/2026 - Approvazione in Consiglio Comunale PFTE IN LINEA TECNICA entro 30/11/2026
Rio Via Pradella	ER-URVI-000496	no	IN CORSO	**500.000 €**	**€ 884.614,50**		SOGESID	**30/11/2026**	**30/12/2026**	**20/1/2027**	SOGESID		**1/2/2027**	Approvazione in Consiglio Comunale PFTE IN LINEA TECNICA entro 30/11/2026
via Bellavista		Intervento da non eseguire		**500.000 €**			Comune di Monterenzio				-			
Via Calvanella	ER-URVI-000498	no	IN CORSO	**500.000 €**	**785.000 €**		Comune di Monterenzio	incarico det.23 del 26/02/2026	Approvazione P.E. Determina Dirigenziale n. 23/2026		Comune		15/11/2026 – fine lavori da cronoprogramma100 gg (22/02/2027)	Inviata l'autorizzazione alla consegna lavori al DL prot.10731 del 06/10/2026
Via Cassano	ER-URVI-000499	no	IN CORSO	**500.000 €**			Comune di Monterenzio	incarico det.45 del 18/06/2025		Validazione prot. 10745 del 07/10/2026	Comune			Richiesto €. 200.000 di ulteriore finanziamento - Ordinanza Commissariale 57 – Fase 2 – PSR. Approvazione con D.G. entro il 15/11/2026
Via Castelletti		no	IN CORSO	**500.000 €**			**BONIFICA RENANA**	**30/6/2025**		-	Bonifica renana	€ 580.000		
Via Castelnuovo	ER-URVI-000501	no	IN CORSO	**200.000 €**	**475.000 €**		Comune di Monterenzio	incarico det.30 del 12/03/2026			Comune	€ 475.000		
Via Cereto	ER-URVI-000502	no	IN CORSO	**500.000 €**			Comune di Monterenzio	PROGETTAZIONE INTERNA	31/12/2024		Comune	€ 400.000	05/05/2025	Trattativa diretta affidamento lavori 5217393 del 27/03/2025 CIG. B6737274E0 DETERMINA DIRIGENZIALE 35 DEL 30/04/2025 Determina SAL 1 N. 71/2025 DEL 24/09/2025
Via Collina		no		**500.000 €**			Comune di Monterenzio				Comune	**€ 50.000**		Verbale di somma urgenza del 11.01.24
Via Coltermine		Intervento da non eseguire		**500.000 €**			Comune di Monterenzio				-			

Via Corradini	ER-URVI-000505	no	IN CORSO	**500.000 €**			Comune di Monterenzio	PROGETTAZIONE INTERNA		Progettazione interna – approvazione PE con DG 13/2026 del 28/01/2026	Comune			
Via Idice	ER-URVI-000506	no	IN CORSO	**500.000 €**			Comune di Monterenzio	incarico det.45 del 18/06/2025			Comune			intervento SAN CHIERICO - in attesa del parere della Regione
Via Idice - Capoluogo	ER-URVI-000507	no	IN CORSO	**500.000 €**	**€ 898.186,80**		SOGESID	**30/11/2026**	**30/12/2026**	**20/1/2027**	SOGESID		**1/2/2027**	in attesa del progetto da parte di SOGESID
Via Idice - Piscina	ER-URVI-000508	no	IN CORSO	**500.000 €**			Comune di Monterenzio	incarico det.45 del 18/06/2025			Comune	**€ 3.337.858**		Progetto suddiviso in piu lotti, tra i quali demolizione della vecchia scuola e sistemazione aree esterne (in corso di approvazione).
Via Idice zona Luna		Intervento da non eseguire		**400.000 €**			Comune di Monterenzio							
Via Lamma	ER-URVI-000510	no	IN CORSO	**2.500.000 €**			Comune di Monterenzio	incarico det.25 del 16/05/2024	lotto 3 20/05/2025 Lotto 2 05/11/2025 Lotto 1 23/08/2025 lotto 4 ----------	APPROVAZIONE - Lotto 2 con DG 32/2026 - Lotto 1 con DG 33/2026	Comune	€ 2.500.000	Lotto 3 20/08/2025 Lotto 1 29/07/2026	Lotto 3 – lavori sospesi Lotto 1 – lavori in corso Lotto 2 – in fase di autorizzazione alla consegna lavori
Via Malpasso	ER-URVI-000511	no	IN CORSO	**500.000 €**			Comune di Monterenzio	incarico det. 60 del 31/07/2025		in corso di validazione	Comune			
Via Monte Iano	ER-URVI-000512	no	IN CORSO	**500.000 €**	**795.000 €**		Comune di Monterenzio	incarico det.64 del 11/11/2024	P.E. DEPOSITATO 9/04/2026	in corso di validazione – in attesa di integrazioni	Comune	€ 795.000		
Via Monterenzio Chiesa	ER-URVI-000513	no	IN CORSO	**425.000 €**	**1.605.000 €**	**8.105.000 €**	SOGESID	15/7/2026 chiusura CDS			SOGESID			
Via Monterenzio Chiesa		no		**75.000 €**			Comune di Monterenzio	incarico det.6 del 23/01/2025	-	-	Comune	€ 75.000		
Via Olgnano		Intervento da non eseguire		**500.000 €**			Comune di Monterenzio				-			
Via Ornè	ER-URVI-000515	no	IN CORSO	**500.000 €**			Comune di Monterenzio	incarico det. 24 del 27/02/2026		Validazione prot. 10009 del 16/09/2026	Comune			Approvazione con D.G. entro il 15/11/2026
Via Pizzano	ER-URVI-000516	no	IN CORSO	**500.000 €**	**400.000 €**		Comune di Monterenzio	incarico det. 3 del 16/01/2025	-	validazione PE del 14/3/2026 – Approvazione del PE D.G. 45 del 26/03/2026	Comune			AFFIDAMENTO LAVORI EFFETTUATO DETERMINA N.57/2026 – in fase di consegna lavori – autorizzazione alla consegna lavori prot. 1078 del 06/10/2026
Via Portola	ER-URVI-000517	no	IN CORSO	**100.000 €**			Comune di Monterenzio	incarico det. 67 del		in corso di validazione	Comune			AFFIDAMENTO AL SERVIZIO DI VALIDAZIONE CON DETERMINA 74/2026
Via Pradella	ER-URVI-000518	no	IN CORSO	**500.000 €**	**305.000 €**		Comune di Monterenzio	incarico det. 5 del 20/01/2025	31/12/2025		Comune	€ 270.000	-	in fase di invio al Validatore
Via Rocca		no	**CONCLUSO**	**500.000 €**			Comune di Monterenzio				Comune	€ 454.298		Determina n.8 del 19.02.24 e successiva determina approvazione SAL conclusivo
Via Sant'Anna	ER-URVI-000520	no	IN CORSO	**500.000 €**			SOGESID	**30/6/2025**	**APPROVAZIONE PFTE in linea tecnica con DG 73 del 18/06/2026**	**Verifica e validazione PE 30/11/2026**	SOGESID			
Via Torre Arabella	ER-URVI-000521	no	IN CORSO	**500.000 €**			Comune di Monterenzio	incarico det. 48 del 19/06/2025			Comune	€ 490.000		
Via Ca' di Lesso	ER-URVI-000639	no	IN CORSO	**1.000.000 €**			Comune di Monterenzio	incarico det. 44 del 04/07/2024		APPROVAZIONE DEL P.E. D.G.76 DEL 2/7/2026	Comune	€ 840.000	17/09/2026 fine lavori da cronoprogramma84 gg (09/12/2026)	