Firmato digitalmente da
Giovanni Gaiotti
CN = Gaiotti Giovanni
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo/80019740044
C = IT

Firmato digitalmente da
ANDREA CANDELA
O = non presente
C = IT

COLLEGAMENTO FRA IL COMPRENSORIO SCIISTICO DI ARTESINA E PRATO NEVOSO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

PROGETTO DEFINITIVO
SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO PERMANENTE "ROCCHE GIARDINA (1575,15-1925,35)"

CRONOPROGRAMMA

Revisione	Elaborato	Approvato
1.0	*marzo 2015*	*14 aprile 2015*
2.0		
Firma		

Codice elaborato A013004rCRP1.0

Ultima modifica:

ENTE APPALTANTE

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

Progettista

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
ING. GIOVANNI & ALESSANDRO GAIOTTI
Via G. Macario, 3 - 12012 BOVES (CN) tel 0171 380447 email: sta-g@tiscali.it
Cod. fisc. e P. IVA 02968330049

Firma

R.U.P.
Geom. Andrea Candela

Firma

CRONOPROGRAMMA LAVORI			MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4			
Seggiovia ad ammorsamento permanante			Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13	Settimana 14	Settimana 15	Settimana 16
1		**ATTIVITA' PRELIMINARE**																
	a	Allestimento cantiere																
2		**RECUPERO E MITIGAZIONE AMBIENTALE**																
	a	Recupero ambientale																
	b	Mitigazione ambientale																
3		**TOPOGRAFIA**																
	a	Tracciamenti di stazione																
	b	Tracciamenti di linea																
4		**OPERE CIVILI DI VALLE**																
	a	Scavi																
	b	Opere c.a. di stazione																
	c	Riempimenti																
	d	Finiture e locali di comando																
5		**OPERE CIVILI DI MONTE**																
	a	Scavi																
	b	Opere c.a. di stazione																
	c	Riempimenti																
	d	Finiture e locali di comando																
6		**OPERE CIVILI DI LINEA**																
	a	Scavo di linea																
	b	Posa cavi di segnalazione e alimentazione																
	c	Scavo per fondazioni di linea																
	d	Opere in c.a.																
	e	Riempimenti																
7		**OPERE ELETTROMECCANICHE**																
	a	Montaggio stazione a valle																
	b	Montaggio sostegni di linea																
	c	Montaggio stazione a monte																
	d	Cablaggi elettrici di stazione																
	e	Cablaggi elettrici di linea																
	f	Cablaggi idraulici di stazione																
	g	Montaggio fune																
	h	Montaggio veicoli																
8		**MESSA A PUNTO E COLLAUDI INTERNI**																
	a	Messa a punto meccanica																
	b	Messa a punto elettrica																
	c	Esame MI della fune																
	d	Collaudi e prove interne																
9		**COLLAUDI E APERTURA AL PUBBLICO**																
	a	Accettazione provvisoria e ultimazione lavori																
	b	Collaudo con ministero trasporti																
	c	Determinazione e apertura al pubblico servizio																

Il tempo assegnato per completare i lavori è di 120 giorni consecutivi.