COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Socio Associazione Nazionale Città dell'Olio

Via Municipio, 8 C.A.P. 04025
Tel. 0771/595837 Fax 0771/588181
c.f. 81003310596

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO - URBANISTICA
n. 240 del 11.11.2026

OGGETTO: PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI – AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'ECOCENTRO COMUNALE. CUP D31E24000210006 – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO FINALE RIMODULATO.

Visto di compatibilità finanziaria attestante ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A punto 2 del d.l. 78-2009 convertito con legge 109/2009;

Data, 11.11.2026

Il Resp.le UTC/ Urb.ca
f.to Ing. Pietro D'Orazio

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(*Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000*).

Il responsabile dei Servizi Finanziari e di Ragioneria
f.to dott.ssa Assunta Rosato

Data, 11.11.2026

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg. 1245 del 13 NOV. 2026

l'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

---

copia conforme all'originale

COMUNE DI LENOLA – Provincia di Latina

Il Resp.le UTC/ Urb.ca
ing. Pietro D'Orazio

PREMESSO che:

- ✓ con determinazione n. G03338 del 25 marzo 2024 è stata approvata la DGR n. 519/2023 relativa all'Avviso "Potenziamento e innovazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani", attraverso il quale la Regione Lazio intende sostenere gli enti locali che presentino progetti contenenti azioni finalizzate all'incremento delle performance di raccolta differenziata, mediante uno o più tipologie di intervento, quali attrezzature di implementazione a sostegno delle attività di raccolta, implementazione delle attrezzature per la diversificazione dei flussi di raccolta, della strumentazione hardware e software per applicazioni IOT e sistemi automatici di distribuzione materiali di consumo, nonché l'ottimizzazione dei centri di raccolta;
- ✓ il Comune di Lenola ha partecipato all'Avviso regionale al fine di incrementare la sua percentuale di raccolta differenziata e potenziare il proprio sistema di gestione, con l'obiettivo ultimo di intercettare quei rifiuti urbani destinati al riciclo e al recupero che tuttavia finiscono per essere smaltiti in discarica;
- ✓ Il Comune di Lenola ha provveduto a predisporre un progetto con relativo Quadro Tecnico Economico, di seguito riportato, approvato con la DGC n. 53 del 14.06.2024 ed a seguito della partecipazione all'Avviso regionale, il Comune di Lenola risultava assegnataria di contributo economico;
- ✓ Il qer di cui alla DGC n. 53/2024 è:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
		Importo
A	**Valore a base d'asta**	
A.1	Importo lavori a misura	€ 10.000,00
A.3	Compattatore da 20 mc (n.° 2)	€ 56.000,00
A.4	Cassone scarrabile 30 mc con copertura del tipo copri scopri per verde (n. 1)	€ 7.600,00
A.5	Cassoni scarrabili da 30 mc a cielo aperto (n.°3)	€ 21.000,00
A.6	Cassoni scarrabili da 25 mc (n.°1)	€ 6.500,00
A.8	Eco isola modulare (n.°1)	€ 51.000,00
A.9	Postazione IDCOVER 1100 l per vetro (n. 1)	€ 4.200,00
	Subtotale soggetto a ribasso	**€ 156.300,00**
A.5	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
	TOTALE A)	**€ 161.300,00**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
B.1	***Per Spese Tecniche***	
a	Progettazione	€ 7.000,00
b	Direzione e contabilità lavori	€ 1.000,00
c	Coordinamento sicurezza	€ 2.000,00
d	Supporto RUP	€ 1.000,00
e	Rilievi, indagini, analisi e di laboratorio	€ 0,00
f	Collaudi statici, tecnico amministrativi o verifica di conformità	€ 1.000,00
g	Incentivo funzioni tecniche interne ex art. 45 D.Lgs.36/2023	€ 2.926,00
h	Altro	€ 0,00
	Totale B.1)	**€ 14.926,00**
B.2	***Altre somme a disposizione***	
i	Lavori e acquisti di beni e servizi in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	€ 0,00
j	Espropri o acquisizioni di terreni ed immobili	€ 0,00
k	Indennità di occupazione	€ 0,00
l	Spese per commissioni giudicatrici	€ 500,00
m	Spese per pubblicità e notifiche	€ 0,00
n	Allacci	€ 2.000,00
o	Imprevisti	€ 6.816,00
p	Consulenze	€ 0,00
	Totale B.2)	**€ 9.316,00**
B.3	**IVA**	
q	IVA su lavori: 10% di A1 - A2 -A5	€ 1.500,00
r	IVA su forniture di beni: 22% di A3	€ 32.186,00
s	IVA su forniture di servizi: 22% di A4	€ 0,00
t	IVA su spese tecniche: 22% di B.1	€ 2.956,80
u	IVA su allacci: 22% di n	€ 440,00
v	IVA su assistenza e conduzione: 22% di q	€ 0,00
w	IVA su imprevisti: 10% di o	€ 681,60
	TOTALE B.3)	**€ 37.764,40**
	TOTALE B)	**€ 62.006,40**
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C+D)	**€ 223.306,40**
	CONTRIBUTO FINANZIATO (85% DEL PROGETTO)	**€ 189.810,44**
	CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE (15% DEL PROGETTO)	**€ 33.495,96**

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei contratti pubblici" (di seguito "Codice dei contratti pubblici") e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che

- ✓ con determinazione nr. 199 del 22.08.2025 è stato affidato il servizio di fornitura de quo presso l'ecocentro comunale, secondo l'offerta pervenuta tramite RDO, ritenuta congrua, alla ditta **Eco Media Srls** con sede legale in Vallecorsa Via Alcide de Gasperi, snc iscritta al Registro delle Imprese di Frosinone al n. (REA) FR – 193795 Codice Fiscale 03011150608 Partita IVA 03011150608, legale rapp.te Drogheo Luca nato a Vallecorsa (FR) il 24.05.1971 per importo pari ad € 94.900,00 oltre iva al 22% per totale € 115.778,00, CIG B804CF9909;
- ✓ il servizio di aggiornamento progettazione, direzione dei lavori e contabilità, coordinamento sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, a seguito di procedura M.E.P.A. n. RDO 5389497, con determinazione nr. 200 del 27.08.2025 è stato affidato alla soc. PMF srls p. iva 13740471001 pec piemef@pec.piemef.com, con sede in Roma alla via Suvereto n. 311, per importo base pari ad € 10.000,00 escluso iva, il quale operatore ha riscontrato manifestando la disponibilità ad eseguire il servizio de quo per importo pari ad € 10.000,00 oltre iva;
- ✓ il servizio di collaudo, a seguito di procedura M.E.P.A. nr. RDO 5393547, con determinazione nr. 200 del 27.08.2025 è stato affidato all'operatore ing. Alessio d'Amato srls pec ing.alessiodamato@pec.it, con sede in Brusciano (NA) alla via F. Turati n. 1, per importo base pari ad € 2.500,00 oltre inarcassa ed iva al 22% per totale € 3.050,00;
- ✓ con determinazione nr. 237 del 15.10.2025, a seguito di procedura M.E.P.A. nr. RDO 5678467, è stato affidato il servizio di fornitura e posa in opera di n. 1 ecoisola alla ditta MOLINARO ROCCO COSTRUZIONI srl p. iva 03115060596 con sede in Lenola (LT) alla via G. Marconi n. 8 per importo pari ad € 56.000,00 oltre iva al 22% su € 51.000,00 e al 10% su € 5.000,00 per totale € 67.720,00;
- ✓ con determinazione nr. 128 del 13.05.2026 è altresì stata affidata, a a seguito di procedura M.E.P.A. nr. R.D.O. 6121041, ai sensi dell'art. 50 c, 1 let.a), la realizzazione di "OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE ALL'INTERNO DELL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE NELL'AREA INTERESSATA DAI LAVORI E POSA IN OPERA DELLA ECOISOLA ED OPERE CONNESSE - ESECUZIONE ALLACCI", alla ditta "MOLINARO ROCCO COSTRUZIONI SRL" p. iva 03115060596 con sede in Lenola (LT) alla via G. Marconi n. 8, per importo pari ad € 19.494,94 di cui € 753,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 10% per totale € 21.444,43;

Dato atto altresì che:

- ✓ durante la fase esecutiva dell'intervento, a seguito delle attività di movimentazione dei mezzi, di posa in opera delle attrezzature e di verifica delle condizioni effettive dell'area interessata dall'installazione dell'ecoisola, sono state riscontrate condizioni di dissesto della pavimentazione di accesso all'area, non integralmente prevedibili in sede progettuale, tali da incidere sulla sicurezza della circolazione interna e sulla piena fruibilità dell'area da parte degli utenti e dei mezzi di servizio;
- ✓ le lavorazioni di ripristino della pavimentazione di accesso si sono rese necessarie per garantire la corretta funzionalità dell'intervento, la sicurezza dell'area e la regolare messa in esercizio delle attrezzature finanziate, senza modificare la natura e la finalità dell'operazione ammessa a contributo, comportando però il superamento della spesa prevista nel QTE originario alla voce LAVORI;
- ✓ si è altresì reso necessario procedere all'esecuzione e/o adeguamento degli allacci ed integrare l'intervento con la realizzazione di una ringhiera lungo il perimetro dell'ecoisola, quale lavorazione accessoria e migliorativa di sicurezza, funzionalmente connessa all'intervento principale e non comportante modifica della natura dell'operazione finanziata, giusta Determinazione di affidamento n. 128 del 13.05.2026;
- ✓ non è stato possibile richiedere nulla osta alla competente Direzione per la modifica del QTE, a causa dell'urgenza di provvedere agli interventi aggiuntivi, anche per garantire la sicurezza all'interno del cantiere. Si precisa altresì che i lavori di cui sopra rientrano nell'ambito del quadro economico e non hanno comportato alcuna spesa aggiuntiva, oltre che evidentemente necessari al fine di rendere l'intervento pienamente funzionale, non alterando in alcun modo le specifiche finalità previste dal finanziamento;
- ✓ in merito alla voce "allacci" di cui al quadro economico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 53 del 14.06.2024 e sopra riportato, per mero errore i lavori di allaccio a ENEL e acque reflue erano stati allocati nel quadro B, e sono quindi stati riportati nel quadro A, nell'ambito dei lavori;

- ✓ in merito alla voce "oneri della sicurezza" riportati nel quadro economico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 53 del 14.06.2024 e sopra riportato, essi sono riferiti alla sicurezza per la posa in opera della ecoisola e quindi specificati nel quadro economico sotto riportato;
- ✓ alla luce degli affidamenti disposti e delle rimodulazioni intervenute nel quadro economico dell'intervento, la rimodulazione del quadro economico dell'intervento 'Potenziamento e Innovazione della Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani – Ampliamento ed adeguamento dell'Ecocentro comunale", CUP D31E24000210006, finale è quella di seguito riportata:

A VALORE A BASE D'ASTA		
A.1 Importo lavori a misura (di cui € 753,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)		19.494,94 €
A.2 COMPATTATORE da 20 MC (n*2)		55.764,95 €
A.3 Cassone scarrabile da 30 mc con copertura del tipo copri scopri per verde (n. 1)		7.568,10 €
A.4 Cassoni scarrabili da 30 mc a cielo aperto (n*3)		20.911,86 €
A.5 Cassoni scarrabili da 25 mc (n*1)		6.472,72 €
A.6 Eco isola modulare (n*1)		51.000,00 €
A.7 Postazione IDCOVER 1100 I per vetro (n 1)		4.182,37 €
A.8 oneri della sicurezza per posa in opera della ecoisola		5.000,00 €
	SUBTOTALE AL NETTO DEL RIBASSO - TOTALE A	**170.394,94 €**
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 *PER SPESE TECNICHE*		
a_Progettazione, Direzione dei lavori, contabilità e coordinamento sicurezza		10.000,00
b_Supporto RUP		
c_Rilievi, indagini, analisi di laboratorio		
d_Collaudi statici, tecnico amministrativo o verifica di conformità		2.500,00
e_Incentivo funzioni tecniche interne ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,60% di A)		2.726,32
	TOTALE B.1	€ 15.226,32
B.2 *ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE*		
f_Lavori e acquisti di beni e servizi in amministrazione diretta esclusi dall'appalto		
g_Espropri o acquisizioni di terreni ed immobili		
h_Indennità di occupazione		
i_Spese per commissioni giudicatrici		
l_Spese per pubblicità o notofiche		
m_Allacci		
n_Imprevisti		
o_Consulenze		
	TOTALE B.2	0
B.3 I.V.A.		
p_IVA su lavori: 10% di A1-A8		2.449,49 €
q_IVA su forniture: 22% di A2+A3+A4+A5+A6+A7		32.098,00 €
r_IVA su spese tecniche: 22% di B.1a + B1.d		2.750,00 €
s_IVA su allacci: 10% di m		
t_IVA su imprevisti: 10% di n		
	TOTALE B.3	37.297,49 €
	TOTALE B (B1+B2+B3)	**52.523,81 €**
C1	**COSTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)**	**222.918,75 €**
C2	**IMPORTO FINANZIAMENTO**	**223.306,00 €**
	ECONOMIE (C2-C1)	**387,25 €**

VISTI

- ✓ il D. Lgs. 36/2023 ed i regolamenti comunali;
- ✓ la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 recante Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
- ✓ il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, T.U. delle leggi sugli EE.LL.;
- ✓ lo Statuto dell'Ente;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi ed in conformità della Legge 267/2000;

DETERMINA

- ✓ **DI APPROVARE** la narrativa che precede la quale, espressamente richiamata, qui è da intendersi integralmente riportata per farne parte integrante e sostanziale;
- ✓ **DI APPROVARE** il quadro economico riepilogativo finale rimodulato che è il seguente:

A VALORE A BASE D'ASTA		
A.1 Importo lavori a misura (di cui € 753,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)		19.494,94 €
A.2 COMPATTATORE da 20 MC (n*2)		55.764,95 €
A.3 Cassone scarrabile da 30 mc con copertura del tipo copri scopri per verde (n. 1)		7.568,10 €
A.4 Cassoni scarrabili da 30 mc a cielo aperto (n*3)		20.911,86 €
A.5 Cassoni scarrabili da 25 mc (n*1)		6.472,72 €
A.6 Eco isola modulare (n*1)		51.000,00 €
A.7 Postazione IDCOVER 1100 I per vetro (n 1)		4.182,37 €
A.8 oneri della sicurezza per posa in opera della ecoisola		5.000,00 €
	SUBTOTALE AL NETTO DEL RIBASSO - TOTALE A	**170.394,94 €**
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 *PER SPESE TECNICHE*		
a_Progettazione, Direzione dei lavori, contabilità e coordinamento sicurezza		10.000,00
b_Supporto RUP		
c_Rilievi, indagini, analisi di laboratorio		
d_Collaudi statici, tecnico amministrativo o verifica di conformità		2.500,00
e_Incentivo funzioni tecniche interne ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,60% di A)		2.726,32
	TOTALE B.1	€ 15.226,32
B.2 *ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE*		
f_Lavori e acquisti di beni e servizi in amministrazione diretta esclusi dall'appalto		
g_Espropri o acquisizioni di terreni ed immobili		
h_Indennità di occupazione		
i_Spese per commissioni giudicatrici		
l_Spese per pubblicità o notofiche		
m_Allacci		
n_Imprevisti		
o_Consulenze		
	TOTALE B.2	0
B.3 I.V.A.		
p_IVA su lavori: 10% di A1-A8		2.449,49 €
q_IVA su forniture: 22% di A2+A3+A4+A5+A6+A7		32.098,00 €
r_IVA su spese tecniche: 22% di B.1a + B1.d		2.750,00 €
s_IVA su allacci: 10% di m		
t_IVA su imprevisti: 10% di n		
	TOTALE B.3	37.297,49 €
	TOTALE B (B1+B2+B3)	**52.523,81 €**
C1	**COSTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)**	**222.918,75 €**
C2	**IMPORTO FINANZIAMENTO**	**223.306,00 €**
	ECONOMIE (C2-C1)	**387,25 €**

- ✓ **DI DARE ATTO** che l'intervento è imputato al capitolo U8521 alimentato dal capitolo E4341 del bilancio comunale;
- ✓ **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sull'albo pretorio on line di questo comune ai sensi dell'art. 32 comma1 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati

personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personal identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

- ✓ **DI DARE ATTO,** altresì, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. nr. 33/2013 "Decreto Trasparenza" e dell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012.

dalla Residenza Comunale, 11.11.2026

Il Responsabile dell'Area Tecnica
ing. Pietro D'Orazio

