



COMUNE DI BARUMINI

c.a.p. 09021 - Provincia del Medio Campidano
Viale San Francesco, 5 - tel. 070/9368024 - fax 070/9368033
Email: segreteria@comunebarumini.it



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 del 17 marzo 2010

**Oggetto : Programma Straordinario E.R.P. 1° lotto.
Approvazione perizia suppletiva e di variante**

L'anno duemiladieci addì 17 del mese di marzo, alle ore 10,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Signori

Cognome / Nome	Qualifica	Pres.	Ass.
Lilliu Emanuele	Sindaco	X	
Zedda Vincenzo	Assessore	X	
Corona Marcello	Assessore	X	
Murgia Alessandro	Assessore		X
Pistincu Sandro	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Liori

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

- con deliberazione G.C. n. 55 del 22.08.2008 è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo in via amministrativa per dei lavori di programma straordinario di interventi di edilizia residenziale pubblica 1° Lotto , per un importo di Euro 408.691,69 di cui Euro 11.963,33 per oneri di sicurezza;
- con contratto in data 26.11.2008 numero di repertorio 9/2008 , il Comune di Barumini ha affidato all'impresa TRE EFFECI Di Frau Valter con sede in vico Giuseppe Manno a Villasalto (CA) , i lavori di cui trattasi con un ribasso del 15,270 % sul costo previsto a base d'asta di Euro 318.586,84 di cui Euro 11.963,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ;

CONSIDERATO che si è reso necessario redigere una perizia di variante per cause sopravvenute e nuove esigenze di carattere tecnico meglio spiegate nella relazione tecnica allegata ;

VISTA la perizia di variante presentata dai Direttori dei Lavori Ing. Franco Piga, Ing. Giovanni Murgia e Ing. Cristiano Piccardi dell'importo di Euro 319.163,91 netto del ribasso d'asta del 15,462 % , che comporta maggiori lavori per Euro 47.432,37 ;

ATTESO che la presente perizia di variante è stata determinata da esigenze non previste e non prevedibili dall'Amministrazione e non alterano l'impostazione progettuale ;

RILEVATO altresì che la disciplina della varianti di cui trattasi non costituisce un limite alla facoltà della stazione appaltante di apportare variazione oltre il quinto d'obbligo ;

RITENUTO conveniente per l'Amministrazione procedere all'approvazione della perizia e di variante di cui all'oggetto , in quanto la perizia consente di apportare diverse migliorie alla funzionalità dell'opera e permette di completare alcuni interventi non valutabili a priori ma alla luce dei lavori che venivano effettuati ;

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 29/1993 il quale stabilisce che per le opere pubbliche da eseguirsi in Sardegna, gli enti locali sono tenuti a riutilizzare le somme riferite ai ribassi accertati nell'espletamento delle gare d'appalto per il completamento funzionale delle opere o per altre diverse;

CONSIDERATO che i lavori indicati in perizia comportano spese connesse alla realizzazione delle opere previste in progetto;

VISTI gli art. 343 e 344 della legge 20.03.1865 n. 1063;

VISTA la Legge Regionale n. 24/87 ;

VISTO il parere favorevole espresso dal Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/87;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione favorevole unanime ;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la perizia di variante dei lavori di cui in oggetto redatta dai direttori dei lavori Ing. Franco Piga, Ing. Giovanni Murgia e Ing. Cristiano Piccardi dell'importo complessivo di Euro 319.163,91 di cui Euro 11.963,33 per oneri di sicurezza , che comporta maggiori lavori per un importo netto di Euro 47.432,37 ;

DI INCARICARE il Responsabile del procedimento ad adottare gli atti consequenziali fra i quali la stipulazione del citato atto di sottomissione ;

DI FAR FRONTE alla spesa di cui trattasi al capitolo 3218 ;