

COMUNE DI SAREZZO

PROVINCIA DI BRESCIA

Lavori di: "Ulteriori opere di mitigazione del rischio caduta massi in località Noboli – lotto 1

CUP C97B2000063001 CIG 9214868D9F".

Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Impresa: GEO ROCK s.r.l.

Contratto in data 23 agosto 2022, repertorio n° 3703

Relazione sulla necessità di modifiche e varianti

(art. 8 comma 2 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

Il Sottoscritto dott. Ing. Bono Giovanni dello studio Tecnico Associato BenGeneering di Bono G e Giorgi E., Direttore dei Lavori, con studio in Niardo, via Gera n° 29, relativamente al cantiere ed al contratto in oggetto,

Constatato che:

- nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni progettuali originarie per le seguenti ragioni:
 - Chiusura apertura tra la barriera paramassi 4 e il canale di versante con cuna barriera paramassi 3000 Kj, tiranti profondità 3 m e rete di completamento (circa 12 mq);
 - Svuotamento rete elastica a monte della cabina metano e eventuali manutenzioni e riparazioni alla rete stessa (sviluppo circa 20 m).
- Le opere di variante comportano un incremento di 20 giorni naturali consecutivi per l'esecuzione dei lavori;
- le modifiche proposte rientrano nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 106 del Codice e non alterano la natura generale del contratto;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria in particolare:
 - un cambiamento del contraente che produca entrambi i seguenti effetti risultati impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
 - la necessità di modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore;
- la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti

preposti alla tutela di interessi rilevanti (adeguamenti prezzi unitari);

- un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
- una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 106 del Codice;
- all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice;
- nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori
- causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione entro i limiti dell'art. 106 comma 2 del Codice;

PROPONE

con la presente al Responsabile Unico del Procedimento, la modifica del contratto in corso.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, e lo sarà per l'Amministrazione dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(Geo Rock srl)

(dott. Ing. Bono Giovanni)