



COMUNE DI LAURO
Provincia di Avellino

**COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA VIA
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, VIA E. STELLA, VIA C. ALFANO,
VIA PIETA', VIA PROVINCIALE PER PIGNANO, VIA NUOVA E VIALE
DELLE QUERCE NEL COMUNE DI LAURO (AV)**

PROGETTO ESECUTIVO

n. elaborato	titolo capitolo	titolo documento	scala
F.4	Sicurezza e coordinamento in fase di progettazione	Cronoprogramma dei lavori	-

PROGETTISTA

Arch. Gianna Piemonte

Via Nocelleto, 13

83020 San Michele di Serino (AV)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Diego Maria Troncone

Piazza Municipio, 1

83023 Lauro (AV)

Amministrazione Comunale di Lauro

Project Lead: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE /

WBS	Task Name	Start	Finish	Duration
1	VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	lun 17/nov/25	mer 19/nov/25	3
1.1	Viabilità ordinaria	lun 17/nov/25	mer 19/nov/25	3
1.2	Scavo, posa di plinto, stesa di cavi e rinterro	lun 17/nov/25	mar 18/nov/25	2
1.3	Posa di palo di illuminazione	mer 19/nov/25	mer 19/nov/25	1
1.4	Sostituzione lampade	mer 19/nov/25	mer 19/nov/25	1
1.5	Verifiche e controlli di funzionamento	mer 19/nov/25	mer 19/nov/25	1
2	VIA PIETA'	gio 20/nov/25	ven 21/nov/25	2
2.1	Viabilità ordinaria	gio 20/nov/25	ven 21/nov/25	2
2.2	Scavo, posa di plinto, stesa di cavo e rinterro	gio 20/nov/25	gio 20/nov/25	1
2.3	Posa di palo di illuminazione	ven 21/nov/25	ven 21/nov/25	1
2.4	Sostituzione lampade	ven 21/nov/25	ven 21/nov/25	1
2.5	Verifiche e controlli di funzionamento	ven 21/nov/25	ven 21/nov/25	1
3	VIA ELVIRA STELLA	lun 24/nov/25	mer 26/nov/25	3
3.1	Viabilità ordinaria	lun 24/nov/25	lun 24/nov/25	1
3.2	Scavo, posa di plinto, stesa di cavi e rinterro	lun 24/nov/25	mar 25/nov/25	2
3.3	Posa di palo di illuminazione	mer 26/nov/25	mer 26/nov/25	1
3.4	Sostituzione lampade	mer 26/nov/25	mer 26/nov/25	1
3.5	Verifiche e controlli di funzionamento	mer 26/nov/25	mer 26/nov/25	1
4	VIA CARLO ALFANO	gio 27/nov/25	ven 28/nov/25	2
4.1	Viabilità ordinaria	gio 27/nov/25	gio 27/nov/25	1
4.2	Scavo, posa di plinto, stesa di cavi e rinterro	gio 27/nov/25	gio 27/nov/25	1
4.3	Posa di palo di illuminazione	ven 28/nov/25	ven 28/nov/25	1
4.4	Sostituzione lampade	ven 28/nov/25	ven 28/nov/25	1
4.5	Verifiche e controlli di funzionamento	ven 28/nov/25	ven 28/nov/25	1
5	VIA PROVINCIALE PER PIGNANO	lun 01/dic/25	gio 04/dic/25	4
5.1	Viabilità ordinaria	lun 01/dic/25	mer 03/dic/25	3
5.2	Scavo, posa di plinto, stesa di cavi e rinterro	lun 01/dic/25	mer 03/dic/25	3
5.3	Posa palo di illuminazione	gio 04/dic/25	gio 04/dic/25	1
5.4	Sostituzione lampade	gio 04/dic/25	gio 04/dic/25	1
5.5	Verifiche e controlli di funzionamento	gio 04/dic/25	gio 04/dic/25	1
6	VIA NUOVA	ven 05/dic/25	ven 12/dic/25	6
6.1	Viabilità ordinaria	ven 05/dic/25	mar 09/dic/25	3
6.2	Scavo, posa di plinto, stesa di cavi e rinterro	mar 09/dic/25	mer 10/dic/25	2
6.3	Posa palo di illuminazione	mar 09/dic/25	mer 10/dic/25	2
6.4	Sostituzione lampade	gio 11/dic/25	gio 11/dic/25	1
6.5	Verifiche e controlli di funzionamento	ven 12/dic/25	ven 12/dic/25	1
7	VIALE DELLE QUERCE	lun 15/dic/25	mar 16/dic/25	2
7.1	Viabilità ordinaria	lun 15/dic/25	mar 16/dic/25	2
7.2	Sostituzione lampade	lun 15/dic/25	mar 16/dic/25	2
7.3	Verifiche e controlli di funzionamento	mar 16/dic/25	mar 16/dic/25	1

WBS	Task Name	Start	Finish	Duration
1	VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	lun 17/nov/25	mer 19/nov/25	3
1.1	Viabilità ordinaria	lun 17/nov/25	mer 19/nov/25	3
1.2	Scavo, posa di plinto, stesa di cavi e rinterro	lun 17/nov/25	mar 18/nov/25	2
1.3	Posa di palo di illuminazione	mer 19/nov/25	mer 19/nov/25	1
1.4	Sostituzione lampade	mer 19/nov/25	mer 19/nov/25	1
1.5	Verifiche e controlli di funzionamento	mer 19/nov/25	mer 19/nov/25	1
2	VIA PIETA'	gio 20/nov/25	ven 21/nov/25	2
2.1	Viabilità ordinaria	gio 20/nov/25	ven 21/nov/25	2
2.2	Scavo, posa di plinto, stesa di cavo e rinterro	gio 20/nov/25	gio 20/nov/25	1
2.3	Posa di palo di illuminazione	ven 21/nov/25	ven 21/nov/25	1
2.4	Sostituzione lampde	ven 21/nov/25	ven 21/nov/25	1
2.5	Verifiche e controlli di funzionamento	ven 21/nov/25	ven 21/nov/25	1
3	VIA ELVIRA STELLA	lun 24/nov/25	mer 26/nov/25	3
3.1	Viabilità ordinaria	lun 24/nov/25	lun 24/nov/25	1
3.2	Scavo, posa di plinto, stesa di cavi e rinterro	lun 24/nov/25	mar 25/nov/25	2
3.3	Posa di palo di illuminazione	mer 26/nov/25	mer 26/nov/25	1
3.4	Sostituzione lampade	mer 26/nov/25	mer 26/nov/25	1
3.5	Verifiche e controlli di funzionamento	mer 26/nov/25	mer 26/nov/25	1
4	VIA CARLO ALFANO	gio 27/nov/25	ven 28/nov/25	2
4.1	Viabilità ordinaria	gio 27/nov/25	gio 27/nov/25	1
4.2	Scavo, posa di plinto, stesa di cavi e rinterro	gio 27/nov/25	gio 27/nov/25	1
4.3	Posa di palo di illuminazione	ven 28/nov/25	ven 28/nov/25	1
4.4	Sostituzione lampade	ven 28/nov/25	ven 28/nov/25	1
4.5	Verifiche e controlli di funzionamento	ven 28/nov/25	ven 28/nov/25	1
5	VIA PROVINCIALE PER PIGNANO	lun 01/dic/25	gio 04/dic/25	4
5.1	Viabilità ordinaria	lun 01/dic/25	mer 03/dic/25	3
5.2	Scavo, posa di plinto, stesa di cavi e rinterro	lun 01/dic/25	mer 03/dic/25	3
5.3	Posa palo di illuminazione	gio 04/dic/25	gio 04/dic/25	1
5.4	Sostituzione lampade	gio 04/dic/25	gio 04/dic/25	1
5.5	Verifiche e controlli di funzionamento	gio 04/dic/25	gio 04/dic/25	1
6	VIA NUOVA	ven 05/dic/25	ven 12/dic/25	6
6.1	Viabilità ordinaria	ven 05/dic/25	mar 09/dic/25	3
6.2	Scavo, posa di plinto, stesa di cavi e rinterro	mar 09/dic/25	mer 10/dic/25	2
6.3	Posa palo di illuminazione	mar 09/dic/25	mer 10/dic/25	2
6.4	Sostituzione lampade	gio 11/dic/25	gio 11/dic/25	1
6.5	Verifiche e controlli di funzionamento	ven 12/dic/25	ven 12/dic/25	1
7	VIALE DELLE QUERCE	lun 15/dic/25	mar 16/dic/25	2
7.1	Viabilità ordinaria	lun 15/dic/25	mar 16/dic/25	2
7.2	Sostituzione lampade	lun 15/dic/25	mar 16/dic/25	2
7.3	Verifiche e controlli di funzionamento	mar 16/dic/25	mar 16/dic/25	1