



## *COMUNE DI MAZZE'*

*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO*

### **DETERMINAZIONE**

**N. 156/Tecnico DEL 09/10/2025**

OGGETTO: NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNICA CON SOSTITUZIONE EDILIZIA (SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE TONENGO).  
PNRR – NEXTGENERATION EU -MAC1I3.3. PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (APPLICAZIONE C.A.M. D.M. 23 GIUGNO 2022 E "DNSH" DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF DEL 30 DICEMBRE 2021 N.32).  
CUP D38E18000090006 – C.U.I. L0179830001620230000 – CIG A00318B32A.  
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE EX DELL'ART 120 COMMA 1 LETT C DEL D.LGS 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



**OGGETTO:** NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNICA CON SOSTITUZIONE EDILIZIA (SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE TONENGO).  
PNRR – NEXTGENERATION EU -MAC1I3.3. PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (APPLICAZIONE C.A.M. D.M. 23 GIUGNO 2022 E "DNSH" DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF DEL 30 DICEMBRE 2021 N.32).  
CUP D38E18000090006 – C.U.I. L0179830001620230000 – CIG A00318B32A.  
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE EX DELL'ART 120 COMMA 1 LETT C DEL D.LGS 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con nota del 16/03/2023 ns. prot.3168 la Regione Piemonte decretava l'assegnazione del contributo per edilizia scolastica a seguito delle ulteriori risorse assegnate con decreto del Ministero dell'istruzione e del Merito;
- con determina n°58 del 19/05/2023 veniva accertato il contributo ai sensi dell'art 179 del D.Lgs 267/200;
- Con decreto sindacale n° 7 del 27/05/2023 è stato nominato RUP il geom. Nico Primavera, dipendente del Comune di Mazzè e responsabile del servizio lavori pubblici, tecnico manutentivo ed edilizia privata;
- Al protocollo 5892 del 30/05/2023 è stata acquisita copia digitale dell'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Nuova scuola primaria unica con sostituzione edilizia (scuola primaria della Frazione Tonengo) - Comune di Mazzè", CUP D38E18000090006, selezionato nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e rientrante tra i c.d. "progetti in essere" della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 30/06/2023, è stato approvato il progetto esecutivo ed i relativi elaborati progettuali della nuova scuola primaria unica, con sostituzione edilizia - comune di Mazze' - CUP: D38E18000090006, nonché il Capitolato Speciale d'Appalto-Parte Amministrativa a disciplina dell'appalto;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 152/Tecnico del 03/11/2023 si prendeva atto delle risultanze della Determinazione Dirigenziale Direzione Centrale Unica Appalti E Contratti della CMTO N°5685/2023 del 12/09/2023 (Rep. di struttura DD-RA3 N. 320) con la quale:

- si aggiudicava definitivamente i lavori in oggetto all'operatore economico VICA S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Verdi 19, 95035 Maletto (CT), C.F./P.IVA 05038640875, per un importo contrattuale di euro 4.703.990,96 (IVA di legge esclusa), risultante dal ribasso offerto del 12,80%;

Rilevato che:

-Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 12 del 30/01/2024 veniva approvata l'anticipazione contrattuale art. 125 comma 1 d.lgs. 36/2023;

-In data 06/03/2025 con protocollo 2453 la Direzione lavori ENGINEERING PROJECT & SERVICE con sede legale in Via Treviso n. 12, 10144 TORINO (TO), C.F./P.IVA 11040080019 depositava il SAL 1 a tutto il 19/02/2025, il libretto delle misure, il certificato di pagamento dell'importo di € 980.489,43 oltre iva di legge e la relazione SAL -DNSH;

-In data 25/06/2025 con protocollo 6694 la Direzione lavori ENGINEERING PROJECT & SERVICE con sede legale in Via Treviso n. 12, 10144 TORINO (TO), C.F./P.IVA 11040080019 depositava il SAL 2 a tutto il 12/06/2025, il libretto delle misure, il certificato di pagamento dell'importo di € 336.747,60 oltre iva di legge controfirmati dalle parti;

-In data 25/06/2025 con protocollo 6701 la Direzione lavori ENGINEERING PROJECT & SERVICE con sede legale in Via Treviso n. 12, 10144 TORINO (TO), C.F./P.IVA 11040080019 depositava le riserve al SAL 2 dell'operatore economico VICA S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Verdi 19, 95035 Maletto (CT), C.F./P.IVA 05038640875;

Richiamato l'ordine di servizio per varianti stratigrafiche della copertura (prot. 1244 del 01/02/2025) proposto dalla Direzione Lavori ed autorizzato dal RUP con nota al prot. 2406 del 04/03/2025;

Dato atto che nelle more della redazione di perizia di variante per l'ordine di servizio sopracitato la ditta VICA S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Verdi 19, 95035 Maletto (CT), C.F./P.IVA 05038640875 ha proceduto a depositare le riserve al SAL 2.

Dato atto che in data 25/07/2025 prot. 7750, a causa di sopravvenute esigenze impreviste di carattere tecnico, al fine della conclusione dell'iter istruttorio di redazione della variante tecnica, è stata emessa dal RUP una Disposizione di servizio inerente le seguenti opere:

-Opere di adeguamento acustico;

Constatato che con relazione pervenuta al prot.9316 in data 13/09/2025, la Direzione lavori ENGINEERING PROJECT & SERVICE con sede legale in Via Treviso n. 12, 10144 TORINO (TO), C.F./P.IVA 11040080019 ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante n°1 dei lavori, composta dai seguenti elaborati:

*1-Elenco Elaborati;*

*2-Relazione Tecnica Generale;*

*3-Analisi Prezzi;*

*4-Elenco dei prezzi unitari;*

*5-Computo metrico estimativo dell'opera;*

*6-Quadro di raffronto;*

*7-Quadro incidenza manodopera;*

*8-Quadro economico;*

*9- Integrazione relazione CAM;*

*10-Integrazione n.2 al PSC;*

*11-Schema Atto di Sottomissione;*

*12-Verbale di Concordamento nuovi prezzi;*

*TAV1- Abaco serramenti esterni e parete perimetrale;*

*TAV2-Abaco controsoffitti;*

*TAV3-Particolare costruttivo.*

Constatato che successivamente è stata integrata con quadro economico aggiornato a seguito di correzioni di errori materiali pervenuto agli atti al prot.9861 in data 30/09/2025, da parte della Direzione lavori ENGINEERING PROJECT & SERVICE con sede legale in Via Treviso n. 12, 10144 TORINO (TO), C.F./P.IVA 11040080019;

Esaminati gli atti costituenti la perizia di variante, dai quali emerge come, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si sia manifestata la necessità di modificare il progetto originario;

Ritenuto che i motivi addotti possono essere ricondotti a quelli previsti dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto, senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento;

Dato atto che:

-il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori, rispetto al termine del 20/10/2025 risultante dal verbale di ripresa dei lavori in data 06/03/2025, che viene fissato in ulteriori 55 (cinquantacinque) giorni naturali consecutivi in aggiunta a quelli di contratto, pertanto il nuovo termine contrattuale risulta il 14/12/2025, al netto di eventuali sospensioni e riprese;

-all'appaltatore non spetta alcun risarcimento o indennizzo economico di qualsivoglia natura correlato alla protrazione del vincolo contrattuale e al maggior tempo di esecuzione dei lavori, fatto salvo il riconoscimento delle maggiori opere oggetto di variante;

Considerato che la variante proposta:

- non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e rispetta quanto disposto dal comma 6 dell'art. 120 precedentemente citato;
- comporta un aumento della spesa, pari a € 322.617,86, corrispondenti a € 288.886,49 oltre oneri della sicurezza ed IVA di legge, al netto del ribasso d'asta pari al 12,80 % dell'importo originario del contratto e che pertanto rientra limiti fissati dall'art. 120, comma 2 e 3 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e che le risorse trovano copertura all'interno della voce "Economie dei lavori derivanti da ribasso d'asta" del Quadro economico di contratto del progetto ai sensi dell'art. 120 comma 7, lett. c) del D.Lgs 36/2023.

Vista la relazione del RUP sull'ammissibilità della variante n°1 con cui si esprime giudizio di ammissibilità sulle modifiche contrattuali descritte ed inerenti agli interventi di realizzazione della Nuova scuola primaria unica - comune di Mazzé con sostituzione edilizia (scuola primaria della frazione Tonengo) progetto finanziato con fondi PNRR - Next Generation Eu - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 CUP D38E18000090006 sulla base delle considerazioni contenute nella medesima, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Visto lo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi pervenuto al Prot. 9316 del 13/09/2025 con cui la ditta VICA S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Verdi 19, 95035 Maletto (CT), C.F./P.IVA 05038640875, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione, senza eccezioni e riserve, dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario ed al capitolato speciale di appalto;

Dato atto che tutta la documentazione pertinente la perizia di variante n°1 dei lavori in oggetto è conservata agli atti presso gli uffici comunali.

Accertata dal Responsabile unico del progetto, tramite rilevazioni e indagini svolte la veridicità di quanto affermato dal Direttore lavori nella perizia di variante;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta così che vengano apportate le modifiche progettuali sopracitate, nel minor tempo possibile al fine del rispetto dei target e milestones PNRR;

VISTI gli elaborati tecnici allegati, redatti e sottoscritti dal Direttore Lavori riguardanti i suddetti interventi, il cui ammontare complessivo è di € 322.617,86, corrispondenti a € 288.886,49 oltre oneri della sicurezza ed IVA di legge, al netto del ribasso d'asta pari al 12,80 % dell'importo originario del contratto, senza incremento di spesa generale rispetto al quadro economico approvato.

PRESO atto che:

- le modifiche proposte sono relative circostanze impreviste e imprevedibili, a quantità e a evidenze, che non potevano essere quantificate né quantificabili in sede di affidamento dato che si sono riscontrate durante l'esecuzione dei lavori, e che parimenti non si altera la natura del contratto come previsto dall'art. 120 comma 1 lettera c del D.Lgs 36/2023;
- la modifica del contratto non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale come previsto dall'art. 120 comma 2 del D.Lgs 36/2023;

CONSIDERATO che il supplemento sopra indicato è qualificabile come modifiche ammesse dal comma 1 lettera c) dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023, in quanto verifica entrambe le condizioni ivi prescritte, ovvero che la modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, e che non altera la natura generale del contratto, essendo inoltre verificato il limite, prescritto dall'art.120 comma 2 del Codice, del 50 per cento del valore del contratto;

CONSIDERATO che a seguito della perizia di variante n°1, ai sensi dell'art 120, comma 1, lett b) e comma 2, è necessario procedere ad impegnare ulteriori somme dovute all'operatore economico ENGINEERING PROJECT & SERVICE con sede legale in Via Treviso n. 12, 10144 TORINO (TO), C.F./P.IVA 11040080019, per le prestazioni supplementari relative le modifiche alla progettazione esecutiva resesi necessarie.

DATO ATTO che tali prestazioni supplementari, ai sensi del combinato disposto dalla Legge 49/2023 e dal D.M. 17 giugno 2016, come da documentazione pervenuta agli atti al prot. 9672 del 25/09/2025 sono state quantificate al netto del ribasso del 36,5% in € 53.595,43 oltre cassa previdenziale ed IVA 22%, per un importo complessivo di € 68.001,88.

DATO ATTO che le ulteriori somme trovano copertura all'interno del Quadro economico di contratto del progetto ai sensi dell'art. 120 comma 7, lett. c) del D.Lgs 36/2023.

RITENUTO:

- di approvare la perizia di variante n°1 agli atti al prot.9316 in data 13/09/2025, così come integrata dalla Direzione lavori ENGINEERING PROJECT & SERVICE con sede legale in Via Treviso n. 12, 10144 TORINO (TO), C.F./P.IVA 11040080019 con prot.9861 in data 30/09/2025, dell'importo complessivo di € 322.617,86, corrispondenti a € 288.886,49 oltre oneri della sicurezza ed IVA di legge, al netto del ribasso d'asta pari al 12,80 %
- di procedere all'approvazione della modifica del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c del D.Lgs 36/2023, dei lavori affidati con Determinazione Dirigenziale Direzione Centrale Unica Appalti E Contratti della CMTO N°5685/2023 del 12/09/2023 (Rep. di struttura DD-RA3 N. 320) con la ditta VICA S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Verdi 19, 95035 Maletto (CT), C.F./P.IVA 05038640875, che determina un importo aggiuntivo di € 322.617,86, corrispondenti a € 288.886,49 oltre oneri della sicurezza ed IVA di legge, al netto del ribasso d'asta pari al 12,80 %;
- di impegnare a favore della ditta VICA S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Verdi 19, 95035 Maletto (CT), C.F./P.IVA 05038640875 la spesa complessiva aggiuntiva di € 322.617,86 sul cap PEG: 2486/99 – *“RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA - COSTRUZ. NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNICA, CON SOSTITUZ. EDILIZIA - CUP D38E18000090006 - FONDI PNRR - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU”* somme che trovano copertura all'interno del Quadro economico e derivanti da ribasso d'asta del progetto ai sensi dell'art. 120 comma 7, lett. c) del D.Lgs 36/2023;
- di procedere ad impegnare quale modifica del contratto ai sensi dell'art 120, comma 1, lett b) le ulteriori somme relative le modifiche alla progettazione esecutiva resesi necessarie a favore dell'operatore economico ENGINEERING PROJECT & SERVICE con sede legale in Via Treviso n. 12, 10144 TORINO (TO), C.F./P.IVA 11040080019 per un importo al netto del ribasso del 36,5% di € 53.595,43 oltre cassa previdenziale ed IVA 22%, per un importo complessivo di € 68.001,88, sul cap PEG: 2486/99 – *“RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA - COSTRUZ. NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNICA, CON SOSTITUZ. EDILIZIA - CUP D38E18000090006 -*

*FONDI PNRR - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU*” somme che trovano copertura all'interno del Quadro economico e derivanti da ribasso d'asta del progetto ai sensi dell'art. 120 comma 7, lett. c) del D.Lgs 36/2023;

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto il certificato di regolarità contributiva e previdenziale, richiesta mediante il sistema informatico durc on line: prot INAIL\_50523560 del 07/09/2025, con scadenza validità al 05/01/2026 della ditta VICA S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Verdi 19, 95035 Maletto (CT), C.F./P.IVA 05038640875;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 08.01.2025 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°47 del 20/12/2024, di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e successive variazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

con la presente

## **DETERMINA**

**01-Di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

**02-Di approvare** la relazione del RUP sull'ammissibilità della variante n°1 con cui si esprime giudizio di ammissibilità sulle modifiche contrattuali descritte ed inerenti agli interventi di realizzazione della Nuova scuola primaria unica - comune di Mazzé con sostituzione edilizia (scuola primaria della frazione Tonengo) progetto finanziato con fondi PNRR - Next Generation Eu - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 CUP D38E18000090006 sulla base delle considerazioni contenute nella medesima, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**03-Di approvare** la perizia suppletiva e di variante n°1 relativa ai “LAVORI NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNICA CON SOSTITUZIONE EDILIZIA (SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE TONENGO). PNRR – NEXTGENERATION EU -MAC1I3.3. PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (APPLICAZIONE C.A.M. D.M. 23 GIUGNO 2022 E “DNSH” DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF DEL 30 DICEMBRE 2021 N.32). CUP D38E18000090006 – C.U.I. L0179830001620230000 – CIG A00318B32A”, costituita dai seguenti elaborati tecnici allegati, redatti e sottoscritti dal Direttore Lavori pervenuti in data 13/09/2025 prot. n.9316, così come corretti ed integrati con prot.9861 del 30/09/2025:

*1-Elenco Elaborati;*

2-Relazione Tecnica Generale;  
3-Analisi Prezzi;  
4-Elenco dei prezzi unitari;  
5-Computo metrico estimativo dell'opera;  
6-Quadro di raffronto;  
7-Quadro incidenza manodopera;  
8-Quadro economico;  
9- Integrazione relazione CAM;  
10-Integrazione n.2 al PSC;  
11-Schema Atto di Sottomissione;  
12-Verbale di Concordamento nuovi prezzi;  
TAV1- Abaco serramenti esterni e parete perimetrale;  
TAV2-Abaco controsoffitti;  
TAV3-Particolare costruttivo.

**04-Di procedere** all'approvazione della modifica del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023, dei lavori affidati con Determinazione Dirigenziale Direzione Centrale Unica Appalti E Contratti della CMTO N°5685/2023 del 12/09/2023 (Rep. di struttura DD-RA3 N. 320, alla ditta VICA S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Verdi 19, 95035 Maletto (CT), C.F./P.IVA 05038640875, che determina un importo aggiuntivo di € 322.617,86, corrispondenti a € 288.886,49 oltre oneri della sicurezza ed IVA di legge, al netto del ribasso d'asta pari al 12,80 %;

**05-Di procedere** all'approvazione della modifica del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, dei servizi di Direzione Lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, affidati con Determinazione Dirigenziale Direzione Centrale Unica Appalti E Contratti della CMTO N°8726 DEL 28/12/2023 (Rep. di struttura DD-RA3 N. 53.9) all'operatore economico ENGINEERING PROJECT & SERVICE con sede legale in Via Treviso n. 12, 10144 TORINO (TO), C.F./P.IVA 11040080019, che determina un importo aggiuntivo al netto del ribasso del 36,5% di € 53.595,43 oltre cassa previdenziale ed IVA 22%, per un importo complessivo di € 68.001,88;

**06-Di dare atto** che la variante:

- prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori, rispetto al termine del 20/10/2025 risultante dal verbale di ripresa dei lavori in data 06/03/2025, che viene fissato in ulteriori 55 (cinquantacinque) giorni naturali consecutivi in aggiunta a quelli di contratto, pertanto il nuovo termine contrattuale risulta il 14/12/2025, al netto di eventuali sospensioni e riprese;
- prevede che all'appaltatore non spetta alcun risarcimento o indennizzo economico di qualsivoglia natura correlato alla protrazione del vincolo contrattuale e al maggior tempo di esecuzione dei lavori, fatto salvo il riconoscimento delle maggiori opere oggetto di variante;
- non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e rispetta quanto disposto dal comma 6 dell'art. 120 precedentemente citato;
- comporta un aumento della spesa, per la quota relativa ai lavori pari a € 322.617,86, corrispondenti a € 288.886,49 oltre oneri della sicurezza ed IVA di legge, al netto del ribasso d'asta pari al 12,80 % dell'importo originario del contratto e che pertanto rientra limiti fissati dall'art. 120, comma 2 e 3 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e che le risorse trovano copertura all'interno del Quadro economico e derivanti da ribasso d'asta del progetto ai sensi dell'art. 120 comma 7, lett. c) del D.Lgs 36/2023;
- comporta un aumento della spesa, per la quota relativa ai servizi di DL, contabilità e CSE, al netto del ribasso del 36,5%, pari a € 53.595,43 oltre cassa previdenziale ed IVA 22%, per un importo complessivo di € 68.001,88 dell'importo originario del contratto e che pertanto rientra limiti fissati dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e che le risorse trovano copertura all'interno del Quadro economico e derivanti da ribasso d'asta del progetto ai sensi dell'art. 120 comma 7, lett. c) del D.Lgs 36/2023;

**07-Di impegnare** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore VICA S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Verdi 19, 95035 Maletto (CT), C.F./P.IVA 05038640875:  
ANNO 2025

Euro 322.617,86

MISSIONE: 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO: 2 - Spese in conto capitale

Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili

Livello 5: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COD. Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente

C.O.F.O.G.: 09.1 - Istruzione prescolastica e primaria

Cap. PEG : 2486/99 – “RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA - COSTRUZ. NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNICA, CON SOSTITUZ. EDILIZIA - CUP D38E18000090006 - FONDI PNRR - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU”

Impegno 569/25 SUB 1

Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario e successivi atti di variazione;

**08-Di impegnare** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore ENGINEERING PROJECT & SERVICE con sede legale in Via Treviso n. 12, 10144 TORINO (TO), C.F./P.IVA 11040080019:

ANNO 2025

Euro 68.001,88

MISSIONE: 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO: 2 - Spese in conto capitale

Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili

Livello 5: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COD. Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente

C.O.F.O.G.: 09.1 - Istruzione prescolastica e primaria

Cap. PEG : 2486/97 – “RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA - COSTRUZ. NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNICA, CON SOSTITUZ. EDILIZIA - CUP D38E18000090006 - FONDI PNRR - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU”

Impegno 568/25 – SUB 2

Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario e successivi atti di variazione;

**09-Di dare atto** che:

-ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di Bilancio;

-il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal RUP in stati di avanzamento lavori e sulla base di atto di liquidazione del responsabile del servizio proponente, redatto ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-a pena di nullità del contratto, l'appaltatore ai sensi dell'art. 3 comma 1, 2 e 8 della legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, per il presente appalto, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;

-avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

-il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, e sul sito istituzionale dell'Ente in “Amministrazione Trasparente” - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti – ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

-ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 - che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE



679/2916, l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale, al seguente indirizzo: <http://www.comune.mazze.to.it>. Il titolare del trattamento è il Comune di Mazzè;

#### **10-Di attestare.**

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
- che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).
- che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Mazzè, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
- che sono state acquisite in atti dell'Ufficio tecnico, dichiarazioni secondo cui l'affidatario:
  - non si trova in alcuna delle cause d'esclusione di cui al D. Lgs. n. 36/2023;
  - non si trova nelle condizioni di parentela o di affinità con amministratori, dirigenti e/o dipendenti del Comune di Mazzè, responsabili del presente procedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 190/2012, e non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 16 del nuovo Codice;
  - rispetta il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. (divieto del cd.pantouflage), non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuito incarichi, a ex dipendenti o incaricati del Comune di Mazzè, che abbiano esercitato, negli ultimi 3 anni di servizio presso il Comune, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della propria società;
  - accetta il Codice di comportamento del Comune di Mazzè, e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione contrattuale;

**11-Di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.36/2023 è il geom. Primavera Nico responsabile dell'Ufficio Tecnico, e che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, il quale ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario, ovvero cause di astensione di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, e a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (011/9183601 interno 5), o posta elettronica al seguente indirizzo: [lavoripubblici@comune.mazze.to.it](mailto:lavoripubblici@comune.mazze.to.it)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. Nico PRIMAVERA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000.

C / R	ANNO	IMP / SUB	INTERV.	VOCE	CAP.	ART.	IMPORTO €
-------	------	--------------	---------	------	------	------	-----------

MAZZE', LI 09/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 651                  Registro Pubblicazioni.

La presente determinazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione,

viene pubblicata il giorno 13/10/2025  
Comune per 15 giorni consecutivi.

all'Albo Pretorio on-line del

## IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

LI',

## IL FUNZIONARIO DELEGATO