



# **COMUNE DI DERUTA**

## **PROVINCIA DI PERUGIA**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI**

**REGISTRO GENERALE nr. 661 del 02-12-2025**

**OGGETTO: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E VIABILITÀ A SERVIZIO  
DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN VIA PADRE UGOLINO NICOLINI  
IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO  
D'OPERA N 1 - CUP: B51B25001050004 - CIG: B80AB697B4**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

#### **RICHIAMATI:**

- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- il decreto sindacale n. 4 del 02/01/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Lavori Pubblici;

#### **DATO ATTO CHE:**

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile Unico del Progetto non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

### **D E T E R M I N A**

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che

si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
3. di prendere atto che la Giunta comunale con propria deliberazione nella seduta del 27/11/2025 ha deliberato quanto segue:
  1. di approvare, per le motivazione in premessa espresse, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, dell'opera pubblica "Realizzazione parcheggio pubblico e viabilità a servizio del nuovo plesso scolastico in Via Padre Ugolino Nicolini", redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Ricciarelli Marco e costituita dai seguenti elaborati:
    - relazione tecnica perizia di variante e suppletiva
    - quadro economico
    - computo metrico estimativo
    - incidenza della manodopera
    - elenco prezzi unitari
    - oneri della sicurezza
    - computo metrico della sicurezza
    - computo metrico comparativo
    - atto di sottomissione
    - verbale di concordamento nuovi prezzi
  2. di approvare l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, debitamente e congiuntamente sottoscritto dalle parti in data 24/11/2025, con cui la ditta GMP SPA, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione, senza eccezioni e riserve, dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, mediante lettera commerciale Prot. 13123 del 02/09/2025;
  3. di dare atto che la variante comporta un incremento dell'importo del contratto originario di € 66.812,24 oltre IVA, pari a circa il 46,95% quindi inferiore ai limiti previsti dall'art.120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
  4. di approvare il conseguente quadro economico del progetto rimodulato con l'aggiunta della somma relativa alla perizia di variante come meglio identificato qui di seguito:

#### **A. Lavori**

A1	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€	215.446,76
	Di cui:		
	incidenza manodopera	€	38.252,87
	Oneri per la sicurezza	€	6.975,88
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.435,60
A3	a detrarre ribasso d'asta del 5,00%		10.772,34
		€	

TOTALE LAVORI (A1+A2-A3)	€	209.110,02	€	209.110,02
--------------------------	---	------------	---	------------

**B. Somme a disposizione:**

▪ IVA sui lavori 10%	€	20.911,00
----------------------	---	-----------

▪ incentivi funzioni tecniche		
-------------------------------	--	--

(art. 45, D.Lgs. 36/2023)	€	2.848,59
---------------------------	---	----------

▪ spese gara (contributo ANAC)	€	35,00
--------------------------------	---	-------

⇒ Totale somme a disposizione	€	23.794,59	€	23.794,59
-------------------------------	---	-----------	---	-----------

□ Totale complessivo	€	232.904,61
----------------------	---	------------

5. di dare atto che la variante comporta una maggiore spesa per questo Comune pari ad € 32.904,61 che verrà finanziata con risorse proprie del Bilancio Comunale;

6. di dare mandato all'Ufficio Lavori Pubblici di procedere con gli adempimenti conseguenti di competenza;

4. di impegnare la maggiore spesa di € 66.812,24 oltre IVA al 10% per un totale di € 73.493,46 in favore della ditta appaltatrice GMP SPA, per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva in corso d'opera dell'intervento "Realizzazione parcheggio pubblico e viabilità a servizio del nuovo plesso scolastico in Via Padre Ugolino Nicolini", come indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

➤ quanto ad € 32.904,61:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2025	3419	780	€ 32.904,61	GMP SPA con sede in Zona Industriale Est Snc - 06055 Marsciano (PG) - C.F. e P.IVA 00417030541	12/2025

➤ quanto ad € 40.588,85 a valere sulla prenotazione n. 18/2025 assunta con determina n. 434 del 27-08-2025:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2025	3419	780	€ 40.588,85	GMP SPA con sede in Zona Industriale Est Snc - 06055 Marsciano (PG) - C.F. e P.IVA 00417030541	12/2026

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento, nella persona del Geom. Tamantini Fabio, dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto e con il soggetto aggiudicatario;
6. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. di disporre la pubblicazione della presente nel sito internet istituzionale della stazione appaltante nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e smi e ai sensi dell'art. 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

Il Responsabile  
Geom. Ricciarelli Marco

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E VIABILITÀ A SERVIZIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN VIA PADRE UGOLINO NICOLINI – IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA N 1 - CUP: B51B25001050004 - CIG: B80AB697B4**

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20/03/2025 è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24/07/2025 è stata adottata la variazione dello schema del Programma triennale 2025/2027 e dell'Elenco annuale 2025 e 2026 dei lavori pubblici, l'opera pubblica in argomento è stata inserita nell'Elenco annuale dei Lavori pubblici 2025, e che la spesa complessiva dell'intervento di € 200.000,00 è imputata al CAP. 3419 CEN 780 e finanziata con fondi propri di bilancio come segue:
  - quanto ad € 100.000,00 annualità 2025;
  - quanto ad € 100.000,00 annualità 2026;
- con la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici nr. 376 del 31-07-2025 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36, dell'intervento *“Realizzazione parcheggio pubblico e viabilità a servizio del nuovo plesso scolastico in Via Padre Ugolino Nicolini”*, il Geom. Tamantini Fabio in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune;
- La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 102 del 14-08-2025 ha approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica *“Realizzazione parcheggio pubblico e viabilità a servizio del nuovo plesso scolastico in Via Padre Ugolino Nicolini”*, redatto dall'Area Lavori Pubblici a firma dell'Ing. Marta Antonini e Geom. Ricciarelli Marco, per l'importo complessivo di € 200.000,00;
- Con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, n. 434 del 27/08/2025:
  - è stata affidata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e smi, alla ditta “GMP SPA” con sede in Zona Industriale Est Snc - 06055 Marsciano (PG) - C.F. e P.IVA 00417030541, l'esecuzione dei lavori di *“Realizzazione parcheggio pubblico e viabilità a servizio del nuovo plesso scolastico in Via Padre Ugolino Nicolini”*, alle condizioni di cui al preventivo acquisito dell'ente tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale MePA, per il ribasso del 5% e quindi per l'importo pari ad € 137.862,18 (IVA esclusa), a cui devono aggiungersi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso corrispondenti ad € 4.435,60 e quindi per un totale complessivo pari ad € 142.297,78 (IVA esclusa);
  - è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori:

### A. Lavori

A1	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€	145.118,08
----	---	---	------------

Di cui:

	incidenza manodopera	€	27.852,80		
	Oneri per la sicurezza	€	4.842,35		
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.435,60		
		€			
A3	a detrarre ribasso d'asta del 5,00%		7.255,90		
	<b>TOTALE LAVORI (A1+A2-A3)</b>	€	142.297,78	€	142.297,78

**B. Somme a disposizione:**

▪ IVA sui lavori 10%	€	14.229,78		
▪ incentivi funzioni tecniche				
art. 45, D.Lgs. 36/2023)	€	2.392,86		
▪ spese gara (contributo ANAC)	€	35,00		
▪ imprevisti	€	14.955,00		
▪ accantonamenti di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€	15.102,35		
▪ iva su imprevisti e accantonamenti	€	3.005,74		
▪ Economie derivanti dal ribasso d'asta	€	7.981,49		
⇒ Totale somme a disposizione	€	57.702,22	€	57.702,22
		☐ Totale complessivo	€	200.000,00

➤ è stata impegnata la spesa complessiva di € 142.297,78 (euro centoquarantaduemila-duecentonovanta-sette/78) oltre IVA al 10%, per un totale di € 156.527,56 in favore dell'impresa appaltatrice sul capitolo di spesa 3419 CEN 780 come segue:

- quanto ad € 98.307,95 nell'esercizio finanziario anno 2025
- quanto ad € 58.219,61 nell'esercizio finanziario anno 2026

- con contratto di appalto stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, mediante lettera commerciale Prot. 13123 del 02/09/2025, i citati lavori sono stati affidati all'impresa GMP SPA come sopra generalizzata;

PRESO ATTO che la Giunta comunale con propria deliberazione nella seduta del 27/11/2025 ha deliberato quanto segue

1. di approvare, per le motivazione in premessa espresse, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, dell'opera pubblica "Realizzazione parcheggio pubblico e viabilità a servizio del nuovo plesso scolastico in Via Padre Ugolino Nicolini", redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Ricciarelli Marco e costituita dai

*seguenti elaborati:*

- *relazione tecnica perizia di variante e suppletiva*
  - *quadro economico*
  - *computo metrico estimativo*
  - *incidenza della manodopera*
  - *elenco prezzi unitari*
  - *oneri della sicurezza*
  - *computo metrico della sicurezza*
  - *computo metrico comparativo*
  - *atto di sottomissione*
  - *verbale di concordamento nuovi prezzi*
2. *di approvare l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, debitamente e congiuntamente sottoscritto dalle parti in data 24/11/2025, con cui la ditta GMP SPA, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione, senza eccezioni e riserve, dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, mediante lettera commerciale Prot. 13123 del 02/09/2025;*
3. *di dare atto che la variante comporta un incremento dell'importo del contratto originario di € 66.812,24 oltre IVA, pari a circa il 46,95% quindi inferiore ai limiti previsti dall'art.120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;*
4. *di approvare il conseguente quadro economico del progetto rimodulato con l'aggiunta della somma relativa alla perizia di variante come meglio identificato qui di seguito:*

**A. Lavori**

A1	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€	215.446,76	
	Di cui:			
	incidenza manodopera	€	38.252,87	
	Oneri per la sicurezza	€	6.975,88	
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.435,60	
		€		
A3	a detrarre ribasso d'asta del 5,00%		10.772,34	
	TOTALE LAVORI (A1+A2-A3)	€	209.110,02	€ 209.110,02

**B. Somme a disposizione:**

▪ IVA sui lavori 10%	€	20.911,00
▪ incentivi funzioni tecniche		
(art. 45, D.Lgs. 36/2023)	€	2.848,59

▪ spese gara (contributo ANAC)	€	35,00	
⇒ Totale somme a disposizione	€	23.794,59	€ 23.794,59
□ Totale complessivo	€		232.904,61

5. di dare atto che la variante comporta una maggiore spesa per questo Comune pari ad € 32.904,61 che verrà finanziata con risorse proprie del Bilancio Comunale;
6. di dare mandato all'Ufficio Lavori Pubblici di procedere con gli adempimenti conseguenti di competenza;

PRESO ATTO che la spesa complessiva dell'intervento pari ad 232.904,61 è imputata al CAP. 3419 CEN 780 e finanziata con fondi propri di bilancio come segue:

- quanto ad € 100.000,00 con esigibilità annualità 2025;
- quanto ad € 100.000,00 con esigibilità annualità 2026;
- quanto alla maggiore spesa di cui alla perizia di variante n. 1 in argomento pari ad € 32.904,61 con esigibilità annualità 2025;

RITENUTO di dover impegnare le seguenti maggiori derivanti dal presente atto;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTO:

- il D.Lgs. 36/2023 e smi;
- l'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. di prendere atto che la Giunta comunale con propria deliberazione nella seduta del 27/11/2025 ha deliberato quanto segue:
  1. di approvare, per le motivazione in premessa espresse, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, dell'opera pubblica "Realizzazione parcheggio pubblico e viabilità a servizio del nuovo plesso scolastico in Via Padre Ugolino Nicolini", redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Ricciarelli Marco e costituita dai seguenti elaborati:
    - relazione tecnica perizia di variante e suppletiva
    - quadro economico
    - computo metrico estimativo
    - incidenza della manodopera



- elenco prezzi unitari
  - oneri della sicurezza
  - computo metrico della sicurezza
  - computo metrico comparativo
  - atto di sottomissione
  - verbale di concordamento nuovi prezzi
2. di approvare l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, debitamente e congiuntamente sottoscritto dalle parti in data 24/11/2025, con cui la ditta GMP SPA, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione, senza eccezioni e riserve, dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, mediante lettera commerciale Prot. 13123 del 02/09/2025;
  3. di dare atto che la variante comporta un incremento dell'importo del contratto originario di € 66.812,24 oltre IVA, pari a circa il 46,95% quindi inferiore ai limiti previsti dall'art.120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
  4. di approvare il conseguente quadro economico del progetto rimodulato con l'aggiunta della somma relativa alla perizia di variante come meglio identificato qui di seguito:

#### **A. Lavori**

A1	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€	215.446,76	
	Di cui:			
	incidenza manodopera	€	38.252,87	
	Oneri per la sicurezza	€	6.975,88	
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.435,60	
		€		
A3	a detrarre ribasso d'asta del 5,00%		10.772,34	
	<b>TOTALE LAVORI (A1+A2-A3)</b>	€	209.110,02	€ 209.110,02

#### **B. Somme a disposizione:**

▪ IVA sui lavori 10%	€	20.911,00
▪ incentivi funzioni tecniche		
(art. 45, D.Lgs. 36/2023)	€	2.848,59
▪ spese gara (contributo ANAC)	€	35,00

⇒ Totale somme a disposizione € 23.794,59 € 23.794,59

□ Totale complessivo € 232.904,61

5. di dare atto che la variante comporta una maggiore spesa per questo Comune pari ad € 32.904,61 che verrà finanziata con risorse proprie del Bilancio Comunale;
  6. di dare mandato all'Ufficio Lavori Pubblici di procedere con gli adempimenti conseguenti di competenza;
3. di impegnare la maggiore spesa di € 66.812,24 oltre IVA al 10% per un totale di € 73.493,46 in favore della ditta appaltatrice GMP SPA, per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva in corso d'opera dell'intervento "Realizzazione parcheggio pubblico e viabilità a servizio del nuovo plesso scolastico in Via Padre Ugolino Nicolini", come indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:
- quanto ad € 32.904,61:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2025	3419	780	€ 32.904,61	GMP SPA con sede in Zona Industriale Est Snc - 06055 Marsciano (PG) - C.F. e P.IVA 00417030541	12/2025

- quanto ad € 40.588,85 a valere sulla prenotazione n. 18/2025 assunta con determina n. 434 del 27-08-2025:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2025	3419	780	€ 40.588,85	GMP SPA con sede in Zona Industriale Est Snc - 06055 Marsciano (PG) - C.F. e P.IVA 00417030541	12/2026

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento, nella persona del Geom. Tamantini Fabio, dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto e con il soggetto aggiudicatario;
5. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. di disporre la pubblicazione della presente nel sito internet istituzionale della stazione appaltante nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 smi e ai sensi dell'art. 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

***OGGETTO: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E VIABILITÀ A SERVIZIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN VIA PADRE UGOLINO NICOLINI IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA N 1 - CUP: B51B25001050004 - CIG: B80AB697B4.***

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, lì 02-12-2025*

**Il Responsabile di Area**  
*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.



# **COMUNE DI DERUTA**

## **PROVINCIA DI PERUGIA**

DETERMINAZIONE N. 661 DEL 02-12-2025

**OGGETTO: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E VIABILITÀ A SERVIZIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN VIA PADRE UGOLINO NICOLINI IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA N 1 - CUP: B51B25001050004 - CIG: B80AB697B4**

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

#### **SI ATTESTA**

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 03-12-2025, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

*Deruta, lì 03-12-2025*

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
Carnevalini Francesca

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



# COMUNE DI DERUTA

## PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 661 DEL 02-12-2025

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

**OGGETTO: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E VIABILITÀ A SERVIZIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN VIA PADRE UGOLINO NICOLINI IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA N 1 - CUP: B51B25001050004 - CIG: B80AB697B4**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, in relazione al disposto dell'art. 147 del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267,

**RILASCIA** il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267, e

**APPONE** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, c.7, del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267.

La spesa è finanziata con fondi propri di bilancio come segue:

- quanto ad € 100.000,00 annualità 2025;
- quanto ad € 100.000,00 annualità 2026;
- Variante di € 32.904,61 annualità 2025;

<b>Impegno N. 535 del 02-12-2025</b> a Competenza CIG B80AB697B4		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
<i>Capitolo</i> 3419 <i>Articolo</i> 780 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E VIABILITÀ A SERVIZIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN VIA PADRE UGOLINO NICOLINI.		
<i>Causale</i>	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E VIABILITÀ A SERVIZIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN VIA PADRE UGOLINO NICOLINI IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO DOPERA N 1 - CUP: B51B25001050004 - CIG: B80AB697B4 - competenza 2025 -parte 1	
<i>Importo</i>	2025	<b>€. 32.904,61</b>
<i>Beneficiario</i> 2070 G.M.P. S.P.A.		
<b>Impegno N. 536 del 02-12-2025</b> a Competenza CIG B80AB697B4		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
<i>Capitolo</i> 3419 <i>Articolo</i> 780 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E VIABILITÀ A SERVIZIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN VIA PADRE UGOLINO NICOLINI.		



# COMUNE DI DERUTA

## PROVINCIA DI PERUGIA

Causale		REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E VIABILITA A SERVIZIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN VIA PADRE UGOLINO NICOLINI IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO DOPERA N 1 - CUP: B51B25001050004 - CIG: B80AB697B4 - competenza 2026 -parte 2
Importo	2025	€.
Importo	2026	€. <b>40.588,85</b>
Beneficiario 2070 G.M.P. S.P.A.		

Deruta, lì 02-12-2025

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
Luigi Di Vincenzo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate