



# COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : [protocollo@pec.comune.sedini.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)



## DETERMINAZIONE N° 182 del 19/06/2025

**OGGETTO:** **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VALLE DEL SILANIS -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ai sensi dell'art.120 c.1 lettera b) del D.Lgs 36/2023 - CUP C97H22000080002 - CIG B1E77B89B6**

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**VISTO** il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**VISTO** il d.lgs. n. 165/2001;

**VISTI** gli artt. 107 e 109, comma 2, del t.u. degli ee.ll. 267/2000;

**VISTO** l'art. 183, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** il dlgs 50/2016;

**VISTO** il regolamento comunale dei contratti;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il regolamento comunale sia di contabilità che quello sui controlli interni;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

**VISTO** il d.lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

#### **RICHIAMATI:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 37, in data 30.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n° 01 del 09/01/2024 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica e Ambientale il dipendente Dott. Giovanni Zichi

#### **PREMESSO** che:

- con Legge Regionale n. 17 del 22 novembre Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale, art. 4, comma 3 recante "Per il finanziamento degli interventi di interesse regionale e locale di cui alla tabella D è autorizzata la spesa complessiva di euro 301.620.000 di cui 93.600.000 per l'anno 2021, euro 78.000.000 per l'anno 2022, euro 95.150.000 per l'anno 2023 ed euro 34.870.000 per l'anno 2024. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente, sono definiti i relativi programmi di spesa e individuati gli interventi strategici di interesse regionale e locale in coerenza con le disposizioni dell'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato dall'articolo 1, comma 814, della legge n. 178 del 2020";

- con la nota trasmessa dalla Regione Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio o infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale, acquisita al prot. dell'Ente n. 450 del 24.01.2022, con la quale viene comunicato che l'Ente è stato inserito tra i comuni beneficiari del finanziamento, approvato con Legge Regionale n.17 del 22.11.2021 "Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale", articolo 4, comma 3;
- il contributo ammonta a 300.000,00 euro, è destinato alla realizzazione dell'intervento denominato L7 - "Contributo al Comune di Sedini per la realizzazione degli interventi relativi alla messa in sicurezza della strada di accesso alla Valle del Silani;

**RICHIAMATA:**

- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 548 del 08.11.2022 con la quale è stato affidato l'incarico dei servizi di architettura ed ingegneria, consistenti nella progettazione definitiva, esecutiva, studio di compatibilità geologica e geotecnica, studio di compatibilità idraulica, esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VALLE DEL SILANIS" all'associazione temporanea tra i seguenti professionisti, Ing. Maddalena Idili - Mandatario; Ing. Andrea Sanna - Mandante; Geol. Donatella Giannoni - Mandante; Arch.go. Nicola Dessì Mandante, Arch Giulia Finà - Mandante;
- la nota prot. n. 4597 del 27/07/2023 con la quale è stata avviata la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 comma bis della L. 241/1990 in modalità asincrona e in forma semplificata per l'esame contestuale del progetto definitivo;
- la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi prot. 4269 del 14/07/2023 a cura del Responsabile del servizio trasmessa a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, ai sensi dell'art. 14-quarter, comma 1 della L. 241/1990 con nota prot. n. 5838 del 03/10/2023;
- la Delibera di Giunta Comunale, n. 87 in data 14/11/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di " MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VALLE DEL SILANIS" per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui euro 210.125,00 per lavori ed euro 89.875,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**RICHIAMATA:**

- la manifestazione d'interesse (rdi) – Procedura telematica Negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 31/03/2023, n.36 per l'affidamento dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VALLE DEL SILANIS " - CUP C97H22000080002 tender\_227043 rfi\_10968 sul portale telematico SARDEGNA CAT, con il quale sono stati invitati gli operatori economici e successivamente selezionati secondo i criteri stabiliti nell'avviso di manifestazione pubblicato, ai fini dell'individuazione e successivo invito alla procedura negoziata;
- la determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Progetto n.241 del 17/04/2024 relativa alla scelta del sistema di gara e all'approvazione degli atti in cui si sono stabiliti criteri di aggiudicazione e affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. C) del D.Lgs. 36/2023;
- la Determina n. 367 del 12/08/2024 del Responsabile Unico del Progetto con la quale si è provveduto ad affidare l'appalto dei lavori specificati in oggetto, alla Ditta CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO con sede in via Via Acrone 68 Agrigento, p.i. n. 02827110848, la quale ha offerto un ribasso del 27,20 % corrispondente ad un importo di euro 131.606,53, al netto degli oneri della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso di euro 29.346,80 quindi per un importo complessivo contrattuale di euro 160.953,33 esclusa iva di legge.

**RICHIAMATO:**

- il contratto REP.104 registrato in data 21/10/2024 Serie 1T Numero 9830 in forma di atto pubblico amministrativo, con la quale sono state accettate integralmente tutte le prescrizioni contrattuali ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.L.gs. n° 36/2023;
- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto tra le parti in data 21/11/2024 prot.n.7233;

**CONSIDERATO** che:

- il tecnico incaricato con determinazione n. 548 del 08.11.2022 Ing. Andrea Sanna, ha fatto pervenire in data 23/12/2024 prot. n. 8015 una perizia di variante suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 38.750,03 che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro € 199.703,36 oltre l'IVA di legge, composta dei seguenti elaborati di perizia:
  - Relazione perizia di modifica contrattuale;
  - Schema atto di sottomissione
  - Verbale di concordamento nuovi prezzi;

- Quadro economico;
- Computo metrico
- Elenco nuovi prezzi
- Analisi nuovi prezzi
- Incidenza della manodopera
- Quadro Comparativo

**VERIFICATO** che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre delle modifiche rispetto alle previsioni originarie del progetto esecutivo riguardanti principalmente:

- il miglioramento del sistema di raccolta delle acque di piattaforma al fine di garantire un'ottimale regimazione delle acque piovane incrementando le cunette alla francese da realizzare;
- la manutenzione straordinaria di ulteriori tratti di banchine stradali, alcune da realizzare in calcestruzzo fibro rinforzato e la realizzazione di 50 m muro in c.a. di sottoscarpa.

**PRESO ATTO** che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante disciplinata dall'art. 120, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.36 del 2023 che stabilisce:

*“ i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: per la sopravvenuta di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel tempo”:*

*1)risulti impraticabile per motivi economici e tecnici;*

*2)comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;*

- Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

**PRESO ATTO** che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Giovanni Zichi, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 120, comma 1, lett. b del D.Lgs.n.36 del 2023, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità allegato alla Delibera di G.C. n.1 del 14/01/2025 di approvazione della variante;
- l'incremento di importo della perizia di variante suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;
- Il nuovo importo contrattuale è pari a € 199.703,36, con un aumento contrattuale (al netto del ribasso d'asta) pari a € 38.750,03 pari al 24,075% in aumento rispetto al contratto stipulato.

**VISTO** in particolare lo schema di Atto di sottomissione (Art. 8, comma 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49) con verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto per accettazione in data 24/06/2024 dal Rappresentante Legale della ditta sig. Rizzo Domenico in qualità di Titolare dell'Impresa “Concordia Appalti di Rizzo Domenico, via Acrone n. 68, 92100 Agrigento, P.IVA 02827110848 e l'Ing. Andrea Sanna, iscritto con il numero 1482 dell'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Sassari, in qualità di Direttore dei Lavori, con cui il medesimo si impegnava ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale per un importo contrattuale suppletivo € 38.750,03, per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,20 % oltre ad € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale € 38.750,03;

**DATO ATTO** che il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VALLE DEL SILANIS	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE	TOTALE
--	----------	---------	----------	--------

A1)	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 180.778,20		
	IMPORTO DEI LAVORI	€ 205.000,00	205.000,00	€ 51.300,00	€ 256.300,00
	di cui manodopera (non soggetta a ribasso)	€ 24.221,80	€ 24.221,80	€ 5160,00	29.382,20
A3)	RIBASSO 27,20%		€ 49.171,67	€ 12.549,97	€ 61.721,64
	TOTALE IMPORTO LAVORI RIBASSATO (A1-A3)	-	€ 155.606,53	€ 38.750,03	€ 194.578,36
A2)	Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 5.125,00	€ 5.125,00	-	5.125,00
	IMPORTO DEI LAVORI COMPR. ONERI SICUREZZA E MANODOPERA (A1+A2)	€ 210.125,00	€ 160.953,33	€ 38.750,03	199.703,36 €
	<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B1)	IVA sui lavori 22%	€ 46.227,50	€ 35.409,73	€ 8.525,01	€ 43.934,74
B2)	Spese Tecniche Progettazione	€ 7.941,31	€ 7.941,31	€ 2.616,58	€ 10.557,89
	Cassa previdenziale su B2 4%	€ 317,65	€ 317,65	€ 104,66	€ 422,32
	iva 22% su spese tecniche b2 e cassa B2	€ 1.816,97	€ 1.816,97	€ 598,67	€ 2.415,65
	Spese Tecniche Direzione Lavori	€ 6.986,57	€ 6.986,57	€ 2.158,03	€ 9.144,60
	Cassa previdenziale su B4 4%	€ 279,46	€ 279,46	€ 86,32	€ 365,78
	iva 22% su spese tecniche B4 e cassa B5	€ 1.598,53	€ 1.598,53	€ 493,76	€ 2.092,28
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	€ 18.940,49	€ 18.940,49	€ 6.058,03	€ 24.998,52
B3)	Compenso prog.definitiva GUADI (IVA INCLUSA)	€ 14.745,86	€ 14.745,86		€ 14.745,86
B4)	Incentivi per funzioni tecniche 2%	€ 4.202,50	€ 4.202,50		€ 4.202,50
B5)	Sorveglianza archeologica	-	-		
B6)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 458,45	€ 458,45		€ 458,45
B7)	Approvazione studio di compatibilità geomorfologica	-	-		
B8)	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 250,00		€ 250,00
B9)	Collaudo delle opere	-	-		
B10)	Accertamenti e indagini geognostiche	€ 5.075,20	€ 5.075,20		€ 5.075,20
B11)	Sfalci e pulizie (compreso iva)			€ 5.709,60	€ 5.709,60
	<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE (B1.....+B2.....)</b>	€ 89.875,00	€ 79.082,24	20.292,63	99.374,87
	<b>C) ECONOMIE</b>		€ 59.964,44	921,78	921,78
	<b>TOTALE IMPORTO NETTO DI PROGETTO (A+B+C)</b>	€ 300.000,00	€ 300.000,00	59.964,44	300.000,00

**RITENUTO** opportuno:

Incrementare le somme stabilite da contratto REP.104 registrato in data 21/10/2024 con l'operatore economico Concordia Appalti di Rizzo Domenico, via Acrone n. 68, 92100 Agrigento, P.IVA 02827110848. di € 38.750,03, per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,20 % oltre ad € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale € 38.750,03 oltre iva di legge;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INPS 46834208 con scadenza in data 27/03/2025;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. B1E77B89B6;
- il CUP dell'investimento in parola è il C97H22000080002;
- al finanziamento dell'affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, si provvede mediante quanto previsto nel Bilancio di Previsione anno 2025-2027;

**RITENUTO** che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;

**VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

**VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “*Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*”, per la parte ancora in vigore;

**VISTO** il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

## **DETERMINA**

**CHE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI DARE ATTO** che con la Deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 14/01/2025 è stata approvata la perizia di variante relativa all'intervento denominato " LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VALLE DEL SILANIS", redatta dal professionista incaricato, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di suppletivo € 38.750,03, per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,20 % oltre ad € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale € 38.750,03;

**DI DARE ATTO** che la redazione di una perizia di variante suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.36 del 2023, è scaturita dal fatto che nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre delle modifiche alle previsioni originarie di progetto al fine di migliorare la funzionalità e fruibilità dell'opera tramite una serie di interventi precedentemente citati;

### **DI APPROVARE:**

- la perizia di variante n. 1 trasmessa dal Direttore dei Lavori acquisita in data 23/12/2024 prot. n. 8015 per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro € 38.750,03, per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,20 % oltre ad € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale € 38.750,03;
- l'atto di sottomissione n. 1 e il verbale di concordamento nuovi prezzi, allegati al fascicolo del presente atto, relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto per accettazione da parte dell'impresa affidataria in data 19/12/2025;

**DI FRONTEGGIARE** le maggiori spese derivanti dai lavori e onorari professionali di cui alla presente modifica contrattuale sul capitolo 907401 a valere sugli impegni assunti 166-1-2025 188-0-2025 relativi ad economie derivanti dalle gare di progettazione ed affidamento lavori;

**DI RETTIFICARE** il beneficiario dell'impegno 188-0-2025 Ing. Idili Maddalena iscritto al nr. A643 dell'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Nuoro con studio sito in Nuoro in Via Trieste n. 46, relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva dir.lavori CSP CSE , a favore dell' Ing.Andrea Sanna Via Nazionale 47- 07035 SEDINI (SS) P.IVA 02623690902 in virtù della dichiarazione acquisita al prot.347 del 23.01.2024 sulla modifica del raggruppamento temporaneo che autorizza l'Ing. Andrea Sanna, individuato come Dir.Lavori e CSP E CSE, quale unico soggetto abilitato ad emettere fattura per l'intervento previsto;

### **DI INTEGRARE:**

- il sub-impegno 166-1-2025 assunto sul capitolo 907401 a favore della ditta Concordia Appalti di Rizzo Domenico, via Acrone n. 68, 92100 Agrigento, P.IVA 02827110848 di € 47.275,04 compresa iva di legge;
- l'impegno 188-0-2025 relativo a Dir.lavori CSE e rimborso spese sfalci e pulizia a favore dell'Ing.Andrea Sanna Via Nazionale 47- 07035 SEDINI (SS) P.IVA 02623690902, pari ad € 11.767,63 oneri previdenziali e Iva di legge inclusi;
- l'impegno 216-0-2025 relativo ad avanzo di economie di progettazione di euro € 687,57 e destinarlo agli incentivi per funzioni tecniche come da quadro economico allegato;

**DI DARE ATTO** che l'opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio 2025/2027, all'intervento Cap. 907401 “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VALLE DEL SILANI.”;

**DI APPROVARE** altresì il nuovo Quadro Economico come riformulato considerando i lavori suppletivi e l'incremento d'incarico al Direttore dei lavori/CSE ed funzioni incentivanti secondo quanto citato in premessa;

**DI INTEGRARE** le seguenti somme a valere sugli impegni assunti sul capitolo di spesa 907401 impegni 166-1-2025 188-0-2025 216-0-2025 ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2025				
<b>Cap./Art.</b>	907401	<b>Descrizione</b>	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VALLE DEL SILANI		
<b>Miss./Progr.</b>	10.05.2.0202	<b>PdC finanz.</b>	2.02.01.09.000	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	B1E77B89B6	<b>CUP</b>	C97H22000080002
<b>Creditore</b>	Concordia Appalti di Rizzo Domenico, via Acrone n. 68, 92100 Agrigento, P.IVA 02827110848				
<b>Causale</b>	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VALLE DEL SILANI				
<b>Modalità finan.</b>				<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>	166-1-2025	<b>Importo</b>	€ 47.275,04	<b>Frazionabile in</b>	<b>12</b>

<b>Eserc. Finanz.</b>	2025				
<b>Cap./Art.</b>	907401	<b>Descrizione</b>	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VALLE DEL SILANI		
<b>Miss./Progr.</b>	10.05.2.0202	<b>PdC finanz.</b>	2.02.01.09.000	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	B1E77B89B6	<b>CUP</b>	C97H22000080002
<b>Creditore</b>	Ing. Andrea Sanna - VIA Nazionale n. 47 07035 SEDINI (SS) - P.IVA 02623690902				
<b>Causale</b>	PROGETTAZIONE DIR.LAVORI CSE E RIMBORSO SPESE SFALCI E PULIZIA				
<b>Modalità finan.</b>				<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>	188-0-2025	<b>Importo</b>	€ 11.767,63	<b>Frazionabile in</b>	<b>12</b>

<b>Eserc. Finanz.</b>	2025				
<b>Cap./Art.</b>	907401	<b>Descrizione</b>	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VALLE DEL SILANI		
<b>Miss./Progr.</b>	10.05.2.0202	<b>PdC finanz.</b>	2.02.01.09.000	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	B1E77B89B6	<b>CUP</b>	C97H22000080002
<b>Creditore</b>	personale				
<b>Causale</b>	Incentivi funzioni tecniche				
<b>Modalità finan.</b>				<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>	216-0-2025	<b>Importo</b>	€ 687,57	<b>Frazionabile in</b>	<b>12</b>

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo

contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**DI PRENDERE E DARE** atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Dott. Giovanni Zichi;

**DI DARE ATTO** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse n capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 c. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì 19/06/2025

**Il Responsabile del Servizio:**

Dott. Giovanni Zichi



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 22**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VALLE DEL SILANIS - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ai sensi dell'art.120 c.1 lettera b) del D.Lgs 36/2023 - CUP C97H22000080002 - CIG B1E77B89B6**

Nr. adozione settore: **62** Nr. adozione generale: **182**

Data adozione: **19/06/2025**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 20/01/2025

Il Responsabile dell'Area

Dott.Giovanni Zichi

## Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 19/06/2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata digitalmente

Dott.ssa Deborah Nativi

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **19/06/2025** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore  
F.to Giovanni Zichi

**Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.**  
Sedini Li, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
Giovanni Zichi