



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



Servizio Ricostruzione Pubblica Sisma 2016 e 2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1609 DEL 24/07/2026

OGGETTO: Sisma 2016 – Ordinanza commissariale n.129/2022 All B Intervento “demolizione e ricostruzione ex scuola elementare sede di associazioni – seggio elettorale – magazzino – Frazione Ripabianca” nel Comune di Deruta
Autorizzazione alla perizia di variante in corso d’opera n. 2 e al reimpiego delle economie.
Rif. Decreto del Dirigente Delegato dell’USR Umbria, di concessione contributiva USR n. 783 del 01/10/2024.
Soggetto Attuatore: Comune di Deruta
CUP: B54H17001190002
ID Ordinanza: 330

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n.8, “*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali*”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

Vista la normativa “*anticorruzione*” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt.6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria (U.S.R. Umbria);

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*” e le ulteriori deliberazioni con le quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e successivamente prorogato lo stato di emergenza; in particolare visto l’art. 1, comma 449, della L. n.234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2021) ai sensi del quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del

decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente: <<4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022>>, prorogato poi con Legge del 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1 comma 738, fino al 31 dicembre 2023, con Legge 30 dicembre 2023 n. 213, art. 1 comma 412 con cui è stato aggiunto il comma 4-octies specifico, fino al 31 dicembre 2024 e nuovamente prorogato con l'art. 1, commi 653 e 673, della legge 207 del 30 dicembre 2024 *'Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027'* pubblicata nel supplemento ordinario n.43, della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, fino al 31/12/2025 e nuovamente prorogato con l'art. 1, comma 590, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 *'Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028'* pubblicata nel supplemento ordinario n.42, della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, fino al 31/12/2026;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2023, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario il Sen. Avv. Guido Castelli, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018 n.109;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2016, n.244, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n.8 recante *"Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n.45 (di seguito decreto legge 189/2016) e, in particolare:

- *articolo 1*: commi 4 (Gestione straordinaria), 4-sexies (Stato d'emergenza, *aggiunto dall'art.1, comma 449 legge n.234/2021*) e 5 (Presidenti di Regione-Vice Commissari);
- *articolo 2*: (Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari);
- *articolo 3*: (Istituzione Uffici speciali per la ricostruzione post sisma - U.S.R.);
- *articolo 4*: comma 4, (Contabilità speciali aperte per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario Straordinario);
- *articolo 14*: (Ricostruzione pubblica);
- *articolo 15*: (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali);

Viste le Ordinanze del Vice-Commissario per la ricostruzione della Regione Umbria n.2/2016, n. 4/2017, n. 5/2017, n.1/2018, n. 1/2019, n. 6/2020, n. 12/2020, n. 1/2021, n.10/2021, n.1/2022, n. 3/2022, n.5/2022, n. 1/2023, n. 2/2023, n. 3/2023, n. 1/2024, n.2/2024, n. 3/2024, n. 1/2025, n. 3/2025, n. 4/2025, n. 5/2025, n. 9/2025, n.10/2025, nonché le Determinazioni Direttoriali n.1516/2021, n.1697/2021, n.1793/2021, n.2440/2022, n.2591/2022, n.2685/2022, n. 2225/2024, n. 2969/2024 e n.3038/2025 con le quali è stato formalmente costituito l'Ufficio speciale per la Ricostruzione Umbria di seguito denominato (USR UMBRIA) per l'esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal D.L. n. 189/2016, definita la dotazione organica dell'USR UMBRIA e attribuiti gli incarichi dirigenziali inerenti alla predetta struttura;

Vista l'Ordinanza del Vice Commissario n. 10 del 31 dicembre 2025, proroga Dirigente Servizio Ricostruzione Pubblica sisma 2016 e 2023 (Ing. Stefania Tibaldi) e conferimento incarico Dirigente Servizio Ricostruzione Privata sisma 2016 e 2023 – Funzione di coordinamento (Ing. Gianluca Fagotti) – Anno 2026;

Atteso che con deliberazione della Giunta Regionale n. 482 del 13/05/2026 ad oggetto *"Ufficio Speciale Ricostruzione (USR Umbria) – Determinazioni"*, è stato dato atto della

nomina dell'Ing. Gianluca Fagotti in qualità di Direttore della Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile, Riqualificazione urbana, Coordinamento PNRR di cui al DPGR n.18/2026, con efficacia dal 18 maggio 2026;

Vista l'Ordinanza del Vice-Commissario per la ricostruzione della Regione Umbria 14 maggio 2026, n. 2 con la quale conferisce, a far data dal 18 maggio 2026 al 31 dicembre 2026, l'incarico *ad interim* del Servizio Ricostruzione Privata Sisma 2016 e 2023, nonché la funzione di coordinamento dell'USR Umbria, all' Ing. Gianluca Fagotti in qualità di Direttore della Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile, Riqualificazione Urbana, Coordinamento PNRR di cui al DPGR n. 18/2026;**Vista** l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma n. 129/2022 *“Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo”* che nell'Allegato B, tra gli interventi ammessi a finanziamento riporta l'intervento in oggetto, indicando un importo programmato pari ad € 621.000,00;

Premesso che:

- con Determinazione motivata di conclusione della Conferenza Regionale n. 1372 del 05/07/2024, sono stati acquisiti i necessari pareri e autorizzazioni ed appreso il parere in ordine alla coerenza e congruità tecnico-economica dell'intervento rispetto ai danni causati dagli eventi sismici dell'U.S.R. Umbria Servizio Ricostruzione Pubblica, approvando quindi il progetto definitivo dell'intervento;
- con Determinazione Dirigenziale n° 2122 del 30/09/2024, è stato proposto di approvare il progetto esecutivo dell'intervento di riparazione con miglioramento sismico dell'intervento *demolizione e ricostruzione ex scuola elementare sede di associazioni- seggio elettorale – magazzino – Frazione Ripabianca*, sito nel Comune di Deruta, trasmesso dal Soggetto Attuatore Comune di Deruta e avente importo complessivo di € 621.000,00;
- con Decreto del Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica n° 783 del 01/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo con concessione del contributo di € 621.000,00, di cui € 461.872,91 per lavori ed € 159.127,09 per somme a disposizione dell'Amm.ne appaltante;
- con nota PEC acquisita al protocollo USR n. 0019436 del 26/06/2023 il Commissario straordinario del Governo, con riferimento all'ordinanza in oggetto e dietro espressa richiesta dell'USR Umbria avanzata con Prot. 0015585 del 25/05/2023, ha trasmesso il Decreto n. 446 del 19/06/2023 di trasferimento della somma di € 53.205.383,20 nella contabilità speciale intestata ai Vice-Commissari, pari appunto al 40% del contributo programmato per gli *Allegati A e B* dell'O.C. 129/2022, da trasferire poi ai Soggetti Attuatori;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ricostruzione Pubblica n. 2248 del 14/10/2024 è stata disposta l'erogazione del pagamento a titolo di acconto fino al 40% - in applicazione a quanto disposto dall'art. 8 comma 1 della O.C. n. 117/2021 - a favore del Soggetto Attuatore Comune di Deruta, per un importo pari a € 248.400,00;

Rilevato che:

- il Comune di Deruta in qualità di Soggetto Attuatore, con propria determinazione dirigenziale n° 628 del 30/12/2024 provvedeva all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della ditta *“le Generali Costruzioni S.p.a.”* con sede in Monterchi (AR) - P. IVA: 01221000514, in virtù del ribasso offerto del 15.011% sull'importo a base di gara di € 448.839,37 e € 16.033,54 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 06/02/2025 veniva stipulato il Contratto d'appalto;
- in data 20/03/2025 venivano consegnati i lavori all'appaltatore;

Considerato che, il quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori ammonta a complessivi € 621.000,00 di cui:

- € 394.947,96 per lavori e costi della sicurezza al netto del ribasso del 15.011%;
- € 152.434,60 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- € 73.617,44 per economie di gara.

Considerato che, con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ricostruzione Pubblica n° 51 del 13/01/2026 è stata autorizzata la variante in corso d'opera n. 1 e al reimpiego delle economie il cui importo complessivo di € 621.000,00, di cui € 434.837,37 per lavori comprensivi dei costi della sicurezza al netto del ribasso d'asta, € 160.868,34 per somme a disposizione e € 25.074,29 quali economie di gara;

Considerato che con Prot. USR-E-n. 19068 del 09/07/2026 il Soggetto Attuatore Comune di Deruta comunicava la redazione di perizia di variante in corso d'opera e suppletiva n. 2 per l'intervento in oggetto, costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica perizia di variante;
- computo metrico estimativo di variante;
- computo metrico estimativo costi della sicurezza di variante;
- incidenza manodopera;
- calcolo oneri della sicurezza;
- quadro economico di variante;
- quadro comparativo;
- schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- determinazione dell'Area LL.PP. n. 405 del 09/07/2026;

che incrementa l'importo dei lavori al netto del ribasso da € 434.837,37 ad € 452.035,93 pur confermando l'importo complessivo dell'intervento di € 621.000,00;

Considerato che la perizia di variante e suppletiva della spesa, così come da elaborato "RT - Relazione Tecnica", riguarda in particolare i seguenti interventi:

- *Sono stati necessari ulteriori viaggi per il trasporto di macerie derivanti dalla demolizione del fabbricato precedentemente esistente e momentaneamente accantonati marginalmente nel cantiere che hanno comportato il loro trasporto alla discarica e per i quali sono riportati i formulari con indicate le quantità trasportate;*
- *I materiali strutturali utilizzati per travi, solai e solette in calcestruzzo del piano terra, comprensivo del quantitativo di magrone di fondazione sono stati sviluppati secondo le quantità utilizzate effettivamente in cantiere e da cui si evincono modeste variazioni; anche le quantità degli effettivi quantitativi di rinterro eseguito hanno subito leggere variazioni;*
- *Sono stati preventivati in maniera dettagliata anche gli elementi strutturali metallici che costituiscono la sovrastruttura, comprensivi di controventi, piastrame e quant'altro. Nel corso di realizzazione sono stati definiti piccoli accorgimenti su alcune tipologie di ancoraggio che hanno favorito la corretta posa in opera senza tuttavia inficiare sul comportamento sismico dell'edificio progettato originariamente. Tali quantità nel loro complesso, subiscono anch'esse piccole variazioni rispetto a quanto indicato nel progetto originario (SI ALLEGA VARIANTE NON SOSTANZIALE PROGETTO STRUTTURALE);*
- *Sono state ricalcolate le caratteristiche termiche e igrometriche del pacchetto di copertura dalle quali è emerso che può essere evitata l'installazione della barriera al vapore costituita da fogli di alluminio secondo quanto indicato nella monografia allegata alla presente (SI ALLEGA MONOGRAFIA COPERTURA SALA); inoltre sono state aggiornate le quantità delle lavorazioni previste per la realizzazione del pacchetto della copertura;*
- *Il pacchetto di tamponatura previsto in progetto deve rispondere alla classe d'uso IV e pertanto, essendo stata individuata la ditta produttrice del telaio da tamponatura, è stato necessario adeguare la struttura del pacchetto secondo quanto previsto dalle normative antisismiche affinché si abbia la certificazione alla classe d'uso IV; per l'utilizzo di tale*

telaio è previsto un maggiore costo;

Considerato altresì che:

- per la suddetta perizia di variante in corso d'opera non sussiste la necessità di nuovo esame della Conferenza regionale ai sensi dell'art. 16 del D.L. 189/2016 in quanto, le variazioni riportate, non comportano modifiche ai pareri precedentemente espressi;
- la perizia di variante in corso d'opera è stata approvata dal Soggetto Attuatore Comune di Deruta con Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n. 405 del 09/07/2026, con conseguente approvazione del relativo quadro economico, per un importo complessivo sempre di € 621.000,00;

Dato atto che, a seguito di istruttoria tecnica dell'USR Umbria della documentazione trasmessa, nulla osta all'autorizzazione della perizia di variante dovuta ai maggiori costi e alle opere impreviste e imprevedibili, con autorizzazione al reimpiego delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

Visto il quadro economico e di raffronto della suddetta perizia di variante in corso d'opera a seguito di istruttoria tecnica dell'USR Umbria, nel quale sono riportate le variazioni economiche intervenute senza comunque alterare l'importo complessivo autorizzato dell'intervento, da cui risulta una spesa complessiva di € 621.000,00, così ripartita:

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO IN CONFERENZA	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO AMMISSIBILE	IMPORTO A SEGUITO GARA	IMPORTO PROGETTO DI VARIANTE N.1	IMPORTO PROGETTO DI VARIANTE N.2
A) Lavori					
IMPORTO LAVORI	€ 445 839,37	€ 445 839,37	€ 445 839,37	€ 489 555,00	€ 508 590,42
di cui costi della manodopera	€ 86 926,22	€ 86 926,22	€ 86 926,22	€ 97 148,66	€ 97 148,66
di cui oneri della sicurezza	€ 18 774,86	€ 18 774,86	€ 18 774,86	€ 20 663,09	€ 21 478,35
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 16 033,54	€ 16 033,54	€ 16 033,54	€ 18 769,47	€ 19 790,02
A) TOTALE LAVORI	€ 461 872,91	€ 461 872,91	€ 461 872,91	€ 508 324,47	€ 528 380,44
IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 445 839,37	€ 489 555,00	€ 508 590,42
RIBASSO D'ASTA 15,011%			€ 66 924,95	€ 73 487,10	€ 76 344,51
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 461 872,91	€ 461 872,91	€ 394 947,96	€ 434 837,37	€ 452 035,93
B) Somme a disposizione					
IVA 10% sui lavori	€ 46 187,29	€ 46 187,29	€ 39 494,80	€ 43 483,74	€ 45 203,59
spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, CSP, DL,	€ 75 847,04	€ 75 847,04	€ 75 847,04	€ 75 847,04	€ 75 847,04
indagini geologiche	€ 5 064,40	€ 5 064,40	€ 5 064,40	€ 5 064,40	€ 5 064,40
collaudo				€ 4 664,80	€ 4 664,80
perizia di variante n. 2 e variante strutturale non sostanziale					€ 3 984,82
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche	€ 3 033,88	€ 3 033,88	€ 3 033,88	€ 3 033,88	€ 3 193,27
I.V.A. 22 % su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 17 353,80	€ 17 353,80	€ 17 353,80	€ 17 353,80	€ 18 265,53
I.V.A. 22 % su indagini	€ 1 114,17	€ 1 114,17	€ 1 114,17	€ 1 114,17	€ 1 114,17
incentivo Funzioni Tecniche (2%)	€ 6 200,00	€ -	€ -	€ -	€ -
incentivo Funzioni Tecniche (quota 80% del 2%)		€ 5 690,27	€ 5 690,27	€ 5 690,27	€ 5 690,27
incentivo Funzioni Tecniche (quota 20% del 2%)		€ 3 547,19	€ 3 547,19	€ 3 547,19	€ 3 547,19
spese ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti	€ 4 076,51	€ 1 039,05	€ 1 039,05	€ 1 259,05	€ 1 259,05
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 159 127,09	€ 159 127,09	€ 152 434,60	€ 161 088,34	€ 167 864,13
C) Totale A+B	€ 621 000,00	€ 621 000,00	€ 547 382,56	€ 595 925,71	€ 619 900,06
D) Economia di spesa da ribasso d'asta			€ 73 617,44	€ 25 074,29	€ 1 099,94
TOTALE GENERALE (C+D)	€ 621 000,00	€ 621 000,00	€ 621 000,00	€ 621 000,00	€ 621 000,00

Rilevato che l'importo del nuovo quadro economico, rimodulato a seguito di istruttoria sulla variante in corso d'opera n. 2, ammonta – al netto del ribasso d'asta del 15.011% - a complessivi € 621.000,00, di cui € 452.035,93 per lavori comprensivi dei costi della sicurezza al netto del ribasso d'asta, € 167.864,13 per somme a disposizione ed € 1.099,94 di economie di spesa da ribasso d'asta, rientranti nel contributo concesso con decreto del Dirigente delegato USR Umbria n. 783 del 01/10/2024 in premessa specificato, finanziando pertanto la maggior spesa dei lavori di variante, ritenuta congrua, con le economie derivanti dal ribasso d'asta, come riportato nei quadri economici comparativi trasmessi;

Ritenuto per i motivi sopradetti necessario adottare il presente atto approvando la finanziabilità degli interventi della perizia di variante in corso d'opera n. 2, agli atti del Servizio di Ricostruzione Pubblica dell'USR Umbria, il cui importo complessivo di € 621.000,00 trova copertura finanziaria con le risorse assegnate e concesse nella contabilità speciale n. 6040 intestata alla Presidente della Regione Umbria in qualità di Vice Commissario: "V.C. PRES. REG.UMBRIA D.L.189/2016", istituita ai sensi dell'art.4 comma 4

del decreto legge 189/2016, con imputazione sull'Ordinanza del Commissario n.129/2022;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la 2° perizia di variante in corso d'opera trasmessa dal Comune di Deruta in qualità di Soggetto Attuatore con Prot. USR n. 0019068 del 09/07/2026, per l'importo complessivo di **€ 621.000,00**, di cui € 452.035,93 per lavori comprensivi dei costi della sicurezza al netto del ribasso d'asta, € 167.864,13 per somme a disposizione e € 1.099,94 di economie di spesa da ribasso d'asta, rientra nel contributo concesso con decreto del Dirigente del delegato USR Umbria n. 783 del 01/10/2024 in premessa specificato, finanziando pertanto la maggior spesa dei lavori di variante, ritenuta congrua a seguito istruttoria dell'USR Umbria, con le economie derivanti dal ribasso d'asta rinvenute nel quadro economico;
3. di approvare il conseguente quadro economico e di raffronto, in variante della spesa, così come risultante a seguito dell'istruttoria tecnica dell'USR Umbria e così come riportato in premessa del presente atto;
4. di dare atto che la spesa complessiva di cui al presente atto trova copertura nella contabilità speciale n. 6040 intestata alla Presidente della Regione Umbria in qualità di Vice Commissario: "V.C. PRES. REG.UMBRIA D.L.189/2016", istituita ai sensi dell'art.4 comma 4 del decreto legge 189/2016, con imputazione alle risorse assegnate all'U.S.R. Umbria nell'O.C. n.129/2022;
5. di dare atto, altresì, dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria – USR Umbria;
6. di trasmettere il presente atto al Soggetto Attuatore Comune di Deruta per il seguito di competenza;
7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 23/07/2026

L'Istruttore
Elisa Copparoni
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Perugia lì 23/07/2026

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Francesco Savi
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Foligno lì 24/07/2026

Il Dirigente
Stefania Tibaldi
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge