ORIGINALE

COMUNE DI VALVESTINO

Provincia di Brescia

Via provinciale, 1 – 25080 Valvestino

Tel 0365 74012 - fax 0365 74005 – e-mail info@comune.valvestino.bs.it

C.F. 00571590173 - P.Iva 00571000983

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nr	**9**	**OGGETTO:**	**PISL MONTAGNA 2011-2013: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 3 SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 163/2006 IN CORSO D'OPERA NELL'AMBITO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI 'COMPLETAMENTO STRADA ESISTENTE PARTE IN CENTRO STORICO E PARTE IN CENTRO ABITATO NELLA FRAZIONE DI ARMO IN COMUNE DI VALVESTINO'. CUP G28I1100030005 - CIG 5293084717.**
del	**07.02.2014**		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale nr. 2 del 9.01.2013 con il quale sono state attribuite al sottoscritto gli atti di natura gestionale relativi ai lavori pubblici con il potere di adottare atti di natura tecnico- gestionale e ciò ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge 23.12.2000 e modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 28.12.2001 nr 488;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 34 del 10/08/2013 è stato approvato il **progetto esecutivo** denominato "Completamento strada esistente parte in centro storico e parte in centro abitato nella frazione di Armo in Comune di Valvestino", redatto sempre dal geom. Ivan Scuri, su incarico del Comune di Valvestino, che prevede una spesa complessiva di €. 225.500,00, così suddivisi per fonti di finanziamento:

1)	Finanziamento PISL Montagna 20111-2013	Euro 200.000,00
2)	Fondi Bim annualità 2013	Euro 25.500,00
Totale Intervento		**Euro 225.500,00**

costituito dal seguente quadro economico:

	A) LAVORI IN APPALTO	
1	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 180.535,81
2	ONERI SULLA SICUREZZA ex D.lgs 81/2008 e s.m.i.	€ 5.416,07
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 185.951,88
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
3	I.V.A. 10% SUI LAVORI	€ 18.595,18
4	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (IVA e oneri esclusi)	€ 11.157,12
5	COORDINAMENTO SICUREZZA in fase di progettazione ed esecuzione (IVA e oneri esclusi)	€ 3.719,04

6	ONERI CASSA 4% SU SPESE TECNICHE (VOCI 4 e 5)	€ 595,04
7	I.V.A. 21% SU SPESE TECNICHE (VOCI 4,5 e 6)	€ 3.248,96
8	Incentivo progettazione art.92 comma 5 D.Lgs. 163/2006	€ 1.859,52
9	SPESE PER CONTRIBUTO AVCP	€ 225,00
10	IMPREVISTI	€ 148,26
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 39.548,12
	TOTALE PROGETTO	**€ 225.500,00**

VISTA la determinazione n. 73 del 19/08/2013 con la quale si procedeva con l'indizione di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale con offerta di prezzi unitari sulla apposita lista delle categorie di lavorazioni e forniture sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la determinazione n. 77 del 06/09/2013 con la quale si è approvato il verbale di gara del 06/09/2013, la relativa lista di controllo per l'ammissione degli offerenti e si aggiudicava provvisoriamente alla ditta Gasparini Davide Costruzioni srl con sede in Via Arca,7 – 25074 Idro (Bs), l'affidamento dei lavori di "Completamento strada esistente parte in centro storico e parte in centro abitato nella frazione di Armo in Comune di Valvestino", che ha offerto un ribasso rispetto ai prezzi di cui all'elenco prezzi unitari nella misura del 27,67 % (ventisetteivirgolasessantasette per cento), corrispondente al prezzo complessivo dei lavori di €. 130.579,52, oltre all'I.V.A. 10%, e di €. 5.416,07 oltre all'I.V.A. 10% per oneri per la sicurezza, per un importo contrattuale di €. 135.995,59 oltre all'I.V.A. 10%;

VISTA la determinazione n. 105 del 15/10/2013 con la quale si aggiudicava definitivamente alla ditta Gasparini Davide Costruzioni srl con sede in Via Arca,7 – 25074 Idro (Bs) l'affidamento dei lavori di "Completamento strada esistente parte in centro storico e parte in centro abitato nella frazione di Armo in Comune di Valvestino", per un importo complessivo di euro 135.995,59 al netto del ribasso, offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre all'Iva di legge;

VISTO il Contratto d'Appalto Repertorio n.173 in data 12/11/2013, registrato a Salò in data 12/11/2013 rep n. 3425 serie 1T, firmato in data 12/11/2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salò in data 12/11/2013 rep n.3425 serie 1T, che regola i rapporti tra Comune di Valvestino e la Ditta Gasparini Davide Costruzioni srl con sede in Via Arca,7 – 25074 Idro (Bs) ;

CONSIDERATO inoltre che il quadro economico progettuale viene ridefinito a seguito di ribasso secondo il seguente schema:

LAVORI		
COD.	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO**
1	Importo lavori a seguito di offerta (ribasso del 27,67%)	130.579,52
2	ONERI SULLA SICUREZZA ex D.lgs 81/2008 e s.m.i.	5.416,07
	TOTALE LAVORI IN APPALTO + I.V.A. (10%)	**135.995,59**

DATO ATTO che nel corso dei lavori la Direzione Lavori ha ritenuto opportuno procedere con la realizzazione di alcune modifiche al progetto esecutivo approvato, modifiche peraltro ammesse dall'art. 132, comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la Relazione Tecnica esplicativa allegata alla Perizia suppletiva nella quale vengono delineate nel dettaglio le principali motivazioni che hanno portato alla redazione della stessa;

VISTA la Perizia modificativa suppletiva prot. 188 del 7.02.2014, redatta in data 31.01.2013, in conformità ai disposti di cui all'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni, per cui sono ammesse le varianti in aumento, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e non comportante modifiche sostanziali, per un importo in aumento che non supera il 5 per cento dell'importo

originario del contratto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti, redatta dal Direttore dei lavori geom. Ivan Scuri, che prevede il seguente quadro economico generale:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DI RAFFRONTO			
Descrizione	**Progetto €.**	**Contabilità €.**	**Perizia €.**
Importo lordo del progetto	180.535,81		
Importo lavori di contratto (al netto del ribasso del 27,67 %)		130.579,52	
Importo lavori di Perizia in data GENNAIO 2014			137.042,99
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	5.416,07	5.416,07	5.416,07
IMPORTO NETTO LAVORI	**185.951,88**	**135.995,59**	**142.459,06**

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
	Progetto €.	**Contabilità €.**	**Perizia €.**
I.V.A. 10% sui lavori	18.595,18	13.599,56	14.245,91
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (IVA e oneri esclusi)	11.157,12	11.157,12	11.157,12
COORDINAMENTO SICUREZZA in fase di progettazione ed esecuzione (IVA e oneri esclusi)	3.719,04	3.719,04	3.719,04
ONERI CASSA 4% SU SPESE TECNICHE (VOCI 4 e 5)	595,04	595,04	595,04
I.V.A. 21% SU SPESE TECNICHE (VOCI 4, 5 e 6)	3.248,96	3.248,96	3.248,96
Adeguamento IVA su spese tecniche AL 22%		144,31	144,31
Incentivo progettazione art.92 comma 5 D.Lgs. 163/2006	1.859,52	1.859,52	0,00
SPESE PER CONTRIBUTO AVCP	225,00	225,00	225,00
IMPREVISTI	148,26	3,95	1.863,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**39.548,12**	**34.552,50**	**35.198,85**
Economie conseguite per iva e ribasso d'asta		**54.951,91**	**47.842,09**
TOTALE COMPLESSIVO OPERE	**225.500,00**	**225.500,00**	**225.500,00**

DATO ATTO che la perizia suppletiva non determina pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento;

VERIFICATO che l'importo della perizia modificativa suppletiva è pari ad €. **142.459,06** così come risultato applicando la maggiorazione del **4,75%** sull'importo dei lavori di contratto, quindi rientrante nelle disposizioni previste dall'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'int. 2080101 capitolo 2 R/ 2013, che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il D.P.R. n. 207/10 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

- di approvare la Perizia modificativa suppletiva relativa ai lavori di **"Completamento strada esistente parte in centro storico e parte in centro abitato nella frazione di Armo in Comune di Valvestino"**di dare atto che tale perizia è composta dai seguenti documenti:

Allegato 1 Relazione Illustrativa di Perizia,
Allegato 2 Atto di sottomissione computo metrico estimativo di perizia;
Allegato 3 computo metrico estimativo di perizia;
Allegato 4 prospetto di raffronto
Allegato 5 Verbale di concordamento nuovi prezzi;

- di dare atto che il progetto di variante in corso d'opera presenta il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA SUPPLETIVA		
Descrizione	**Importo €.**	
Importo della Perizia in data gennaio 2014	137.042,99	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	5.416,07	
IMPORTO NETTO LAVORI	**142.459,06**	**142.459,06**

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
	Importo €.	
I.V.A. 10% sui lavori	14.245,91	
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (IVA e oneri esclusi)	11.157,12	
COORDINAMENTO SICUREZZA in fase di progettazione ed esecuzione (IVA e oneri esclusi)	3.719,04	
ONERI CASSA 4% SU SPESE TECNICHE (VOCI 4 e 5)	595,04	
I.V.A. 21% SU SPESE TECNICHE (VOCI 4, 5 e 6)	3.248,96	
Adeguamento IVA su spese tecniche	144,31	
Incentivo progettazione art.92 comma 5 D.Lgs. 163/2006	0,00	
SPESE PER CONTRIBUTO AVCP	225,00	
IMPREVISTI (compreso rimanenza voce incentivo progettazione)	1.863,47	
Economie conseguite per IVA e ribasso d'asta	47.842,09	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**83.040,94**	
TOTALE PERIZIA		**225.500,00**

- di dare atto che la presente perizia è redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e non comportante modifiche sostanziali, per un importo in aumento che non supera il 5 per cento dell'importo originario del contratto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.

- di ridefinire l'impegno di spesa al capitolo 2080101 capitolo 2 del bilancio 2013 assunto con determinazione n. 105 del 15/10/2013 impegnando la somma di **euro 6.463,47** + I.V.A. 10% (euro 646,35), per un totale di **euro 7.109,82** a favore della ditta Gasparini Davide Costruzioni srl, con sede in Via Arca,7 – 25074 Idro (Bs), affidataria dei lavori di **"Completamento strada esistente parte in centro storico e parte in centro abitato nella frazione di Armo in Comune di Valvestino",** all'intervento 2080101/R/2013 che presenta la necessaria disponibilità.

- di ridefinire l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 83 di data 30/09/2011, per la somma di € euro 10.157,12 rimanenti (essendo stati erogati acconti per euro 1.000,00) + oneri 4% ed IVA 21% per un importo complessivo di Euro 12.781,72 già impegnato, l'integrazione di **euro 105,63** per adeguamento percentuale aliquota IVA dal 21% al 22% a seguito di sopraggiunta normativa, a favore del geom. Ivan Scuri dello studio Architettura e Design con sede in Vestone – Brescia, Via M. Bettinzoli, 19, per l'affidamento di incarico di Progettazione e Direzione Lavori, all'intervento 2080101/2/R/2013, che presenta la necessaria disponibilità.

- di ridefinire l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 48 di data 07/06/2013, per la somma di € euro 3.719,04 + oneri 4% ed IVA 21% per un importo complessivo di Euro 4.680,04 già impegnato, l'integrazione di **euro 38,68** per adeguamento percentuale aliquota IVA dal 21% al 22% a seguito di sopraggiunta normativa, a favore dello Studio di Ingegneria Savoldi di Gavardo (BS), per l'affidamento di incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, all'intervento 2080101/2/R/2013, che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Sergio Viani)

APPOSIZIONE VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4 e art. 147 bis del D.Lgs 267 del 18. agosto 2000, nr 267

APPONE

il visto contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopra descritti.

Addì 07.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Pace Fernando

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(registro pubblicazioni nr)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata: 10.02.2014

- all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
- sul sito internet istituzionale comunale, come prescritto dall'art.32, comma 1, della legge 69/2009

ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Valvestino, lì 10.02.2014

Il Messo Comunale
f.to Pace Fernando